

개항문화 미래도시



사람사는 복지중구

- 2018년도 4/4분기 -

# 정책실명 공개과제 대상사업

2019. 1. 30



기획감사실



# 【 목 차 】

I .	정책실명 대상사업 등록부 .....	3
II .	정책실명 대상사업 내역서 .....	7
III .	정책실명제 사업관리이력서 .....	61



## **I. 정책실명 대상사업 등록부**



등록번호	정책명	사업부서	담당자
2018 - 1	누들타운 조성사업	관 광 진 흥 실	· 행정5급 나광호 · 임기7급 이철식
2018 - 2	1950 인천상륙작전 프로젝트	관 광 진 흥 실	· 행정5급 나광호 · 임기7급 이철식
2018 - 3	1883 개항장 관광명소화 사업	관 광 진 흥 실	· 행정5급 나광호 · 임기7급 이철식
2018 - 4	츄추는 소무의도 조성사업	관 광 진 흥 실	· 행정5급 나광호 · 행정7급 김용욱
2018 - 5	연안동 행정복지센터 신축	총 무 과	· 행정5급 김용수 · 행정7급 김현옥
2018 - 6	넙디 경로당 건립	주 민 복 지 과	· 행정5급 박미옥 · 행정7급 최옥인
2018 - 7	동화마을 경로당 건립	주 민 복 지 과	· 행정5급 박미옥 · 행정7급 최옥인
2018 - 8	경로당 공기청정기 지원	주 민 복 지 과	· 행정5급 박미옥 · 행정7급 최옥인
2018 - 9	사회적기업 일자리창출사업	경 제 정 책 과	· 행정5급 채진규 · 행정7급 윤병호
2018 - 10	공공일자리나눔사업	일자리정책과	· 행정5급 이진순 · 행정8급 이해인
2018 - 11	답동성당 일원 관광자원화 사업	건 설 과	· 행정5급 고경훈 · 시설7급 김유민
2018 - 12	신흥동 소1-56호선 도로개설공사	건 설 과	· 행정5급 고경훈 · 시설7급 김경희
2018 - 13	월미관광특구 일원 지중화사업 (축항대로86번길)	건 설 과	· 행정5급 고경훈 · 시설7급 김경희
2018 - 14	인천역 일원 노후하수암거 정비공사	건 설 과	· 행정5급 고경훈 · 시설7급 김덕기
2018 - 15	영종·용유 성장관리방안 수립용역	도시개발과	· 시설5급 김광호 · 시설7급 김시환
2018 - 16	신흥동 일원 도시재생활성화계획수립 용역	건 축 과	· 시설5급 이충관 · 시설7급 김성남
2018 - 17	영종복합청사 별관 증축공사	건 축 과	· 시설5급 이충관 · 시설7급 김종근
2018 - 18	연안바다목장 조성사업	항만공항수산과	· 행정5급 손영식 · 수산7급 김혜정
2018 - 19	신흥시장 공영주차장 확충 조성사업	교 통 운 수 과	· 행정5급 박종혁 · 행정7급 신선경
2018 - 20	용동공영주차장 확장 조성사업	교 통 운 수 과	· 행정5급 박종혁 · 행정7급 신선경

등록번호	정책명	사업부서	담당자
2018 - 21	주차장 수급실태 조사 용역	교통운수과	· 행정5급 박종혁 · 행정9급 김태훈
2018 - 22	영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설7급 김정용
2018 - 23	영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설8급 정승협
2018 - 24	영종 미개발지역 소2-3호선 도로개설공사	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설7급 김진홍
2018 - 25	영종 소1-48호선(1구간) 도로개설공사	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설7급 김진홍
2018 - 26	영종 소2-2호선(1구간) 도로개설공사	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설7급 김정용
2018 - 27	잔다리 ~ 영종역 입구 간 도로개설공사	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설7급 김진홍
2018 - 28	중춘경로당 진입도로 도로개설공사	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설7급 김진홍
2018 - 29	용유 소2-6호선 도로개설공사	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설7급 이경욱
2018 - 30	을왕리해수욕장 해변 도로개설공사	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설7급 김두용
2018 - 31	마시란 해변 도로개설공사	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설7급 김두용
2018 - 32	용유로 ~ 마시안 해변 간 도로개설공사	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설7급 김두용
2018 - 33	선녀바위 진입도로 도로개설공사	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설7급 김두용
2018 - 34	무의도 관광 기반시설(도로) 조성사업	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설7급 이경욱
2018 - 35	자연발생유원지 통합안전센터 건립 공사	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설8급 고원석
2018 - 36	운중로 일원 인도조성공사	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설7급 이경욱
2018 - 37	무의도 해상관광 탐방로 조성사업	도시공원과	· 녹지5급 홍기주 · 녹지7급 강소현
2018 - 38	영종 용유지역 공영버스 운영지원	교통지적과	· 시설5급 류인철 · 행정7급 강석훈
2018 - 39	무의(광명항) 공영주차장 조성	교통지적과	· 시설5급 류인철 · 시설7급 박동근
2018 - 40	영종역 일원 공영노상주차장 조성	교통지적과	· 시설5급 류인철 · 시설7급 박동근
2018 - 41	왕산해변 공영주차장 조성	교통지적과	· 시설5급 류인철 · 시설7급 박동근
2018 - 42	을왕리해변 공영주차장 조성	교통지적과	· 시설5급 류인철 · 시설7급 박동근



## **II. 정책실명 공개과제 사업내역서**



## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 1)

① 사업부서	관광진흥실	② 담당자 (연락처)	행정7급 (임기제) 이철식 (760-6484)
③ 정책사업명	누들타운 조성사업		
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2014년~ 2019년
⑥ 주요내용	<p>○ 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업목적 : 한중일 및 세계 대표 누들음식과 역사를 살린 누들테마 루트를 개발하고 누들인프라 확충 및 누들음식 문화사업 육성을 통해 관광객 유치 및 지역경제활성화에 기여함</li> <li>- 사업위치 : 인천 중구 북성동 및 신포동 일원</li> <li>- 총사업비 : 11,695백만원 (국비3,536/시비1,750/구비6,409)</li> <li>- 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 누들플랫폼 조성 및 누들스토리 개발, 전시콘텐츠 제작설치</li> <li>· 누들테마거리 정비, 누들페스티벌 개최, 역량강화 및 컨설팅 등</li> </ul> </li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2012. 7월 : 아시아누들로드 및 타운 조성 수립 용역 완료 (市)</li> <li>- 2013. 10월 : 아시아누들타운 조성사업 계획 수립 (區)</li> <li style="padding-left: 20px;">市 지방재정 투·융자 심사 완료 (조건부 승인)</li> <li>- 2013. 11월 : 도시활력증진지역개발사업 선정(국토교통부)</li> <li>- 2016. 4월 : 누들테마거리 조성공사 완료</li> <li>- 2017. 3월 : 누들플랫폼 부지(관동2가 3-3) 매입 완료(등기이전)</li> <li>- 2017. 8월 : 누들플랫폼 기본계획 수립, 정책조정위원회 개최</li> <li>- 2017. 12월 : 도시관리계획 변경결정 및 지형도면 고시</li> <li style="padding-left: 20px;">공유재산 관리계획 (변경)완료</li> <li>- 2018. 3월 : 市 문화재심의위원회 심의 완료</li> <li>- 2018. 5월 : 설계경제성(VE) 검토 완료</li> <li>- 2018. 6월 : 설계용역 완료, 區 일상감사 및 市 계약심사 완료</li> <li>- 2018. 7월 : 누들플랫폼 조성공사 착공(7.31)</li> <li>- 2018. 12월 : 누들플랫폼 전시콘텐츠 설계·제작설치 공고(12.11), 누들플랫폼 건립공사 동절기 공사 중지 ( '18.12.31~ '19.2.28) → 現 공정율 : 26%</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019. 7월 : 누들플랫폼 조성공사 준공, 전시콘텐츠 제작 완료</li> <li>- 2019. 8월 : 누들플랫폼 개관 및 누들페스티벌 개최</li> <li>- 2019. 연중 : 역량강화 교육 및 컨설팅, 홍보마케팅 추진</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 2)

① 사업부서	관광진흥실	② 담당자 (연락처)	행정7급 (임기제) 이철식 (760-6484)
③ 정책사업명	1950 인천상륙작전 프로젝트		
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2016. 4월 ~ 2018. 12월
⑥ 주요내용	<p>○ 개 요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업목적 : 1950년 9월 15일 인천상륙작전의 배경이었던 월미도의 역사성과 자원을 콘텐츠로 개발하고 이를 활용하여 신규 관광인프라를 확충하고 환경을 개선함으로써 국내외 관광객 유치 및 지역경제활성화에 기여</li> <li>- 사업위치 : 월미관광특구 월미도권역</li> <li>- 총사업비 : 1,240백만원 (국비 620 / 시비 310 / 구비 310)</li> <li>- 사업내용 : 가칭)자유의길 및 스토리텔링센터 조성, 스토리텔링 및 융복합콘텐츠 개발 제작</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. 4월 : 2016년 관광특구 활성화사업 공모 선정</li> <li>- 2016. 11월 : 역사문화자원 조사 용역 완료</li> <li>- 2017. 6월 : 제69회 市 도시공원위원회 심의 → 보류</li> <li>- 2017. 8월 : 제70회 市 도시공원위원회 심의 → 조건부 가결</li> <li>- 2017. 11월 : 가칭)자유의길 조성 기본·실시설계 용역 완료, 월미공원 공원조성계획 변경결정 용역 완료, 스토리텔링 및 콘텐츠 개발 용역 착수(11.6) 공원조성계획 변경결정 및 지형도면 고시</li> <li>- 2018. 1월 : 가칭)자유의길 조성공사 착공(1.8)</li> <li>- 2018. 2월 : 인천상륙작전 융복합콘텐츠 개발 제작 착수(2.27)</li> <li>- 2018. 4월 : 스토리텔링센터 전시콘텐츠 개발 제작 착수(4.4)</li> <li>- 2018. 5월 ~ 10월 : 전문가(6명) 자문회의 개최 (총 5회)</li> <li>- 2018. 6월 : 제78회 市 도시공원위원회 조건부 이행 결과보고</li> <li>- 2018. 7월 : 가칭)자유의길 조성공사 준공(7.16)</li> <li>- 2018. 12월 : 스토리텔링(12.12), 융복합콘텐츠(12.8)/전시콘텐츠 개발(12.15) 완료</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019. 2월 ~ : 해설사 배치 및 운영, 중구시설관리공단 대행</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 3)

① 사업부서	관광진흥실	② 담당자 (연락처)	행정7급 (임기제) 이철식 (760-6484)																		
③ 정책사업명	1883 개항장 관광명소화 사업																				
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2018년 ~ 2019년																		
⑥ 주요내용	○ 개 요																				
	- 사업목적 : 문화체육관광부 2018년 지역특별발전회계「관광자원 개발사업」선정에 따라 근대문화유산과 이야기를 담은 역사, 문화 및 야간콘텐츠 거점공간을 조성하고 단절된 차이나타운과 신포동을 연결하여 관광벨트를 구축함																				
	- 사업위치 : 중구 북성동, 신포동 일원(개항장 문화지구 일원)																				
	- 총사업비 : 1,500백만원 (국비 750 / 시비 375 / 구비 375) ※ 2018년 : 800백만원 / 2019년 : 700백만원																				
	- 사업내용																				
	<table><tr><th colspan="2">구 분</th><th>주요 사업내용</th></tr><tr><td>2018</td><td>【역사플랫폼】 개항장 열린전시관 조성</td><td>최초·최고·유일 스토리 발굴 및 스토리텔링 개발 IoT기반 Street 조성, 벤치포토존 설치 등</td></tr><tr><td>2019</td><td>【문화플랫폼】 문화광장 조성</td><td>쉽터 바닥, 벽 활용 개항장 모습 재현 관광편의시설(화장실) 확충 및 환경 정비</td></tr><tr><td>2018</td><td>【미디어플랫폼】 미디어파사드 설치</td><td>근대건축물 활용 미디어아트 개발 및 제작</td></tr><tr><td>2019</td><td>【역사플랫폼】 화교역사 전시공간 조성</td><td>화교 역사 콘텐츠 전시공간 및 아카이빙 조성</td></tr><tr><td>2019</td><td>【문화플랫폼】 개항장 체험공간 조성</td><td>개항장 산업관광자원 체험터 조성 판매 및 커뮤니티 공간 조성</td></tr></table>			구 분		주요 사업내용	2018	【역사플랫폼】 개항장 열린전시관 조성	최초·최고·유일 스토리 발굴 및 스토리텔링 개발 IoT기반 Street 조성, 벤치포토존 설치 등	2019	【문화플랫폼】 문화광장 조성	쉽터 바닥, 벽 활용 개항장 모습 재현 관광편의시설(화장실) 확충 및 환경 정비	2018	【미디어플랫폼】 미디어파사드 설치	근대건축물 활용 미디어아트 개발 및 제작	2019	【역사플랫폼】 화교역사 전시공간 조성	화교 역사 콘텐츠 전시공간 및 아카이빙 조성	2019	【문화플랫폼】 개항장 체험공간 조성	개항장 산업관광자원 체험터 조성 판매 및 커뮤니티 공간 조성
	구 분		주요 사업내용																		
	2018	【역사플랫폼】 개항장 열린전시관 조성	최초·최고·유일 스토리 발굴 및 스토리텔링 개발 IoT기반 Street 조성, 벤치포토존 설치 등																		
	2019	【문화플랫폼】 문화광장 조성	쉽터 바닥, 벽 활용 개항장 모습 재현 관광편의시설(화장실) 확충 및 환경 정비																		
	2018	【미디어플랫폼】 미디어파사드 설치	근대건축물 활용 미디어아트 개발 및 제작																		
2019	【역사플랫폼】 화교역사 전시공간 조성	화교 역사 콘텐츠 전시공간 및 아카이빙 조성																			
2019	【문화플랫폼】 개항장 체험공간 조성	개항장 산업관광자원 체험터 조성 판매 및 커뮤니티 공간 조성																			
○ 그 동안 추진사항																					
- 2017. 12월 : 2018년 관광자원개발사업(문체부) 사업 선정																					
- 2018. 3월 ~ 6월 : 추진방향 및 세부사업 협의(총 3회),																					
- 2018. 6월 : 국고보조금 교부 신청(구→문체부)																					
- 2018. 10월 : 국시비보조금 교부 완료(10.24)																					
- 2018. 11월 : 열린 가로전시관 기본·실시설계 용역 착수(11.16)																					
○ 향후계획																					
- 2019. 1월 : 근대문화유산 미디어파사드 개발·제작 착수																					
- 2019. 3월 : 기본·실시설계 용역 준공																					
- 2019. 5월 ~ 8월 : 열린 가로전시관 조성공사 시행																					
- 2019. 7월 : 미디어파사드 개발·제작 준공																					

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 4)

① 사업부서	관광진흥실	② 담당자 (연락처)	행정7급 김용욱 (760-6842)
③ 정책사업명	춤추는 소무의도 조성사업		
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2015년 ~ 2019년
⑥ 주요내용	<p>○ 개 요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업목적 : 연 10만명이 방문하는 소무의도 해양자원과 유희공간을 활용해 관광자원으로 개발하고 주민 역량강화를 통해 신규 수익사업을 발굴하여 자생력 있는 관광어촌마을로 조성</li> <li>- 사업위치 : 소무의도 일원 (무의 12통)</li> <li>- 사업기간 : 2015년 ~ 2019년</li> <li>- 총사업비 : 2,500백만원 (국비 2,000 / 지방비 500)</li> <li>- 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 종합계획 수립 및 지역역량강화교육, 콘텐츠(스토리)·브랜드 개발</li> <li>· 건어물가공판매장, 마을경제센터(관광안내소, 거리환경개선 등) 조성</li> <li>· 민박개선사업, 소무의도 관광 원스톱 안내 서비스 제공</li> <li>· 마을문화센터 조성, 관광안내체계 구축 등</li> </ul> </li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2014. 6월 : 행정자치부 특성화사업 선정</li> <li>- 2015. 12월 : 춤추는 소무의도 조성사업 종합계획 수립 용역 완료</li> <li>- 2016. 12월 : 영어조합법인 설립, 지역역량강화 및 컨설팅사업 용역 완료, 콘텐츠 및 브랜드 개발사업 용역 완료</li> <li>- 2017. 4월 ~ : 바다시장 운영</li> <li>- 2017. 9월 : 건어물가공저장시설 리모델링 실시설계 용역 시행</li> <li>- 2017. 12월 : 마을경제센터 조성을 위한 실시설계 용역 시행</li> <li>- 2018. 2월 : 건어물가공저장시설 리모델링 실시설계 용역 완료</li> <li>- 2018. 3월 : 건어물가공저장시설 리모델링 공사 착공, 마을경제센터 조성 실시설계 용역 완료</li> <li>- 2018. 4월 : 마을경제센터 조성을 위한 폐기물처리용역 시행</li> <li>- 2018. 5월 : 마을경제센터 조성 기본계획 수립</li> <li>- 2018. 6월 : 관광안내체계 구축 등 실시설계 용역 시행</li> </ul>		

<p>⑥ 주요내용</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 7월 : 건어물가공저장시설 리모델링 공사 준공, 마을경제센터 조성 공사 시행</li> <li>- 2018. 9월 : 관광안내체계 구축 실시설계 용역 완료</li> <li>- 2018. 10월 : 마을경제센터 조성 공사 준공</li> <li>- 2018. 11월 : ‘톡톡(talk talk) 주민소통추진계획 수립, 관광안내체계 구축 환경개선 공사 의견 수렴</li> <li>- 2018. 12월 : 소무의도 관광안내 홍보 리플릿 제작, 관광안내체계 구축 환경개선 공사 시행</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019. 1월 : 마을경제센터 내 관광안내소 설치</li> <li>- 2019. 2월 : 마을문화센터 조성을 위한 주민의견 수렴</li> <li>- 2019. 3월 : 관광안내체계 구축 환경개선 공사 준공, 마을문화센터 조성 기본 및 실시설계 용역 시행, 민박개선사업 실시를 위한 숙박업 인·허가사항 등 과약 및 관련 부서 업무 협의</li> <li>- 2019. 5월 : 민박개선사업 시행</li> <li>- 2019. 6월 : 마을문화센터 조성 공사 착공</li> <li>- 2019. 12월 : 마을문화센터 조성 공사 준공, 마을홈페이지 구축</li> </ul>
---------------	--

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 5)

① 사업부서	총 무 과	② 담당자 (연락처)	행정7급 김현옥 (760-7162)
③ 정책사업명	연안동 행정복지센터 신축		
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2017. 1월 ~ 2019. 12월
⑥ 주요내용	<p>○ 개 요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 축항대로86번길 44 (항동7가 58-70)</li> <li>- 규 모 : 지상 5층 · 대지면적 999㎡ / 건축연면적 2,422㎡</li> <li>- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2019. 12월</li> <li>- 사업예산 : 6,423백만원 (국비 400 / 구비 6,023)</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. 10월 : 연안동 행정복지센터 신축 기본계획 수립</li> <li>- 2017. 5월 ~ 6월 : 연안동 행정복지센터 설계 관련 주민의견 수렴 및 검토</li> <li>- 2017. 9월 : 연안동 행정복지센터 신축 설계공모 작품 결정</li> <li>- 2017. 10월 ~ 2018. 6월 : 기본 및 실시설계용역 완료</li> <li>※ 2018. 1. 22. ~ 2018. 6. 19. : 행정절차진행을 위한 용역중단</li> <li>- 2018. 3월 ~ 2018. 6월 : 철거공사 완료</li> <li>- 2018. 3월 ~ 2018. 12월 : 폐기물처리 용역 진행</li> <li>- 2018. 8월 : 공사 착공</li> <li>- 2018. 9월 ~ 12월 : 터파기, 파일공사 등 기초공사 시행</li> <li>- 2018. 10월 : BF(장애물 없는 생활환경) 본인증 용역 시행</li> <li>- 2019. 1월 : 동절기 공사 중지</li> </ul> <p>○ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019. 3월 : 공사 재개 예정</li> <li>- 2019. 12월 : 공사 준공</li> </ul>		



## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 6)

① 사업부서	주민복지과	② 담당자 (연락처)	행정7급 최옥인 (760-7325)
③ 정책사업명	넙디 경로당 건립		
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2015. 4월 ~ 2018. 10월
⑥ 주요내용	<p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 운서동 2891-12</li> <li>- 면 적 : 441.5㎡</li> <li>- 사업기간 : 2015. 4월 ~ 2018. 10월</li> <li>- 사업규모 : 지상2층, 연면적 333.1㎡</li> <li>- 사업비 확보액 : 933백만원 (특별조정교부금 450, 구비 483)</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2015. 4. 7 : 운서37통 경로당 건립 기본계획 수립</li> <li>- 2015. 7. 8 : 넙디경로당 특별조정교부금 신청</li> <li>- 2016. 3. 4 : 넙디경로당 건립계획 변경</li> <li>- 2016. 4. 18 : 운서지구 지구단위계획 변경(결정) 용역 시행</li> <li>- 2016. 6. 2 : 도시관리계획 결정(변경) 입안 신청서 제출</li> <li>- 2016. 9. 12 : 운서지구 지구단위계획 변경 고시</li> <li>- 2016. 11. 8 : 기본 및 실시 설계용역 시행</li> <li>- 2016. 12. 16 : 기본 및 실시 설계용역 일시 중지</li> <li>- 2016. 12. 26 : 넙디경로당 건립 변경계획 수립</li> <li>- 2017. 2. 23 : 공유재산심의위원회 심의</li> <li>- 2017. 3. 29 : 공유재산 관리계획 심의 (구의회)</li> <li>- 2017. 3월 : 1회 추경예산 부족사업비 확보 (483,433천원)</li> <li>- 2017. 4. 5 : 기본 및 실시 설계용역 재개</li> <li>- 2017. 6. 12 : 건축허가 협의 신청 (경제자유구역청)</li> <li>- 2017. 6. 12 : 장애물 없는 생활환경 예비인증 신청</li> <li>- 2017. 8. 30 : 장애물 없는 생활환경 예비인증 완료</li> </ul>		

- 2017. 9. 22 : 건축허가 보완에 따른 협의 재신청
- 2017. 9. 27 : 건축허가 승인 (경제자유구역청)
- 2017. 10. 20 : 일상감사 및 계약심사 완료 (區)
- 2017. 11. 8 : 기본 및 실시설계 용역 재개 및 준공
- 2017. 11. 24 : 공사 감독 및 추진 협조공문 발송 (주민복지과→건축과)
- 2017. 12. 20 : 공사 착공
- 2018. 1. 6 : 동절기 공사 중지
- 2018. 2. 26 : 공사 재개
- 2018. 4. 9 : 장애물 없는 생활환경 본인증(BF) 용역 시행
- 2018. 6. 21 : 설계변경 및 관급자재 변경 시행
- 2018. 10. 16 : 공사 준공

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 7)

① 사업부서	주민복지과	② 담당자 (연락처)	행정7급 최옥인 (760-7325)
③ 정책사업명	동화마을 경로당 건립		
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2016. 3월 ~ 2019. 10월
⑥ 주요내용	<p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 송월동3가 11-45</li> <li>- 면 적 : 322.9㎡</li> <li>- 사업기간 : 2016. 3월 ~ 2019. 10월</li> <li>- 사업규모 : 지상2층, 연면적 330㎡</li> <li>- 사업비 확보액 : 951백만원 (특별조정교부금 474, 구비 477)</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. 3. 14 : 송월동 동화마을 경로당 건립 기본계획 수립</li> <li>- 2016. 6월 : 제1회 추경 도시계획시설 변경용역비 등 확보</li> <li>- 2016. 7. 18 : 도시계획시설 변경 용역 시행 (20,020천원 既 집행)</li> <li>- 2017. 1. 12 : 도시계획심의위원회 심의</li> <li>- 2017. 2. 6 : 도시계획시설 결정(변경) 고시(주차장→사회복지시설)</li> <li>- 2017. 2. 23 : 공유재산 심의</li> <li>- 2017. 3. 5 : 건립계획 변경 수립 (규모 : 1층 → 2층)</li> <li>- 2017. 6월 : 市 특별조정교부금 신청 (927,805천원)</li> <li>- 2017. 11. 1 : 市 특별조정교부금 확보 (474,000천원)</li> <li>- 2017. 12월 : 4회 추경 설계용역비 확보 (48,900천원)</li> <li>- 2018. 1. 2 : 설계용역 및 공사추진 협조 공문 발송(주민복지과→건축과)</li> <li>- 2018. 2. 7 : 설계용역 시행</li> <li>- 2018. 3월 : 부족사업비 확보(408,500천원)</li> <li>- 2018. 4. 9 : 면적 및 예산증가에 따른 공유재산 재심의</li> <li>- 2018. 5. 7 : 기본 및 실시설계용역 중지 (건축허가 및 BF 준비)</li> <li>- 2018. 7. 6 : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청</li> <li>- 2018. 10월~12월 : BF 예비인증 보완에 따른 설계변경</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019. 4월 : 설계 용역 준공 및 공사 시행</li> <li>- 2019. 10월 : 공사 준공</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 8)

① 사업부서	주민복지과	② 담당자 (연락처)	행정7급 최옥인 (760-7325)
③ 정책사업명	경로당 공기청정기 지원		
④ 선정기준	5천만원 이상의 연구·용역 사업	⑤ 사업기간	2018. 1월 ~ 2020. 12월
⑥ 주요내용	<p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대 상 : 경로당 78개소 (신설예정 1개소 포함)</li> <li>- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2020. 12월</li> <li>- 설치대수 : 111대 (15평형 97대, 27평형 14대)</li> <li>- 집행방법 : 렌탈방식으로 3년 총액계약 및 연차별 계약 후 월별 사용료 집행</li> <li>- 계약기간 및 계약금액               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 총 차 (2017. 12. 26 ~ 2020. 12. 31) : 89백만원</li> <li>· 금 차 (2017. 12. 26 ~ 2018. 12. 31) : 29백만원</li> </ul> </li> <li>- 사업비 확보액 : 50백만원 (시비 100%)</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 9. 27 : 경로당 공기청정기 지원 시비보조금 교부</li> <li>- 2017. 10. 23 : 경로당 공기청정기 지원사업 수요조사 (區→洞)</li> <li>- 2017. 11. 1 : 경로당 공기청정기 지원계획(안) 수립</li> <li>- 2017. 11. 8 : 일상감사 통보 (기획감사실→주민복지과)</li> <li>- 2017. 11. 16 : 계약심사 통보 (市 감사관 →주민복지과)</li> <li>- 2017. 11. 23 : 경로당 공기청정기 임차 및 유지관리 용역시행</li> <li>- 2017. 12. 26 : 업체계약 완료 (세진정보통신)</li> <li>- 2018. 1. 10 : 공기청정기(107대) 보급(신설개소 4대 향후보급)</li> <li>- 2018. 2월~12월 : 월별 공기청정기 임차 및 관리용역비 지급</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019. 1월 : 경로당 공기청정기 임차 및 유지관리 용역 계약(2차)</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 9)

① 사업부서	경제정책과	② 담당자 (연락처)	행정7급 윤병호 (760-6953)
③ 정책사업명	사회적기업 일자리창출사업		
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2017. 4월 ~ 현재
⑥ 주요내용	<p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사회적가치를 실현하는 사회적기업에 최저임금 수준의 인건비 및 사업주부담의 사회보험료, 전문인력 고용에 따른 일정부분의 임금을 지원함으로써 취약계층 고용 증대 및 일자리 창출에 기여함</li> </ul> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지원내용 : 최저인건비 및 사업주부담 4대보험료의 일부</li> <li>- 공모기간 : 연3회 (2월, 6월, 9월)</li> <li>- 지원대상 : 고용노동부 인증 사회적기업 및 市 지정 예비사회적기업</li> <li>- 지원금액               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 일자리 창출 지원 : 1,724천원 (최저인건비 1,573천원 + 사회보험료 151천원)</li> <li>• 전문인력 지원 : 월 200만원(또는 250만원) 한도</li> </ul> </li> </ul> <p>○ 사 업 비 : 413,954천원(국비 310,466 / 시비 51,744 / 구비 51,744)</p> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 4. 27 : 지역발전특별회계 예산신청서 제출 (區 → 市)</li> <li>- 2017. 9. 10 : 사회적기업 재정지원사업 보조금 가내시 통지 (市 → 區)</li> <li>- 2018. 1. 26 : 2018년 사회적기업 육성·지원 계획 수립</li> <li>- 2018. 2. 19 : 2018년도 인천광역시 (예비)사회적기업 일자리창출 사업 신청 공고</li> <li>- 2018. 2. 23 : 2018년 1월 사회적기업 전문인력지원사업 지원금 지급</li> <li>- 2018. 2. 26 : 2018년 1월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급</li> </ul>		

- 2018. 3. 19 ~ 21 : 1/4분기 사회적기업 지도·점검 (5개소)
- 2018. 3. 26 : 2018년 2월 사회적기업 일자리창출 및 전문인력지원 사업 지원금 지급
- 2018. 4. 30 : 2018년 사회적기업 일자리창출사업 지원약정 체결 (5개소)
- 2018. 4. 30 : 2018년 3월 사회적기업 일자리창출 및 전문인력지원 사업 지원금 지급
- 2018. 5. 24 : 2018년 4월 전문인력지원사업 지원금 지급
- 2018. 5. 25 : 2018년 4월 일자리창출사업 지원금 지급
- 2018. 5. 30 : 사회적기업 발굴 및 육성을 위한 중구 주민설명회 개최
- 2018. 6. 15 ~ 20 : 2018년도 상반기 사회적기업 합동점검
- 2018. 6. 21 : 2018년 5월 사회적기업 일자리창출 및 전문인력지원 사업 지원금 지급
- 2018. 7. 24 : 2018년 6월 사회적기업 일자리창출 및 전문인력지원 사업 지원금 지급
- 2018. 8. 23 : 2018년 7월 사회적기업 일자리창출 및 전문인력지원 사업 지원금 지급
- 2018. 9. 18, 19, 21 : 2018년도 3/4분기 1차 사회적기업 자체 지도·점검(12개소)
- 2018. 9. 28 : 2018년 8월 사회적기업 일자리창출 및 전문인력지원 사업 지원금 지급
- 2018. 10. 8 : 2018년도 3/4분기 2차 사회적기업 지도·점검(1개소)
- 2018. 10. 31 : 2018년 9월 사회적기업 일자리창출 및 전문인력지원 사업 지원금 지급
- 2018. 11. 21 : 사회적기업 발굴 및 육성을 위한 2차 중구 주민설명회 개최
- 2018. 11. 28 : 2018년 10월 사회적기업 일자리창출 및 전문인력지원 사업 지원금 지급
- 2018. 11. 28 ~ 30 : 2018년도 하반기 사회적기업 합동점검
- 2018. 12. 26 : 2018년 11~12월 사회적기업 일자리창출 및 전문인력 지원사업 지원금 지급

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 10)

① 사업부서	일자리정책과	② 담당자 (연락처)	행정8급 이해인 (760-7293)
③ 정책사업명	공공일자리나눔사업		
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2018. 2월 ~ 12월
⑥ 주요내용	<p>○ 목 적 : 근로의사가 있는 주민에게 한시적인 공공일자리를 제공하여 실업문제를 해소하고 저소득 취약계층의 자생력을 강화하여 실업문제 해소 및 지역 경제 활성화에 기여</p> <p>○ 기 간 : 2018. 2월 ~ 12월 (1단계 : 2~6월, 2단계 : 7~12월)</p> <p>○ 대 상 : 만 18세이상~65세미만 저소득 취약계층, 기준중위소득 60%이하, 재산 2억원 이하인 자, 청년 실업자 우선선발</p> <p>○ 내 용 : 저소득주민 소득증대사업/ 청년일자리사업/ 일자리센터 운영</p> <p>○ 소요예산 : 704,623천원 (구비)</p> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 2. 1 ~ 6. 30 : 2018년 1단계 사업 시행</li> <li>- 2018. 5. 28 ~ 5. 31 : 2단계 사업 수요조사 실시</li> <li>- 2018. 6. 1 ~ 6. 8 : 2단계 참여자 신청접수</li> <li>- 2018. 6. 18 ~ 7. 15 : 적격여부 조회 및 선발점수표 작성</li> <li>- 2018. 7월 말 : 2018년 2단계 사업 참여자 심의 및 배치</li> <li>- 2018. 8. 1 ~ 12. 31 : 2018년 2단계 사업 시행</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 11월 중 : 수요조사 및 1단계 사업 시행계획 수립</li> <li>- 2018. 12. 1 ~ 12. 8 : 2019년 1단계 신청·접수</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 11)

① 사업부서	건 설 과	② 담당자 (연락처)	시설7급 김유민 (760-7452)
③ 정책사업명	답동성당 일원 관광자원화 사업		
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2010. 7월 ~ 2019. 12월
⑥ 주요내용	<p>○ 추진배경 120여년의 역사를 간직하고 있는 답동성당 일원을 역사공원으로 조성, 개항기 종교문화 유산을 관광자원화하여 우리 구를 찾는 관광객에게 볼거리를 제공하고 지역경제 활성화에 기여</p> <p>○ 사업개요 - 위 치 : 우현로50번길 2 (답동성당 일원) - 사업기간 : 2010. 7월 ~ 2019. 12월 - 사 업 비 : 25,400백만원 (국 7,400 / 시 10,380 / 구 7,620) - 사업내용 : 공원, 주차시설 및 지하연결통로 설치 【주차장 : 8,427㎡(212면), 공원조성 : 6,500㎡】</p> <p>○ 그 동안 추진사항 - 2010. 7. 26 : 답동성당 성역화사업 추진계획 수립 - 2013. 4. 8 : 문화재 현상변경 허가 - 2013. 10. 24 : 중앙투융자 심의 - 2014. 2. 19 : 타당성조사 용역 완료 - 2014. 6. 25 : 2015년 도시활력증진지역 개발사업 선정 - 2015. 2월 ~ 10월 : 사업계획 협의결과 부동의 (區↔인천교구) - 2016. 1. 15 : 시장 연두방문 토론회 발표 및 예산지원 요구 - 2016. 3. 11 : 사업계획 변경(안) 협의결과 동의 (區↔인천교구) - 2016. 5. 13 : 區 공유재산심의 완료 (의회보고 : 5.16일) - 2016. 5. 26 : 사업계획 변경 승인 (국토부→市→區) - 2016. 6. 15 : 보상계획 열람 통지 - 2016. 8. 17 : 조사설계용역 착수 (6개월) - 2016. 10. 13 : 공공용지 협의취득 계약 완료 및 착수보고회 개최</p>		



- 2016. 10. 31 : 도시계획시설(주차장) 결정을 위한 공람·공고
- 2016. 12. 22 : 도시계획시설(주차장) 결정
- 2017. 4. 14 : 사업설명회 개최 (답동성당 회의실)
- 2017. 5. 16 : 문화재 현상변경 허가조건 이행계획 승인(문화재청)
- 2017. 5. 31 : 지반조사(3개소) 및 지하수 관측공(5개소) 굴착완료
- 2017. 6. 13 : 추가 보상물권에 대한 보상계획 열람·공고
- 2017. 9. 18 : 답동성당 후문 확장공사 착공
- 2017. 10. 10 : 설계경제성 검토(VE) 신청 (區 → 市 건설심사과)
- 2017. 10. 27 : 답동성당 후문 확장공사 준공
- 2017. 10. 30 : 가톨릭회관 철거공사 착공
- 2017. 12. 11 : 설계경제성 검토(VE) 완료 통보 (市 건설심사과 → 區)
- 2017. 12. 27 : 건설기술심의 신청(區→市 건설심사과)
- 2018. 1. 15 : 문화재 현상변경 허가사항 변경 신청(區→문화재청)
- 2018. 1. 25 : 건설기술 심의 완료
- 2018. 2. 12 : 문화재 현상변경 변경허가 관련 현지조사
- 2018. 2. 19 : 가톨릭회관 철거공사 준공
- 2018. 2. 20 : 문화재 현상변경 허가사항 변경 심의  
(문화재청, 결과 : 부결)
- 2018. 3. 23 : 문화재 현상변경 허가사항 변경 재심의  
(문화재청, 결과 : 보류)
- 2018. 4월 ~ 6월 : 현상변경안 결정을 위한 사업관계자 회의  
(중구, 인천교구청, 답동성당, 사목회)
- 2018. 6. 18 : 현상변경 변경허가(안)에 대한 동의서 제출  
(사업관계자→區)
- 2018. 7. 19 : 문화재 현상변경 허가사항 변경 재심의  
(문화재청, 결과 : 보류)
- 2018. 8월 ~ 12월 : 현상변경안 결정을 위한 사업관계자 회의  
(중구, 인천교구청, 답동성당, 사목회)

○ 향후계획

- 2019. 2월 : 문화재 현상변경 허가사항 변경 재심의 (문화재청)
- 2019. 3월 : 건축허가(실시계획 인가) 및 공사착공
- 2019. 12월 : 지하주차장 및 공원조성공사 준공

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 12)

① 사업부서	건 설 과	② 담당자 (연락처)	시설7급 김경희 (760-7454)
③ 정책사업명	신흥동 소1-56호선 도로개설공사		
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2017. 7월 ~ 2018. 11월
⑥ 주요내용	<p>○ 추진배경 2016년 2월 수인선 복선전철 인천구간이 개통됨에 따라 舊 수인선 폐선구간에 대하여 도로개설공사를 시행하여 통행편의 제공 및 쾌적한 가로환경을 조성함으로써 주민 삶의 질 향상에 기여하고자 함</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위     치 : 신흥동3가 28-5번지 (한별프라이빌 아파트 일원)</li> <li>- 사업기간 : 2017. 7월 ~ 2018. 11월</li> <li>- 사   업   비 : 1,000백만원 (市 700 / 區 300)</li> <li>- 사업내용 : 도로개설 (L=167m, B=10m)</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. 6월 ~ 9월 : 서해대로 418번길 도로정비 민원</li> <li>- 2016. 9월 ~ 10월 : 국유재산 관리 전환 유관기관 협의</li> <li>- 2017. 1월 : 도로개설을 위한 시비보조금 신청 (區 → 市)</li> <li>- 2017. 6월 : 區 2회 추가경정예산 편성 (300백만원)</li> <li>- 2017. 7. 26 : 실시설계용역 착수</li> <li>- 2017. 8. 30 : 주민설명회 개최</li> <li>- 2017. 9. 14 : 도시계획시설 실시계획 인가신청</li> <li>- 2017. 9. 15 : 실시설계용역 일시정지</li> <li>- 2017. 11. 15 : 도시계획시설[변경] 실시계획인가 신청</li> <li>- 2017. 11. 20 : 도시계획시설(도로) 실시계획(안) 열람 공고</li> <li>- 2018. 1. 15 : 도시계획시설(도로) 실시계획 고시</li> <li>- 2018. 4. 21 : 실시설계용역 준공</li> <li>- 2018. 6. 1 : 공사 착공</li> <li>- 2018. 7. 25 : 실정보고 검토 (1차, 2차)</li> <li>- 2018. 9. 14 : 실정보고 검토 (3차)</li> <li>- 2018. 10. 15 : 실정보고 검토 (4차)</li> <li>- 2018. 11. 9 : 실정보고 검토 (5차)</li> <li>- 2018. 11. 16 : 설계변경 시행</li> <li>- 2018. 12. 5 : 준공검사(감독)조서 송부</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 13)

① 사업부서	건 설 과	② 담당자 (연락처)	시설7급 이경욱 (760-7453)
③ 정책사업명	월미관광특구 일원 지중화사업 (축항대로86번길)		
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2018. 2월 ~ 2019. 6월
⑥ 주요내용	<p>○ 추진배경</p> <p>월미관광특구 연안동 일대 낡은 도심의 면모를 일신하고 관광 도시로서 이미지 개선을 도모함으로써 관광수요를 증대시켜 주변 상권 활성화에 기여하고자 전선류 지중화 사업을 추진하고자 함</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위      치 : 축항대로86번길 (연안동 국민은행 ~ 인천활어센터)</li> <li>- 사업기간 : 2018. 2월 ~ 12월</li> <li>- 사    업    비 : 1,000백만원 (區)</li> <li>- 사업내용 : 전력 및 통신선로 지중화 (L = 300m)</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 7. 26 : 2018년 지중화사업 신청 (區 → 한국전력공사)</li> <li>- 2017. 9. 28 : 2018년 지중화사업 반영 (한국전력공사 → 區)</li> <li>- 2018. 1. 4 : 2018년 지중화사업 통신사업자 참여 여부 협의</li> <li>- 2018. 2. 1 : 지중화사업 협약체결 (區 ↔ 한국전력공사)</li> <li>- 2018. 3. 7 : 사업비 지출 (한국전력공사, 422,741천원)</li> <li>- 2018. 4. 2 : 지중화사업 협약체결 (區 ↔ 통신사)</li> <li>- 2018. 6. 4 : 사업비 지출 (통신사, 320,953천원)</li> <li>- 2018. 6월 : 공사 착공</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019. 6월 : 공사 준공</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 14)

① 사업부서	건 설 과	② 담당자 (연락처)	시설7급 김덕기 (760-7463)
③ 정책사업명	인천역 일원 노후하수암거 정비공사		
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2018. 2월 ~ 8월
⑥ 주요내용	<p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인천역 일원 노후하수암거를 정비하여 지반침하를 방지하고 안전사고를 예방하고자 함</li> </ul> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 인천역 일원</li> <li>- 사업기간 : 2018. 2월 ~ 8월</li> <li>- 사 업 비 : 600백만원 (재난안전특별교부세)</li> <li>- 사업내용 : 하수암거 보수 보강 L = 320m</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 7. 10 : 인천역 일원 하수암거정밀점검용역 착수</li> <li>- 2017. 8. 23 : 재난안전 특별교부세 신청 (710백만원)</li> <li>- 2017. 9. 15 : 인천역 일원 하수암거정밀점검용역 준공</li> <li>- 2017. 9. 29 : 재난안전 특별교부세 교부 (600백만원)</li> <li>- 2017. 11. 6 : 인천역 일원 하수암거정비공사 실시설계용역 착수</li> <li>- 2018. 2. 20 : 인천역 일원 하수암거정비공사 실시설계용역 준공</li> <li>- 2018. 3. 9 : 특정[신]기술·공법 선정 자문위원회 개최</li> <li>- 2018. 4. 4 : 신기술(특허) 사용협약</li> <li>- 2018. 5. 18 : 공사 착공</li> <li>- 2018. 8. 30 : 공사 준공</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 15)

① 사업부서	도시개발과	② 담당자 (연락처)	시설7급 김시환 (760-7517)
③ 정책사업명	영종·용유 성장관리방안 수립용역		
④ 선정기준	5천만원 이상의 연구·용역사업	⑤ 사업기간	착수일로부터 12개월
⑥ 주요내용	<p>○ 사업목적</p> <p>영종용유지역의 녹지지역에 대한 체계적 용도지역 재정비와 관리방안을 마련하여 주민의 삶의 질을 높이고 친환경적인 계획적 개발을 유도하고자 함</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기 간 : 착수일로부터 12개월</li> <li>- 대 상 : 운남, 운북, 중산, 을왕, 덕교, 무의동 일원</li> <li>- 사업예산 : 300백만원</li> <li>- 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 영종용유 녹지지역의 체계적 관리를 위한 관리방안 마련 및 도시관리계획(용도지역) 변경 검토</li> <li>· 기 수립된 성장관리방안을 포함한 녹지지역 성장관리방안 수립</li> </ul> </li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 1월 : 일상감사 및 계약심사 의뢰</li> <li>- 2018. 3월 : 용역 발주 및 계약의뢰</li> <li>- 2018. 5월 : 사업수행능력평가(PQ)</li> <li>- 2018. 6월 : 용역 착수</li> <li>- 2018. 7월 : 착수보고회 개최</li> <li>- 2018. 9월 : 시·구 합동회의(1차)</li> <li>- 2018.10월 : 실무회의(1차)</li> <li>- 2018.11월 : 실무회의(2차)</li> <li>- 2018.12월 : 시·구 합동회의(2차)</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019. 2월 : 용도지역 변경 및 성장관리방안 수립</li> <li>- 2019. 5월 : 용역 완료</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 16)

① 사업부서	건 축 과	② 담당자 (연락처)	시설7급 김성남 (760-7657)
③ 정책사업명	신흥동 일원 도시재생활성화계획수립 용역		
④ 선정기준	5천만원 이상의 연구·용역사업	⑤ 사업기간	2016. 2월 ~ 2018. 12월
⑥ 주요내용	<p>○ 사업목적 낙후되고 열악한 신흥동 일원의 원도심 지역을 종합적이고 체계적인 도시재생 실현을 목표로 『도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법』에 의거 신흥동 일원의 특성에 맞는 도시재생 비전 등 로드맵 제시와 사업추진을 위하여 도시재생 활성화 계획을 수립하고자 함</p> <p>○ 사업위치 및 면적 : 신흥동, 답동 일원 (600,000㎡)</p> <p>○ 용 역 비 : 240백만원 (전액 구비)</p> <p>○ 사업내용 : 신흥동 일원 도시재생활성화를 위한 세부계획 수립 - 기초조사, 주민의견수렴(설명회, 간담회, 워크숍, 공청회) - 마중물사업 등 도시재생활성화 사업 발굴, 자원조달 계획 - 공동체 활성화 등 주민역량 강화 - 지역별 도시재생 비전 및 목표와 전략 제시</p> <p>○ 그 동안 추진사항 - 2013. 6. 4 : 도시재생활성화 및 지원에 관한 특별법 제정 - 2015. 3. 12 : 2025년 인천도시재생전략계획 수립용역 착수 (市) - 2015. 9. 9 : 신흥 1,3,4 정비사업구역 해제 고시 (市) - 2015. 9. 11 : 2016년 중구 도시재생활성화계획수립 추진계획 방침 (區) - 2016. 4. 25 : 신흥동 일원 도시재생활성화수립용역 착수 - 2016. 8. 29 : 신흥동 일원 도시재생활성화계획수립 주민설명회 - 2016. 10. 26 : 사업총괄코디네이터 위촉 (인하대 변병설교수) - 2016. 1. 5 : 「중구 도시재생활성화 및 지원에 관한 조례안」 사전심사</p>		

- 2017. 2월 : 주민 설명회 및 간담회 개최
- 2017. 5. 31 : 신흥동 마을 주택관리사무소 개소
- 2017. 6월 ~ 9월 : 도시재생 정책 대응 TF회의(5회) 개최 (市)
- 2017. 9월 : 도시재생 뉴딜 공모 계획 설명회,  
가이드라인 확정 (국토부)
- 2017. 10. 24 : 도시재생뉴딜사업지역내 공공임대주택 공급등을 위한  
업무협약체결(LH) 및 도시재생뉴딜공모사업 신청
- 2017. 11. 10 : 도시재생 뉴딜 공모사업 현장 실사
- 2017. 11. 21 : 도시재생 뉴딜 시범사업 종합평가
- 2017. 12. 14 : 도시재생 뉴딜 시범사업 선정결과 발표 (미선정)
- 2018. 1. 30 : 신흥동 현장지원센터 마을 활동가 채용
- 2018. 4. 26 : 2018년 도시재생 뉴딜 선정계획 공고(국토부)
- 2018. 5. 10 : 2018년 도시재생 뉴딜사업 주민설명회 실시 (신흥동)
- 2018. 5. 25 : 주민협의체 1회 워크숍 개최 (신흥동)
- 2018. 6. 25 : 사업계획 전문가 컨설팅 시행
- 2018. 7. 4 : 사업 신청 접수 (인천시)
- 2018. 8. 31 : 국토부 사업 선정 발표 (선정)
- 2018. 10. 10 : 선도지역 지정을 위한 주민공청회
- 2018. 11. 25 : 활성화계획 수립용역 용역 준공

○ 향후계획

- 2019. 상반기 : 실현가능성 및 타당성평가 및 도시재생 활성화  
계획 수립
- 2019. 하반기 : 사업시행

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 17)

① 사업부서	건 축 과	② 담당자 (연락처)	시설7급 김종근 (760-7492)														
③ 정책사업명	영종복합청사 별관 증축공사																
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2016년 ~ 2019년														
⑥ 주요내용	○ 사업개요																
	- 사업기간 : 2016년 ~ 2019년																
	- 사업대상 : 운남서로 100 영종복합청사 별관																
	- 추진배경 : 영종용유지원단 사무실 확보 및 영종·용유 주민들의 민원편의 및 민원 처리 증진에 기여함																
	- 사업내용 : 영종복합청사 별관 증축공사																
	- 총사업비 : 8,044,561천원 (계속비)																
	(단위 : 천원)																
	<table border="1"><tr><td>구 분</td><td>합 계</td><td>공사비</td><td>설계비</td><td>감리비</td><td>부대비</td></tr><tr><td>합 계</td><td>8,044,561</td><td>7,658,400</td><td>180,000</td><td>189,424</td><td>16,737</td></tr></table>					구 분	합 계	공사비	설계비	감리비	부대비	합 계	8,044,561	7,658,400	180,000	189,424	16,737
	구 분	합 계	공사비	설계비	감리비	부대비											
	합 계	8,044,561	7,658,400	180,000	189,424	16,737											
○ 그 동안 추진사항																	
- 2016. 11. 7 : 기본 및 실시설계용역 착수																	
- 2017. 2월 ~ 3월 : 경제자유구역청 경관위원회																	
- 2017. 9. 28 : 장애물 업는 생활환경 인증 완료																	
- 2017. 11. 29 : 설계경제성(VE) 검토 완료																	
- 2017. 12. 26 : 용역 준공																	
- 2018. 1. 19 : 공사 착공																	
- 2018. 7. 3 : 공사기간 연장																	
- 2018. 7. 17 : 구청장 지시사항 (지상3층을 지상5층으로 검토)																	
- 2018. 7. 23 : 영종복합청사 별관 증축공사 변경 방안 검토																	
- 2018. 8. 9 : 공사 중지																	
- 2018. 10. 11 : 경제청 경관심의위원회 개최 (조건부 가결)																	
- 2018. 10. 31 : 지방투자 자체심사																	
- 2018. 11. 6 : 공사 재개																	
○ 추진계획																	
- 2019. 1. 7 : 설계변경 시행																	
- 2019. 9월 : 공사준공																	



## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 18)

① 사업부서	항만공항수산과	② 담당자 (연락처)	해양수산7급 김혜정 (760-7383)
③ 정책사업명	연안바다목장 조성사업		
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2018년 ~ 2019. 3월
⑥ 주요내용	<p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사 업 명 : 인천광역시 중구 연안바다목장 조성사업</li> <li>- 사업기간 : 2014년 ~ 2019. 3월</li> <li>- 총사업비 : 5,000백만원 (국비 50%, 시비 25%, 구비 25%)               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2018년 (5년차) 사업비 : 1,000백만원 (공기관 등에 대한 대행사업비)</li> </ul> </li> <li>- 사업시행 : 한국수산자원관리공단 서해지사 (협약체결)</li> </ul> <p>○ 그동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2014. 1월 ~ 12월 : 1년차 사업 (인공어초 투하)</li> <li>- 2015. 2월 ~ 12월 : 2년차 사업 (인공어초투하, 자연석시설, 수산종묘 방류)</li> <li>- 2016. 2월 ~ 12월 : 3년차 사업 (인공어초투하, 자연석시설, 수산종묘 방류)</li> <li>- 2017. 1월 ~ 12월 : 4년차 사업 (인공어초투하, 자연석시설, 수산종묘 방류)</li> <li>- 2018. 1. 8. : 추진계획 수립</li> <li>- 2018. 2. 28. : 연안바다목장 관리위원회 개최</li> <li>- 2018. 6. 27. : 수산종자매입방류(넙치)</li> <li>- 2018. 9. 4. : 유선형 격판이 있는 대형사각어초 투하(18EA)</li> <li>- 2018. 9. 11. : 부채꼴베란다사각어초 투하(47EA)</li> <li>- 2018. 10. 2. : 수산종자매입방류(조피볼락, 115만미)</li> <li>- 2018. 12. 31. : 사업기간 연장 요청 및 승인 (2018. 12월 → 2019. 3월 사업기간 연장)</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019. 3월 : 사업보고 및 보조금 정산 (공단 → 區)</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 19)

① 사업부서	교통운수과	② 담당자 (연락처)	행정7급 신선경 시설7급 강재현 (760-7562,7577)
③ 정책사업명	신흥시장 공영주차장 확충 조성사업		
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2018. 1월 ~ 12월
⑥ 주요내용	<p>○ 목      적</p> <p>주차 수요 다발지역인 전통시장 인근 공영주차장 용지에 주차 건축물 조성으로 주차난을 해소하고 상권 활성화에 기여</p> <p>○ 사업 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위      치 : 신흥동2가 1-32번지 일원</li> <li>- 면      적 : 1,167.3㎡</li> <li>- 조성방식 : 건축물식 1층 2단, 58면</li> <li>- 사    업    비 : 1,410백만원 (국비 41% / 구비 59%)</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 2. 16 : 2018년 국비 신청</li> <li>- 2017. 9. 19 : 주차장 확충 조성 계획수립</li> <li>- 2017. 9. 28 : 2018년 국비 확보</li> <li>- 2018. 1. 11 : 기본 및 실시설계용역 시행</li> <li>- 2018. 2. 2 : 기본 및 실시설계용역 착수</li> <li>- 2018. 4. 26 : 주민설명회 개최(1차)</li> <li>- 2018. 9. 18 : 주민설명회 개최(2차)</li> <li>- 2018. 11. 28 : 주민설명회 개최(3차)</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019. 3월 : 도시관리계획 결정 (변경)</li> <li>- 2019. 4월 : 실시계획 인가 (변경)</li> <li>- 2019. 7월 : 주차장 조성공사 착공</li> <li>- 2019. 11월 : 주차장 조성공사 준공</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 20)

① 사업부서	교통운수과	② 담당자 (연락처)	행정7급 신선경 시설7급 강재현 (760-7562,7577)
③ 정책사업명	용동공영주차장 확장 조성사업		
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2018. 1월 ~ 12월
⑥ 주요내용	<p>○ 목      적</p> <p>부정형으로 주차 효율성이 떨어지는 용동공영주차장에 대하여 인접 대지를 대상으로 공영주차장을 확장하여 면적대비 토지이용 효율성을 높이고 늘어나는 주차 수요에 대비하고자 함</p> <p>○ 사업 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위      치 : 용동 177-1번지 일원</li> <li>- 면      적 : 1,503.7㎡</li> <li>- 조성방식 : 지평식 49면</li> <li>- 사    업    비 : 1,800백만원 (시비 50% / 구비 50%)</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 8. 16 : 도시관리계획 결정(변경)용역 시행</li> <li>- 2018. 2. 5 : 도시관리계획 결정 (변경)</li> <li>- 2018. 4. 7 : 실시설계용역 준공</li> <li>- 2018. 5. 8 : 실시계획 인가</li> <li>- 2018. 5. 17 : 보상계획 수립</li> <li>- 2018. 7월 ~ 9월 : 보상협의 (1차)</li> <li>- 2018. 8. 23 : 공사계획 수립 (미보상 필지 제외 1차 공사 시행 → 보상완료 후 2차 공사 시행)</li> <li>- 2018. 10. 6 ~ 11. 5 : 보상협의 (2차)</li> <li>- 2018. 10. 12 : 보상협의 완료 (1차)</li> <li>- 2018. 10. 30 : 석면철거(3개동) 공사 (1차)</li> <li>- 2018. 11. 5. : 주차장 조성공사(1차) 착공</li> <li>- 2018. 12. 10. : 지방토지수용위원회 재결 신청(1필지)</li> <li>- 2018. 12. 26. : 주차장 조성공사(1차) 준공</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019. 4월 : 주차장 조성공사 착공 (2차)</li> <li>- 2019. 6월 : 주차장 조성공사 준공 (2차)</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 21)

① 사업부서	교통운수과	② 담당자 (연락처)	행정9급 김태훈 (760-7689)
③ 정책사업명	주차장 수급실태 조사 용역		
④ 선정기준	5천만원 이상의 연구·용역사업	⑤ 사업기간	2018. 1월 ~ 12월
⑥ 주요내용	<p>○ 사업목적</p> <p>주차장 수급실태에 대한 전수조사를 실시하여 체계화된 주차 질서를 확립하고 다각적 주차공급 방안 마련 및 주차관리 정책에 광범위하게 활용하여 주차환경을 개선하고자 함</p> <p>○ 추진배경</p> <p>「주차장법」 제3조 및 같은 법 시행규칙 제1조의2에 따라 3년마다 정기적인 주차장 수급실태를 조사하여야 함</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기 간 : 2018. 1월 ~ 12월</li> <li>- 대 상 : 중구 관내 (영종·용유 포함)</li> <li>- 사 업 비 : 50,000천원</li> <li>- 사업내용 : 주차시설 현황조사 및 주차이용 실태조사 등</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 1. 31 : 인천광역시 주차수급실태조사 가이드라인 수립 및 배포</li> <li>- 2017. 9. 11 : 2018년 중구 주차장 수급실태 조사 계획(안) 수립</li> <li>- 2018. 3월 : 중구 주차장 수급실태 조사용역 입찰 공고 및 계약</li> <li>- 2018. 4. 9 : 용역 착수</li> <li>- 2018. 4. 10 ~ 5. 20 : 기초자료 수집, 현장조사원 모집 및 교육</li> <li>- 2018. 5. 21 ~ 7. 13 : 원도심 8개동 현장조사</li> <li>- 2018. 7. 14 ~ 7. 31 : 영종도 4개동 현장조사</li> <li>- 2018. 8. 1 ~ 10. 21 : 휴일 및 주말 보완조사</li> <li>- 2018. 10. 22 ~ 12. 14 : 현장조사 자료의 DB(Excel, CAD)화 작업</li> <li>- 2018. 11월 ~ 12월 : 주차개선지역 상세 개선방안 수립</li> <li>- 2018. 12. 21 : 용역 준공</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 22)

① 사업부서	기반시설과	② 담당자 (연락처)	시설7급 김정용 (760-8952)																																						
③ 정책사업명	영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사																																								
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2015. 1월 ~ 2018. 10월																																						
⑥ 주요내용	○ 위 치 : 운북동 1242-4번지 ~ 중산동 1014-8번지																																								
	○ 기 간 : 2015. 1월 ~ 2018. 10월																																								
	○ 규 모 : 도로개설 L = 1,800m, B = 11.5m																																								
	○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등																																								
	○ 사 업 비																																								
	(단위 : 백만원)																																								
	<table><tr><td>구 분</td><td>계</td><td>2015년</td><td>2016년</td><td>2017년</td><td>비고</td></tr><tr><td>계</td><td>12,000</td><td>200</td><td>9,406</td><td>2,394</td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>4,300</td><td>-</td><td>4,300</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>구 비</td><td>2,900</td><td>200</td><td>306</td><td>2,394</td><td></td></tr><tr><td>지방채</td><td>4,800</td><td>-</td><td>4,800</td><td>-</td><td></td></tr></table>					구 분	계	2015년	2016년	2017년	비고	계	12,000	200	9,406	2,394		국 비	-	-	-	-		시 비	4,300	-	4,300	-		구 비	2,900	200	306	2,394		지방채	4,800	-	4,800	-	
	구 분	계	2015년	2016년	2017년	비고																																			
	계	12,000	200	9,406	2,394																																				
	국 비	-	-	-	-																																				
시 비	4,300	-	4,300	-																																					
구 비	2,900	200	306	2,394																																					
지방채	4,800	-	4,800	-																																					
○ 그 동안 추진사항																																									
- 2014. 11. 4 : 지방재정 투·융자 심사																																									
- 2015. 7. 14 : 15년 제3차 지방재정 투자심사 실무심사 실시																																									
- 2015. 7. 22 : 지방재정 투자심사 현장답사 실시																																									
- 2015. 8. 17 : 일상감사 및 계약심사 결과 통보																																									
- 2015. 9. 17 : 실시설계용역 착수																																									
- 2016. 4. 29 : 보상계획 공고																																									
- 2016. 6. 27 : 실시계획인가 고시																																									
- 2016. 11. 14 : 보상업무 위탁 (한국감정원)																																									
- 2016. 12. 14 : 공사 착공																																									
- 2016. 2. 1 : 폐기물 처리용역 시행																																									
- 2017. 2. 20 : 공사 중지																																									
- 2017. 5. 16 : 공사 재개																																									
- 2018. 10. 26 : 공사 준공																																									

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 23)

① 사업부서	기반시설과	② 담당자 (연락처)	시설7급 김정용 (760-8952)																																						
③ 정책사업명	영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사																																								
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2017. 1월 ~ 2019. 12월																																						
⑥ 주요내용	○ 위 치 : 운북동 560-4번지 (잔다리) ~ 운북동 30-185번지 (신일교) ○ 기 간 : 2017. 1월 ~ 2019. 12월 ○ 규 모 : 도로개설 L = 2,213m, B = 9.5m ○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등 ○ 사 업 비 <div style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</div> <table border="1"><tr><td>구 분</td><td>계</td><td>2017년</td><td>2018년</td><td>2019년</td><td>비고</td></tr><tr><td>계</td><td>12,309</td><td>3,000</td><td>4,008</td><td>5,301</td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>4,900</td><td>1,500</td><td>2,000</td><td>1,400</td><td></td></tr><tr><td>구 비</td><td>7,409</td><td>1,500</td><td>2,008</td><td>3,901</td><td></td></tr><tr><td>지방채</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr></table>					구 분	계	2017년	2018년	2019년	비고	계	12,309	3,000	4,008	5,301		국 비	-	-	-	-		시 비	4,900	1,500	2,000	1,400		구 비	7,409	1,500	2,008	3,901		지방채	-	-	-	-	
	구 분	계	2017년	2018년	2019년	비고																																			
	계	12,309	3,000	4,008	5,301																																				
	국 비	-	-	-	-																																				
	시 비	4,900	1,500	2,000	1,400																																				
	구 비	7,409	1,500	2,008	3,901																																				
	지방채	-	-	-	-																																				
	○ 그 동안 추진사항																																								
	- 2014. 12. 1 : 중기지방재정계획 반영																																								
	- 2015. 8. 21 : 지방재정 투자사업 심사 (결과 : 조건부)																																								
- 2017. 2. 22 : 기본 및 실시설계용역 착수																																									
- 2017. 7. 28 : 일반교통안전진단용역 착수																																									
- 2017. 8. 4 : 사전재해영향성검토용역 착수																																									
- 2018. 12. 19 : 실시계획인가 제출																																									
- 2018. 2. 12 : 실시계획인가																																									
- 2018. 3. 7 : 보상계획공고																																									
- 2018. 3. 15 : 일반교통안전진단용역 준공																																									
- 2018. 3. 15 : 사전재해영향성검토용역 준공																																									
- 2018. 5. 2 : 설계경제성(VE) 제안 채택																																									
- 2018. 7. 23 : 기본 및 실시설계용역 준공																																									
○ 향후계획																																									
- 2018. 10월 ~ 2019. 2월 : 감정평가 및 보상협의 실시																																									
- 2019. 3월 : 공사 시행																																									

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 24)

① 사업부서	기반시설과	② 담당자 (연락처)	시설7급 김진홍 (760-8953)																															
③ 정책사업명	영종 미개발지역 소2-3호선 도로개설공사																																	
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2016. 1월 ~ 2018. 7월																															
⑥ 주요내용	○ 위 치 : 운남동 123-1번지 ~ 운남동 559-9번지																																	
	○ 기 간 : 2016. 1월 ~ 2018. 7월																																	
	○ 규 모 : 도로개설 L = 700m, B = 8m																																	
	○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등																																	
	○ 사 업 비																																	
	(단위 : 백만원)																																	
	<table><tr><td>구 분</td><td>계</td><td>2016년</td><td>2017년이후</td><td>비고</td></tr><tr><td>계</td><td>5,000</td><td>1,900</td><td>3,100</td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>1,800</td><td>1,800</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>구 비</td><td>3,200</td><td>100</td><td>3,100</td><td></td></tr><tr><td>지방채</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr></table>				구 분	계	2016년	2017년이후	비고	계	5,000	1,900	3,100		국 비	-	-	-		시 비	1,800	1,800	-		구 비	3,200	100	3,100		지방채	-	-	-	
	구 분	계	2016년	2017년이후	비고																													
	계	5,000	1,900	3,100																														
	국 비	-	-	-																														
시 비	1,800	1,800	-																															
구 비	3,200	100	3,100																															
지방채	-	-	-																															
○ 그 동안 추진사항																																		
- 2015. 8. 18 : 지방재정 투자사업 재심사 (결과 : 조건부 추진)																																		
- 2016. 2. 19 : 실시설계용역 시행																																		
- 2016. 3. 22 : 실시설계용역 착수																																		
- 2016. 9. 12 : 실시계획 인가																																		
- 2016. 11. 14 : 보상업무 위탁 (한국감정원)																																		
- 2016. 11. 17 : 실시설계용역 준공																																		
- 2017. 6. 23 : 공사 계약																																		
- 2017. 6. 27 : 공사 착공																																		
- 2017. 9. 1 : 현장설명회 개최																																		
- 2018. 7. 11 : 공사 준공																																		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 25)

① 사업부서	기반시설과	② 담당자 (연락처)	시설8급 김태형 (760-8955)																															
③ 정책사업명	영종 소1-48호선 (1구간) 도로개설공사																																	
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2017. 5월 ~ 2019. 6월																															
⑥ 주요내용	○ 위 치 : 운북동 467-4번지 (영종역 입구) ~ 운북동 514번지 (신일교)																																	
	○ 기 간 : 2017. 5월 ~ 2019. 6월																																	
	○ 규 모 : 도로개설 L = 480m, B = 10.0m																																	
	○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등																																	
	○ 사 업 비																																	
	(단위 : 백만원)																																	
	<table><tr><td>구 분</td><td>계</td><td>2017년</td><td>2018년이후</td><td>비고</td></tr><tr><td>계</td><td>3,400</td><td>3,400</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>1,700</td><td>1,700</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>구 비</td><td>1,700</td><td>1,700</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>지방채</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr></table>				구 분	계	2017년	2018년이후	비고	계	3,400	3,400	-		국 비	-	-	-		시 비	1,700	1,700	-		구 비	1,700	1,700	-		지방채	-	-	-	
	구 분	계	2017년	2018년이후	비고																													
	계	3,400	3,400	-																														
	국 비	-	-	-																														
시 비	1,700	1,700	-																															
구 비	1,700	1,700	-																															
지방채	-	-	-																															
○ 그 동안 추진사항																																		
- 2013. 7월 : 현황도로 구조 개선 요청 (찾아가는 구청장실)																																		
- 2016. 9. 30 : 2017 ~ 2021 중기지방재정계획 반영																																		
- 2016. 11. 7 : 영종 도시관리계획 (도로) 결정																																		
- 2017. 2. 28 : 구 지방재정 투자사업 심사 (결과 : 가결)																																		
- 2017. 4. 24 : 용역 착수																																		
- 2017. 9. 13 : 용역 중지 (도시관리계획 변경)																																		
- 2018. 2. 12 : 실시계획인가 고시																																		
- 2018. 2. 13 : 보상계획 공고																																		
- 2018. 2. 23 : 용역 준공																																		
- 2018. 8. 31 : 공사 착공																																		
- 2018. 10. 31 : 공사 중지																																		
○ 향후계획																																		
- 2018. 10월 ~ 2019. 2월 : 감정평가 및 보상협의																																		
- 2019. 6월 : 공사 준공																																		



## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 26)

① 사업부서	기반시설과	② 담당자 (연락처)	시설7급 김정용 (760-8952)																															
③ 정책사업명	영종 소2-2호선(1구간) 도로개설공사																																	
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2017. 5월 ~ 2019. 8월																															
⑥ 주요내용	○ 위 치 : 운북동 13-22번지 (운북교) ~ 운북동 27-2번지 (높은마을입구)																																	
	○ 기 간 : 2017. 5월 ~ 2019. 8월																																	
	○ 규 모 : 도로개설 L = 875m, B = 8.0m																																	
	○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등																																	
	○ 사 업 비																																	
	(단위 : 백만원)																																	
	<table><tr><td>구 분</td><td>계</td><td>2017년</td><td>2018년이후</td><td>비고</td></tr><tr><td>계</td><td>5,000</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>2,500</td><td>2,500</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>구 비</td><td>2,500</td><td>2,500</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>지방채</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr></table>				구 분	계	2017년	2018년이후	비고	계	5,000	-	-		국 비	-	-	-		시 비	2,500	2,500	-		구 비	2,500	2,500	-		지방채	-	-	-	
	구 분	계	2017년	2018년이후	비고																													
	계	5,000	-	-																														
	국 비	-	-	-																														
시 비	2,500	2,500	-																															
구 비	2,500	2,500	-																															
지방채	-	-	-																															
○ 그 동안 추진사항																																		
- 2016. 9. 30 : 중기지방재정계획 반영																																		
- 2016. 11. 7 : 영종 도시관리계획(도로) 결정																																		
- 2017. 2. 15 : 시 지방재정 투자사업 심사 (결과 : 조건부 가결)																																		
- 2017. 5. 17 : 기본 및 실시설계 용역 착수																																		
- 2017. 12. 26 : 실시계획 인가																																		
- 2018. 1. 12 : 보상계획 공고																																		
- 2018. 1. 29 : 지적분할측량 의뢰																																		
- 2018. 8. 31 : 공사 착공																																		
○ 향후계획																																		
- 2019. 8월 : 공사 준공																																		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 27)

① 사업부서	기반시설과	② 담당자 (연락처)	시설7급 김진홍 (760-8953)																																						
③ 정책사업명	잔다리 ~ 영종역 입구 간 도로개설공사																																								
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2018. 1월 ~ 2020. 12월																																						
⑥ 주요내용	○ 위 치 : 운남동 612-2번지(잔다리) ~ 운북동 산161-6번지 (영종역입구)																																								
	○ 기 간 : 2018. 1월 ~ 2020. 12월																																								
	○ 규 모 : 도로개설 L = 900m, B = 15m																																								
	○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등																																								
	○ 사 업 비																																								
	(단위 : 백만원)																																								
	<table><tr><td>구 분</td><td>계</td><td>2018년</td><td>2019년</td><td>2020년</td><td>비고</td></tr><tr><td>계</td><td>9,000</td><td>200</td><td>6,600</td><td>2,200</td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>4,500</td><td></td><td>3,400</td><td>1,100</td><td></td></tr><tr><td>구 비</td><td>4,500</td><td>200</td><td>3,200</td><td>1,100</td><td></td></tr><tr><td>지방채</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr></table>					구 분	계	2018년	2019년	2020년	비고	계	9,000	200	6,600	2,200		국 비	-	-	-	-		시 비	4,500		3,400	1,100		구 비	4,500	200	3,200	1,100		지방채	-	-	-	-	
	구 분	계	2018년	2019년	2020년	비고																																			
	계	9,000	200	6,600	2,200																																				
	국 비	-	-	-	-																																				
시 비	4,500		3,400	1,100																																					
구 비	4,500	200	3,200	1,100																																					
지방채	-	-	-	-																																					
○ 그 동안 추진사항																																									
- 2016. 11. 7 : 영종 도시관리계획(도로) 결정																																									
- 2017. 9. 25 : 중기지방재정계획 반영																																									
- 2018. 3. 20 : 시 재정투자심사 (조건부: 시비확보 후 사업추진)																																									
- 2018. 5. 15 : 용역 착수																																									
- 2018. 11. 5 : 실시계획인가 신청																																									
○ 향후계획																																									
- 2019. 2월 : 실시계획인가 완료																																									
- 2019. 3월 ~ 7월 : 보상 협의																																									
- 2019. 8월 ~ 2020. 12월 : 공사 시행																																									

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 28)

① 사업부서	기반시설과	② 담당자 (연락처)	시설7급 김진홍 (760-8953)																																						
③ 정책사업명	중촌경로당 진입도로 도로개설공사																																								
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2018. 1월 ~ 2019. 12월																																						
⑥ 주요내용	○ 위 치 : 중산동 1406-3번지 (중촌교차로) ~ 중산동 1436-6번지 (운중로)																																								
	○ 기 간 : 2018. 1월 ~ 2019. 12월																																								
	○ 규 모 : 도로개설 L = 403m, B = 12m																																								
	○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등																																								
	○ 사 업 비																																								
	(단위 : 백만원)																																								
	<table><tr><td>구 분</td><td>계</td><td>2018년</td><td>2019년</td><td>2020년</td><td>비고</td></tr><tr><td>계</td><td>3,600</td><td>200</td><td>3,400</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>1,800</td><td></td><td>1,800</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>구 비</td><td>1,800</td><td>200</td><td>1,600</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>지방채</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr></table>					구 분	계	2018년	2019년	2020년	비고	계	3,600	200	3,400	-		국 비	-	-	-	-		시 비	1,800		1,800	-		구 비	1,800	200	1,600	-		지방채	-	-	-	-	
	구 분	계	2018년	2019년	2020년	비고																																			
	계	3,600	200	3,400	-																																				
	국 비	-	-	-	-																																				
시 비	1,800		1,800	-																																					
구 비	1,800	200	1,600	-																																					
지방채	-	-	-	-																																					
○ 그 동안 추진사항																																									
- 2016. 11. 7 : 영종 도시관리계획(도로) 결정																																									
- 2017. 9. 20 : 중기지방재정계획 반영																																									
- 2018. 1. 9 : 중촌경로당 진입도로 개설공사 시행계획 수립																																									
- 2018. 2. 12 : 기본 및 실시설계용역 착수																																									
- 2018. 12. 18 : 실시계획인가 신청																																									
○ 향후계획																																									
- 2019. 2월 : 실시계획인가 완료																																									
- 2019. 3월 ~ 5월 : 보상 협의																																									
- 2019. 6월 ~ 12월 : 공사 시행																																									

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 29)

① 사업부서	기반시설과	② 담당자 (연락처)	시설7급 정승협 (760-8853)																									
③ 정책사업명	용유 소2-6호선 도로개설공사																											
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2017. 5월 ~ 2019. 12월																									
⑥ 주요내용	○ 위 치 : 남북동 584-2번지 (용유초교 정문) ~ 남북동 789-9번지 ○ 기 간 : 2017. 5월 ~ 2019. 12월 ○ 규 모 : 도로개설 L = 1,550m, B = 8.0m ○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등 ○ 사 업 비 <div style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</div> <table border="1"><thead><tr><th>구 분</th><th>계</th><th>2017년</th><th>2018년</th><th>비고</th></tr></thead><tbody><tr><td>계</td><td>9,200</td><td>8,000</td><td>1,200</td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>4,600</td><td>4,600</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>구 비</td><td>4,600</td><td>3,400</td><td>1,200</td><td></td></tr><tr><td>지방채</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr></tbody></table>			구 분	계	2017년	2018년	비고	계	9,200	8,000	1,200		시 비	4,600	4,600	-		구 비	4,600	3,400	1,200		지방채	-	-	-	
	구 분	계	2017년	2018년	비고																							
	계	9,200	8,000	1,200																								
시 비	4,600	4,600	-																									
구 비	4,600	3,400	1,200																									
지방채	-	-	-																									
	○ 그 동안 추진사항 - 2016. 11월 : 중기지방재정계획 반영 (2017 ~ 2021) - 2017. 2. 15 : 市 지방재정 투자사업 심사 (결과 : 조건부 가결) - 2017. 4. 11 : 기본 및 실시설계용역 일상감사 및 계약심사 완료 - 2017. 5. 11 : 기본 및 실시설계용역 착수 - 2017. 10. 19 : 일반교통안전진단용역 준공 - 2017. 11. 7 : 실시계획인가 신청 - 2018. 3. 5 : 소규모 환경영향평가 준공 - 2018. 4. 30 : 실시계획인가 - 2018. 5. 22 : 보상열람 및 이의신청 - 2018. 10. 29 : 실시계획(변경) 인가 - 2018. 11. 6 : 기본 및 실시설계용역 준공  ○ 향후계획 - 2019. 2월 : 공사 착공																											

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 30)

① 사업부서	기반시설과	② 담당자 (연락처)	시설7급 김두용 (760-8853)																															
③ 정책사업명	을왕리해수욕장 해변 도로개설공사																																	
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2017. 5월 ~ 2019. 3월																															
⑥ 주요내용	○ 위 치 : 을왕동 721-31번지 ~ 을왕동 773-24번지(을왕리 해수욕장 해변)																																	
	○ 기 간 : 2017. 5월 ~ 2019. 3월																																	
	○ 규 모 : 도로개설 L=786m, B=8.0m																																	
	○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등																																	
	○ 사 업 비																																	
	(단위 : 백만원)																																	
	<table><tr><td>구 분</td><td>계</td><td>2017년</td><td>2018년</td><td>비고</td></tr><tr><td>계</td><td>1,900</td><td>1,000</td><td>900</td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>구 비</td><td>1,900</td><td>1,000</td><td>900</td><td></td></tr><tr><td>지방채</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr></table>				구 분	계	2017년	2018년	비고	계	1,900	1,000	900		국 비	-	-	-		시 비	-	-	-		구 비	1,900	1,000	900		지방채	-	-	-	
	구 분	계	2017년	2018년	비고																													
	계	1,900	1,000	900																														
	국 비	-	-	-																														
시 비	-	-	-																															
구 비	1,900	1,000	900																															
지방채	-	-	-																															
○ 그 동안 추진사항																																		
- 2016. 11. 14 : 도시관리계획 (도로) 입안																																		
- 2017. 3. 6 : 도시관리계획(도로) 변경 입안																																		
- 2017. 6. 27 : 기본 및 실시설계 착수																																		
- 2017. 9. 11 : 도시관리계획(도로) 결정																																		
- 2017. 9. 29 : 을왕리 해수욕장 환경정비 관련 주민 설명회																																		
- 2017. 11. 20 : 실시계획 인가 신청																																		
- 2018. 2. 8 : 일상감사 및 계약심사 완료																																		
- 2018. 2. 23 : 토지 및 지장물 보상																																		
- 2018. 3. 23 : 공사 착공																																		
- 2018. 6. 8 : 공사 중지 (해수욕장 성수기 도래 영업불편 등)																																		
- 2018. 11. 12 : 공사 재개																																		
○ 향후계획																																		
- 2019. 3월 : 공사 준공																																		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 31)

① 사업부서	기반시설과	② 담당자 (연락처)	시설7급 김두용 (760-8852)																																						
③ 정책사업명	마시란 해변 도로개설공사																																								
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2017. 7월 ~ 2019. 12월																																						
⑥ 주요내용	○ 위 치 : 덕교동 산79-23번지 ~ 덕교동 산77-31번지 (용엄사 입구)																																								
	○ 기 간 : 2017. 7월 ~ 2019. 12월																																								
	○ 규 모 : 도로개설 L = 1,354m, B = 12.0m																																								
	○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등																																								
	○ 사 업 비																																								
	(단위 : 백만원)																																								
	<table><tr><td>구 분</td><td>계</td><td>2017년</td><td>2018년</td><td>2019년</td><td>비고</td></tr><tr><td>계</td><td>9,800</td><td>200</td><td>8,500</td><td>1,100</td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>4,900</td><td>-</td><td>3,800</td><td>1,100</td><td></td></tr><tr><td>구 비</td><td>4,900</td><td>200</td><td>4,700</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>지방채</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					구 분	계	2017년	2018년	2019년	비고	계	9,800	200	8,500	1,100		국 비		-	-			시 비	4,900	-	3,800	1,100		구 비	4,900	200	4,700	-		지방채					
	구 분	계	2017년	2018년	2019년	비고																																			
	계	9,800	200	8,500	1,100																																				
	국 비		-	-																																					
시 비	4,900	-	3,800	1,100																																					
구 비	4,900	200	4,700	-																																					
지방채																																									
○ 그 동안 추진사항																																									
- 2016. 11. 14 : 도시관리계획 (도로) 입안																																									
- 2017. 8. 31 : 기본 및 실시설계 착수																																									
- 2017. 9. 11 : 도시관리계획 (도로) 결정																																									
- 2017. 9. 20 : 중기지방재정계획 반영																																									
- 2017. 11. 17 : 일반교통안전진단용역 착수																																									
- 2018. 1. 26 : 일반교통안전진단용역 준공																																									
- 2018. 2. 2 : 실시계획인가 신청																																									
- 2018. 4. 30 : 실시계획 인가																																									
- 2018. 5. 10 : 보상계획 공고																																									
○ 향후계획																																									
- 2018. 10월 ~ 2019. 3월 : 감정평가 및 보상 협의																																									
- 2019. 3월 ~ 2019. 12월 : 공사 시행																																									

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 32)

① 사업부서	기반시설과	② 담당자 (연락처)	시설7급 김두용 (760-8852)																															
③ 정책사업명	용유로 ~ 마시안 해변 간 도로개설공사																																	
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2018. 1월 ~ 2019. 12월																															
⑥ 주요내용	<p>○ 위      치 : 대2-501호선 (용유로) ~ 중3-675 (마시안 해변도로)</p> <p>○ 기      간 : 2018. 1월 ~ 2019. 12월</p> <p>○ 규      모 : 도로개설 L = 672m, B = 10m</p> <p>○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p> <p>○ 사    업    비</p> <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1"> <tr> <th>구    분</th> <th>계</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>비고</th> </tr> <tr> <td>계</td> <td>4,600</td> <td>200</td> <td>4,400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>국    비</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시    비</td> <td>2,300</td> <td>-</td> <td>2,300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구    비</td> <td>2,300</td> <td>200</td> <td>2,100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>				구    분	계	2018년	2019년	비고	계	4,600	200	4,400		국    비	-	-	-		시    비	2,300	-	2,300		구    비	2,300	200	2,100		지방채	-	-	-	
	구    분	계	2018년	2019년	비고																													
	계	4,600	200	4,400																														
	국    비	-	-	-																														
	시    비	2,300	-	2,300																														
	구    비	2,300	200	2,100																														
	지방채	-	-	-																														
	○ 그 동안 추진사항																																	
	- 2016. 11. 14 : 용유 도시관리계획 (도로) 입안																																	
	- 2017. 9. 11 : 용유 도시관리계획 (도로) 결정																																	
- 2017. 9. 20 : 중기지방재정계획 반영																																		
- 2018 . 9. 10 : 기본 및 실시설계 착수																																		
○ 향후계획																																		
- 2019. 4월 : 기본 및 실시설계용역 준공																																		
- 2019. 4월 ~ 7월 : 보상협의 착수																																		
- 2019. 5월 ~ 2019. 12월 : 공사 시행																																		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 33)

① 사업부서	기반시설과	② 담당자 (연락처)	시설7급 김두용 (760-8852)																															
③ 정책사업명	선녀바위 진입도로 도로개설공사																																	
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2018. 1월 ~																															
⑥ 주요내용	○ 위 치 : 대3-505호선 (용유서로) ~ 을왕동 산64-4번지 (서해수산연구소)																																	
	○ 기 간 : 2018. 1월 ~ 2019. 12월																																	
	○ 규 모 : 도로개설 L = 459m, B = 6 ~ 15m																																	
	○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등																																	
	○ 사 업 비																																	
	(단위 : 백만원)																																	
	<table><tr><td>구 분</td><td>계</td><td>2018년</td><td>2019년</td><td>비고</td></tr><tr><td>계</td><td>2,500</td><td>200</td><td>2,300</td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>1,250</td><td>-</td><td>1,250</td><td></td></tr><tr><td>구 비</td><td>1,250</td><td>200</td><td>1,050</td><td></td></tr><tr><td>지방채</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr></table>				구 분	계	2018년	2019년	비고	계	2,500	200	2,300		국 비	-	-	-		시 비	1,250	-	1,250		구 비	1,250	200	1,050		지방채	-	-	-	
	구 분	계	2018년	2019년	비고																													
	계	2,500	200	2,300																														
	국 비	-	-	-																														
시 비	1,250	-	1,250																															
구 비	1,250	200	1,050																															
지방채	-	-	-																															
○ 그 동안 추진사항																																		
- 2016. 11. 14 : 용유 도시관리계획 (도로) 입안																																		
- 2017. 9. 11 : 용유 도시관리계획 (도로) 결정																																		
- 2017. 9. 20 : 중기지방재정계획 반영																																		
- 2018. 2. 12 : 기본 및 실시설계용역 착수																																		
- 2018. 2. 27 : 기본 및 실시설계용역 중지 (지적불부합)																																		
- 2018. 3. 5 : 지적재조사 사업완료(완료시점:2030년) 후 도로 개설 사업 시행이 타당 (지적과)																																		
- 2018. 5. 30 : 기본 및 실시설계용역 계약해지																																		
○ 향후계획																																		
- 2020년 이후 ~ : 지적재조사 완료 후 사업 재개																																		



## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 34)

① 사업부서	기반시설과	② 담당자 (연락처)	시설7급 정승협 (760-8853)																															
③ 정책사업명	무의도 관광 기반시설(도로) 조성사업																																	
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2018. 1월 ~ 2020. 6월																															
⑥ 주요내용	○ 위 치 : 무의동 471-1번지(큰무리마을)~무의동 산143-2번지(작은하나개)																																	
	○ 기 간 : 2018. 1월 ~ 2020. 6월																																	
	○ 규 모 : 도로개설 L = 2,300m, B = 6.0m																																	
	○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등																																	
	○ 사 업 비																																	
	(단위 : 백만원)																																	
	<table><tr><td>구 분</td><td>계</td><td>2018년</td><td>2019년</td><td>비고</td></tr><tr><td>계</td><td>8,750</td><td>200</td><td>8,550</td><td>100%</td></tr><tr><td>국 비</td><td>7,000</td><td>160</td><td>6,840</td><td>80%</td></tr><tr><td>시 비</td><td>525</td><td>12</td><td>513</td><td>6%</td></tr><tr><td>구 비</td><td>1,225</td><td>28</td><td>1,197</td><td>14%</td></tr><tr><td>지방채</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr></table>				구 분	계	2018년	2019년	비고	계	8,750	200	8,550	100%	국 비	7,000	160	6,840	80%	시 비	525	12	513	6%	구 비	1,225	28	1,197	14%	지방채	-	-	-	
	구 분	계	2018년	2019년	비고																													
	계	8,750	200	8,550	100%																													
	국 비	7,000	160	6,840	80%																													
시 비	525	12	513	6%																														
구 비	1,225	28	1,197	14%																														
지방채	-	-	-																															
○ 그 동안 추진사항																																		
- 2017. 5. 25 : 제4차 도서종합개발계획 요청																																		
- 2017. 9. 20 : 중기지방재정계획 반영																																		
- 2017. 10. 25 : 市 지방재정 투자사업 실무 심사 (결과 : 적정)																																		
- 2018. 3. 20 : 기본 및 실시설계용역 착수																																		
- 2018. 10. 23 : 기본 및 실시설계용역 중지																																		
○ 향후계획																																		
- 2019. 4월 : 실시설계용역 준공, 사업인가 및 보상협의 진행																																		
- 2020. 6월 : 공사 준공																																		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 35)

① 사업부서	기반시설과	② 담당자 (연락처)	시설8급 고원석 (760-8958)																															
③ 정책사업명	자연발생유원지 통합안전센터 건립 공사																																	
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2017. 5월 ~ 2018. 7월																															
⑥ 주요내용	○ 위      치 : 을왕동 717-11번지 일원 (구유지)																																	
	○ 기      간 : 2017. 5월 ~ 2018. 7월																																	
	○ 규      모 : 통합안전센터 건립 1식																																	
	○ 사업내용 : 철콘구조물 3층, 연면적 990㎡																																	
	○ 사    업    비																																	
	(단위 : 백만원)																																	
	<table><tr><td>구    분</td><td>계</td><td>2017년</td><td>2018년</td><td>비고</td></tr><tr><td>계</td><td>3,060</td><td>3,000</td><td>60</td><td></td></tr><tr><td>국    비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>시    비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>구    비</td><td>3060</td><td>3,000</td><td>60</td><td></td></tr><tr><td>지방채</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr></table>				구    분	계	2017년	2018년	비고	계	3,060	3,000	60		국    비	-	-	-		시    비	-	-	-		구    비	3060	3,000	60		지방채	-	-	-	
	구    분	계	2017년	2018년	비고																													
	계	3,060	3,000	60																														
	국    비	-	-	-																														
시    비	-	-	-																															
구    비	3060	3,000	60																															
지방채	-	-	-																															
○ 그 동안 추진사항																																		
- 2017.  2. 23 : 2017년도 제1회 공유재산심의회 개최 (결과 : 가결)																																		
- 2017.  2. 28 : 2017년도 제1차 지방재정 투자사업 심사 (결과 : 적정)																																		
- 2017.  5. 24 : 특별조정교부금 교부 (1,000,000천원)																																		
- 2017.  6. 22 : 기본 및 실시설계용역 착수																																		
- 2017. 12.  4 : 기본 및 실시설계용역 완료																																		
- 2017. 12. 21 : 공사 착공																																		
- 2018.  7. 12 : 공사 준공																																		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 36)

① 사업부서	기반시설과	② 담당자 (연락처)	시설7급 이경욱 (760-8853)
③ 정책사업명	운중로 일원 인도조성공사		
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2017. 2월 ~ 2018. 4월
⑥ 주요내용	<p>○ 사업 목적</p> <p>운중로 일원은 2005년 도로개설 당시 주변이 전·답으로 인도 이용자가 없어 인도 조성없이 공사를 완료하였으나, 최근 주변지 개발로 인해 보행하는 사람들이 증가함에 따라 인도조성 필요</p> <p>○ 사업 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업위치 : 운중로 48번길 일원 (영종마트 입구~청하코리아 입구)</li> <li>- 사업내용 : 인도조성</li> <li>- 사업규모 : L = 675m, B = 3.0m</li> <li>- 소요예산 : 950,000천원 (시비100%)</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2005년 : 도로개설 (인도 없음)</li> <li>- 2016. 6. 17 : 인도조성 건의서 접수</li> <li>- 2016. 10. 28 : 특색사업 지원 검토결과 통보 (市 → 區)</li> <li>- 2017. 2. 10 : 실시설계용역 착수</li> <li>- 2017. 3. 21 : 용역 일시정지</li> <li>- 2017. 6. 29 : 계약심사 보완 요청 (市 감사실 → 區)</li> <li>- 2017. 9. 5 : 재설계 후 계약심사 및 일상감사 재의뢰</li> <li>- 2017. 10. 18 : 공사 착공</li> <li>- 2017. 12. 18 : 공사 일시 정지</li> <li>- 2018. 2. 26 : 공사 재개</li> <li>- 2018. 4. 4 : 공사 준공</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 37)

① 사업부서	도시공원과	② 담당자 (연락처)	녹지7급 강소현 (760-7773)
③ 정책사업명	무의도 해상관광 탐방로 조성사업		
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2017. 9월 ~ 2018. 6월
⑥ 주요내용	<p>○ 사업의 목적</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 무의도 천혜의 자연경관 자원을 활용한 해상 관광데크 사업을 수행하여 인천국제공항을 이용하는 내·외국인 관광객 방문을 집중적 유도하고 지역관광활성화에 기여하고자 함</li> </ul> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 무의도 하나개해수욕장 해안 공유수면 일원</li> <li>- 규 모 : 550m 탐방로 조성</li> <li>- 사업내용 : <ul style="list-style-type: none"> <li>· 교량공 : 보도교(폭2m) 계단구간 41m, 트러스교 구간 47m, 강관파일 해상대크구간 462m 총 550m</li> <li>· 전망대 : A1 = 28.26㎡, A2 = 53.02㎡ 등</li> </ul> </li> <li>- 예 산 : 3,000백만원</li> <li>· 국비 1,500 (50%) / 시비 750 (25%) / 구비 750 (25%)</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 2월 : 실시설계 설계용역 착수</li> <li>- 2017. 3월 : 일반해역 이용협의 용역 착수</li> <li>- 2017. 7월 : 실시설계용역 및 일반해역이용협의 완료</li> <li>- 2017. 9월 : 공유수면 점사용허가 완료 및 공사착공</li> <li>- 2018. 1월 : 공사중지 (동절기)</li> <li>- 2018. 3월 : 공사재개</li> <li>- 2018. 6월 : 공사준공</li> <li>- 2018. 11월 : 무의도 해상관광탐방로 CCTV 설치</li> <li>- 2018. 12월 : 무의도 해상관광탐방로 주민편의시설 (원형벤치, 쌍안경 설치)</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 38)

① 사업부서	교통지적과	② 담당자 (연락처)	행정7급 강석훈 (760-7752)
③ 정책사업명	영종 용유지역 공영버스 운영지원		
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2018. 1월 ~ 12월
⑥ 주요내용	<p>○ 추진배경 영종지역 자연부락 및 무의도 대중교통 소외지역 주민의 교통 불편 해소를 위한 공영버스 운행</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기 간 : 연중</li> <li>- 대 상 : 6개 노선 9대               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 영종용유지역 : 5개 노선 (15인승 2대, 25인승 5대) [예비차 1대]</li> <li>· 무의도 : 1개 노선 (29인승 1대)</li> </ul> </li> <li>- 운영방법 : 위탁운영</li> <li>- 위탁운영비 : 1,124,000천원 (시비 425,065 / 구비698,935) [보험료 별도]</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 7월 ~ 9월 : 「중구 공영버스 원가산정 용역」 추진</li> <li>- 2017. 8. 31 : 2018년 본예산 시비지원 신청</li> <li>- 2017. 10월 ~ 12월 : 2018년도 사업계획 수립 및 추진</li> <li>- 2017. 12. 21 : 2017년 중구 공영버스 운영위원회</li> <li>- 2018. 1. 25 : 2018년 제1차 중구 공영버스 운영위원회 개최</li> <li>- 2018. 1. 31 : 2018년 공영버스 위탁운영 계약</li> <li>- 2018. 2. 1 : 운행개시</li> <li>- 2018. 6월 ~ 9월 : 노후차량 대체구입 (5대)</li> <li>- 2018. 12. 6 : 2018년 제2차 중구 공영버스 운영위원회 개최</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 39)

① 사업부서	교통지적과	② 담당자 (연락처)	시설7급 박동근 (760-7759)
③ 정책사업명	무의(광명항) 공영주차장 조성		
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2017. 1월 ~ 2019. 상반기
⑥ 주요내용	<p>○ 추진배경</p> <p>2019년 연도교의 개통 시 방문차량의 급증으로 교통대란이 우려됨에 따라 주차공간 확충을 통해 지역주민과 방문객들에게 주차편의를 제공하여 쾌적한 주거환경 조성 및 지역경제 활성화에 기여하고자 함</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 무의동 50-11 일원</li> <li>- 규 모 : 주차장 조성 : A=6,023㎡ (주차공간 189면) 진입도로 개설 : L=347m, B=8m</li> <li>- 사 업 비 : 3,300백만원 (시비 1,400 / 구비 1,900)</li> <li>- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2019. 상반기</li> <li>- 사업내용 : 공영주차장 조성</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. 8월 : 용유무의지역 기반시설 지원사업 예산지원 요청 건의 (區 → 경제청)</li> <li>- 2016. 9월 : 용유무의지역 기반시설 지원사업 예산편성 통보 (경제청 → 區)</li> <li>- 2016. 10월 : 공영주차장 조성계획 수립</li> <li>- 2016. 10월 : 지방재정 투자심사 완료</li> <li>- 2016. 11월 : 중기지방재정계획 반영</li> <li>- 2017. 3. 20 : 실시설계용역 착수</li> <li>- 2017. 4. 10 : 실시설계용역 중지 (도시계획시설 결정 지연)</li> <li>- 2017. 7. 26 : 지적 현황측량 실시</li> <li>- 2017. 8. 30 : 도시계획시설결정 도시계획위원회 개최</li> </ul>		

- 2017. 9. 11 : 도시계획시설(주차장) 결정 고시
- 2017. 9. 15 : 실시설계 용역 재개
- 2017. 9. 25 : 임시 공영주차장 공사 발주 및 입찰
- 2017. 9. 28 : 실시계획인가 협의
- 2017. 10. 20 : 토지보상계획공고 (주차장부지)
- 2017. 10. 23 : 임시공영주차장 조성공사 착공
- 2017. 11. 6 : 사전재해영향성검토 용역 추진
- 2017. 11. 27 : 진입도로 산지조사 용역 추진
- 2017. 11. 28 : 임시 공영주차장 조성 완료 및 개방
- 2017. 12. 13 : 진입도로 산지조사 용역 준공
- 2017. 12. 26 : 주차장 실시계획인가 (중구 고시 제2017-181호)
- 2017. 12. 28 : 사전재해영향성검토 준공
- 2018. 1. 15 : 주차장부지 보상협의 (區 → 市)
- 2018. 1. 24 : 진입도로 인가 협의
- 2018. 2. 12 : 주차장 토지 보상 완료
- 2018. 2. 26 : 진입도로 실시계획인가 (중구 고시 제2018-29호)
- 2018. 3. 2 : 진입도로 토지보상 계획 공고
- 2018. 5. 10 : 진입도로 실시계획 변경 인가 협의
- 2018. 6. 18 : 진입도로 실시계획인가 (중구 고시 제2018-89호)
- 2018. 8월 ~ 9월 : 진입도로 감정평가 및 보상협의 추진
- 2018. 9. 28 : 미협의 토지(6필지, 89.8㎡) 수용재결 신청
- 2018. 10. 23 : 진입도로 실시계획 변경인가 협의
- 2019. 1. 7 : 무의(광명항) 공영주차장 조성 및 진입도로 개설  
공사 시행

○ 향후계획

- 2019. 1월말 : 공사 착공
- 2019. 6월 : 공사 준공

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 40)

① 사업부서	교통지적과	② 담당자 (연락처)	시설7급 박동근 (760-7759)
③ 정책사업명	영종역 일원 공영노상주차장 조성		
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2017. 4월 ~ 2018. 상반기
⑥ 주요내용	<p>○ 추진배경 영종역사 주변 불법주정차로 인한 안전사고 우려 및 주차난 심각 등의 끊임없는 민원제기로 공영주차장을 조성하여 주민들 및 방문객의 주차편의를 제공함은 물론 지역경제 활성화에 기여하고자 함</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 운북동 464 일원</li> <li>- 규 모 : A=4,610㎡ (지평식, 103면)</li> <li>- 사 업 비 : 450백만원 (전액 구비)</li> <li>- 사업기간 : 2017. 4월 ~ 2018. 4월</li> <li>- 사업내용 : 공영노상주차장 조성</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. 10월 ~ 11월 : 조성계획 수립 및 중기계획 반영</li> <li>- 2017. 1월 ~ 4월 : 부지관련 부서협의 (區 문화예술과, 市 도로과, 市 교통관리과, 市 시설계획과)</li> <li>- 2017. 4. 24 : 사업계획 변경 승인 협의 (市 교통관리과)</li> <li>- 2017. 6. 19 : 실시설계용역 착수</li> <li>- 2017. 8. 4 : 실시설계 용역 일시 중지</li> <li>- 2017. 8. 11 : 실시계획변경인가 신청 (區 → 市)</li> <li>- 2017. 8. 30 : 일상감사 및 계약심사</li> <li>- 2017. 9. 19 : 실시설계 용역 재개</li> <li>- 2017. 9. 25 : 공영주차장 조성공사 발주 및 입찰</li> <li>- 2017. 9. 25 : 실시설계 용역 준공</li> <li>- 2017. 10. 10 : 공영주차장 조성공사 발주</li> </ul>		



- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- 2017. 11. 8 : 공영주차장 조성공사 착공</li><li>- 2017. 12. 22 : 동절기 공사 중지</li><li>- 2018. 2. 22 : 공사재개</li><li>- 2018. 4. 12 : 공사 준공</li><li>- 2018. 5. 7 : 무료 임시개방 (2018. 4. 13 ~ 2018. 5. 31)</li><li>- 2018. 6. 1 : 유료 공영주차장 전환 운영</li></ul> |
|--|--|

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 41)

① 사업부서	교통지적과	② 담당자 (연락처)	시설7급 박동근 (760-7759)
③ 정책사업명	왕산해변 공영주차장 조성		
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2017. 1월 ~ 2019. 상반기
⑥ 주요내용	<p>○ 추진배경</p> <p>왕산해변의 주차난 해소 및 지역주민과 방문객들에게 주차 편의를 제공하는 한편 수도권 최고의 해양 관광지에 걸맞은 주차공간 확충을 통하여 쾌적한 도시환경 조성과 지역경제 활성화에 기여하고자 함</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 을왕동 808-5 일원</li> <li>- 규 모 : A=6,748㎡ (지평식, 192면)</li> <li>- 사 업 비 : 3,700백만원 (시비)</li> <li>- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2019. 상반기</li> <li>- 사업내용 : 공영주차장 조성</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. 8월 : 용유무의지역 기반시설 지원사업 예산지원 요청 건의 (區 → 경제청)</li> <li>- 2016. 9월 : 용유무의지역 기반시설 지원사업 예산편성 통보 (경제청 → 區)</li> <li>- 2016. 10월 : 공영주차장 조성계획 수립</li> <li>- 2016. 10월 : 지방재정 투자심사 완료</li> <li>- 2016. 11월 : 중기지방재정계획 반영</li> <li>- 2017. 3. 20 : 실시설계용역 착수</li> <li>- 2017. 4. 10 : 실시설계용역 중지 (도시계획시설 결정 지연)</li> <li>- 2017. 6월 ~ 7월 : 토지보상 선 협의를 토지소유자 우편 발송</li> </ul>		

- 2017. 8. 30 : 도시계획시설결정 도시계획위원회 개최
- 2017. 9. 6 : 왕산 주차장부지 지적현황측량 실시
- 2017. 9. 11 : 도시계획시설(주차장) 결정 고시
- 2017. 9. 15 : 실시설계 용역 재개
- 2017. 11. 1 : 실시계획인가 협의
- 2017. 11. 6 : 사전재해영향성검토 용역 추진
- 2017. 12. 26 : 실시계획인가 (중구 고시 제2017-181호)
- 2017. 12. 28 : 사전재해영향성검토 준공
- 2018. 1. 12 : 보상계획 공고
- 2018. 2. 5 : 토지보상 추진
- 2018. 5. 8 : 미수용 토지 수용재결 신청
- 2018. 6. 25 : 실시계획 변경인가 고시- 편입용지 변경
- 2018. 7. 11 : 미수용 토지 수용재결
- 2018. 8. 31 : 區 일상감사 및 市 계약심사 완료
- 2018. 9. 4 : 미수용 토지 보상완료
- 2018. 9. 11 : 공사 계약의뢰
- 2018. 10. 4 : 공사 계약
- 2018. 10. 18 : 공사 착공

○ 향후계획

- 2018. 10. 18 ~ 2019. 6월 : 공사 시행

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 42)

① 사업부서	교통지적과	② 담당자 (연락처)	시설7급 박동근 (760-7759)
③ 정책사업명	을왕리해변 공영주차장 조성		
④ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2017. 1월 ~ 2019. 상반기
⑥ 주요내용	<p>○ 추진배경</p> <p>을왕리해변의 주차난 해소 및 지역주민과 방문객들에게 주차편의를 제공하는 한편 수도권 최고의 해양 관광지에 걸맞은 주차공간 확충을 통하여 쾌적한 도시환경 조성 및 지역경제 활성화에 기여하고자 함</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 을왕동 713 일원</li> <li>- 규 모 : A=6,673㎡ (지평식, 138면)</li> <li>- 사 업 비 : 5,700백만원 (시비 4,200백만원 / 구비 1,500백만원)</li> <li>- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2019. 상반기</li> <li>- 사업내용 : 공영주차장 조성</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. 8월 : 용유무의지역 기반시설 지원사업 예산지원 요청 건의 (區 → 경제청)</li> <li>- 2016. 9월 : 용유무의지역 기반시설 지원사업 예산편성 통보 (경제청 → 區)</li> <li>- 2016. 10월 : 공영주차장 조성계획 수립</li> <li>- 2016. 10월 : 지방재정 투자심사 완료</li> <li>- 2016. 11월 : 중기지방재정계획 반영</li> <li>- 2017. 3. 20 : 실시설계용역 착수</li> <li>- 2017. 4. 10 : 실시설계용역 중지 (도시계획시설 결정 지연)</li> <li>- 2017. 4. 20 : 사업계획변경 방침 (사업비 10억 증액)</li> </ul>		

- 2017. 8. 30 : 도시계획시설결정 도시계획위원회 개최
- 2017. 9. 11 : 도시계획시설(주차장) 결정 고시
- 2017. 9. 15 : 실시설계 용역 재개
- 2017. 10. 19 : 실시계획인가 협의
- 2017. 11. 6 : 사전재해영향성검토 용역 추진
- 2017. 12. 26 : 실시계획인가 (중구 고시 제2017-181호)
- 2017. 12. 28 : 사전재해영향성검토 준공
- 2018. 1. 12 : 보상계획 공고
- 2018. 2. 5 : 토지보상 추진
- 2018. 5. 8 : 미수용 토지 수용재결 신청
- 2018. 7. 11 : 미수용 토지 수용재결
- 2018. 8. 7 : 특별조정교부금 신청 - 市 재정관리담당관
- 2018. 10. 10 : 특별조정교부금 교부 (10억원)
- 2018. 10. 29 : 區 일상감사 및 市 계약심사 완료
- 2018. 12. 3 : 공사 착공

○ 향후계획

- 2019. 6월 : 공사 준공



### **Ⅲ. 정책실명 공개과제 사업관리이력서**





## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 1	담당부서 작 성 자	관광진흥실 이철식 / 760-6484
정 책 명	아시아누들타운 조성사업		
사업개요	<p>○ 추진배경 아시아 한중일 음식과 역사를 살린 누들테마 루트를 개발 및 정비하고, 누들인프라 확충 및 누들음식 문화사업을 육성하여 일자리 창출 및 관광객 유치에 통한 지역경제활성화에 기여하고자 함</p> <p>○ 추진기간 : 2014. 1월 ~ 2019. 12월</p> <p>○ 총사업비 : 11,695백만원 (국비 3,536 / 시비 1,750 / 구비 6,409)</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 아시아누들플랫폼 조성 및 누들콘텐츠 개발</li> <li>- 누들테마거리 정비 및 누들페스티벌 개최, 누들비즈니스 육성 등</li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<p>○ 2014. 3. 27 : 제296회 인천광역시 중구 조례·규칙 심의회 개최 (공유재산관리계획 심의-누들플랫폼 매입 : 2,000백만원)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 부구청장 홍희경, 주민생활지원국장 김숙자</li> <li>- 지역개발국장 유병환, 보건소장 김양태, 기획감사실장 강광석</li> <li>- 홍보체육진흥실장 김세열, 관광진흥실장 박용운</li> </ul> <p>○ 2014. 4. 2 : 아시아누들타운조성사업 추진단 회의(2차) 개최</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인천시 관광진흥과장 정재덕, 팀장 유호웅, 주무관 문윤구</li> <li>- 도시재생과 주무관 윤지원</li> <li>- 인천발전연구원 심○범 박사, 인천도시공사 최○석 과장</li> <li>- 인천 중구청 주무관 이철식, 인천 동구청 주무관 김○화</li> </ul> <p>○ 2014. 6. 25 : 아시아누들타운조성사업 추진단 회의(3차) 개최</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인천시 관광개발팀장 유○웅, 주무관 문○구</li> <li>- 인천발전연구원 심○범 박사, 인천도시공사 최○석 과장</li> <li>- 인천 중구청 주무관 이철식, 비타건축사사무소 손○문소장 (용역사)</li> </ul> <p>○ 2014. 7. 3 : 아시아누들타운조성사업 기본설계 용역 착수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광진흥실장 박용운, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식</li> <li>- 비타건축사사무소 손○문소장 및 소유 최○일이사 (용역사)</li> </ul> <p>○ 2014. 7. 10 : 누들플랫폼 조성 및 누들페스티벌 관련 KBS 협의</p>		

- 중구 관광진흥실장 박용운, 주무관 이철식, KBS 문화사업팀장
- 김○배, 서○영 전문위원, 아카이브영상사업팀 박○철 차장
- 2014. 8. 13 : 아시아누들타운조성사업 추진단 회의(4차) 개최
  - 인천시 관광개발팀 주무관 문○구, 도시재생과 주무관 민○희
  - 인천발전연구원 심○범 박사, 인천도시공사 최○석 과장
  - 인천 중구청 주무관 이철식, 인천 동구청 주무관 김○화
  - 비타건축사사무소 손○문소장 (용역사)
- 2014. 8. 28 : 제2차 추가경정예산 심의회(제232회 중구 임시회) 의결  
(누들플랫폼 매입비 500백만원)
  - 區의회 김○홍의원, 김○찬의원, 이○재의원, 김○훈의원, 한○수의원
  - 區 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식
- 2014. 8. 18 : 인천재능대학교 조리학과 방문 및 전문가 자문
  - 관광진흥실 주무관 이철식, 비타그룹건축사사무소 손○문소장
  - 인천재능대학교 조리학과 최○주 교수, 김○호 교수
- 2014. 12. 19 : 2015년도 일반·기타특별회계(제235회 정례회) 의결  
(조성사업비, 매입비, 시설부대비 등 4,180백만원)
  - 區의회 김○홍의원, 김○찬의원, 이○재의원, 김○훈의원, 한○수의원
  - 區 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식
- 2014. 12. 15 : 아시아누들타운조성사업 추진단 회의(5차) 개최
  - 인천시 관광개발팀장 유○웅, 주무관 문○구
  - 인천발전연구원 심○범 박사, 인천도시공사 최○석 과장
  - 인천 중구청 주무관 이철식, 비타건축사사무소 손○문소장 (용역사)
- 2014. 12. 15 : 누들플랫폼 관련 부동산(신포동 48-2) 매매계약 체결
  - 인천 중구 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식
  - 소유자 (우○기 외 3명)
- 2014. 12. 18 : 누들플랫폼 관련 부동산(신포동 52) 매매계약 체결
  - 인천 중구 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식
  - 소유자 대리인 (김○욱)
- 2014. 12. 24 : 아시아누들타운조성사업 추진보고회 개최
  - 인천 중구청장 김홍섭, 부구청장 계재덕, 관광진흥실장 이승선
  - 관광기획팀장 채진규, 지역개발단장 김광호, 주무관 이철식
  - 신지훈, 비타건축사사무소 손○문소장 및 소유 최○일이사 (용역사)
- 2015. 1. 21 : 누들플랫폼 부동산(신포동 61) 매입
  - 인천 중구 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식, 소유자 (허○용)

- 2015. 3. 19 : 기본설계 용역 완료
  - (중 구) 인천 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규 주무관 이철식
  - (용역사) 비타그룹 손○문 대표, 소유인터네셔널 최○이사
- 2015. 4. 15 : 누들플랫폼 부동산(신포동 51-2) 매입
  - 인천 중구 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식, 소유자 (김○성)
- 2015. 5. 14 : 누들플랫폼 부동산(신포동 51-1) 매입
  - 인천 중구 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식, 소유자 (염○옥)
- 2015. 7. 13 : 누들테마거리 조성 실시설계 용역 착수
  - 인천 중구 관광개발팀장 조수준, 주무관 박동근, 용역사 등
- 2015. 9. 12 : 누들테마거리 조성 실시설계 용역 완료
  - 인천 중구 관광개발팀장 조수준, 주무관 박동근, 용역사 등
- 2015. 10. 12 : 누들플랫폼 부동산(신포동 47) 매입
  - 인천 중구 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식, 소유자 (박○자)
- 2015. 11. 30 : 누들테마거리 조성공사 착공
  - 인천 중구 관광개발팀장 조수준, 주무관 박동근, 시공사 등
- 2015. 12 .30 : 누들테마거리 조성공사 공사 동절기 공사 중지
  - 인천 중구 관광개발팀장 조수준, 주무관 박동근, 시공사 등
- 2016. 1. 27 : 누들테마거리 조성공사 공사 재개
  - 인천 중구 관광개발팀장 조수준, 주무관 박동근, 시공사 등
- 2016. 2. 19 ~ 29 : 토지소유자 대상 사업 설명 및 의견 청취
  - 인천 중구 주무관 이철식, 용역사 민○상무, 임○과장
  - 소유자 7명 (신포동 48-1, 48-3, 49, 53, 54-1, 54-2, 55)
- 2016. 4. 15 : 누들테마거리 조성공사 준공
  - 인천 중구 관광개발팀장 조수준, 주무관 박동근, 시공사 등
- 2016. 6. 16 : 도시활력증진지역 개발사업 사업추진 점검 회의
  - (중구) 주무관 이철식
  - (시 도시재생정책관실) 김○환, 김○훈 주무관
- 2016. 8. 1 : 감정평가 실시
  - (감정평가사) 제일감정평가법인, 프라임감정평가법인
- 2016. 8. 17 : 도시활력증진지역 개발사업 현장 점검회의
  - (중구) 주무관 이철식
  - (시 도시재생정책관실) 김○환, 김○훈 주무관
- 2016. 9. 1 : 부동산 매매계약 체결

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- (중구) 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식</li> <li>- (소유자) 강○모 외 1명</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2016. 9. 2 : 보상금(계약금) 지급 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (중구) 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식</li> <li>- (소유자) 강○모 외 1명</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 9. 22 : 도시활력증진지역 개발사업 변경 협의 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (중구) 주무관 이철식, (시) 김○훈 주무관</li> <li>- (국토교통부) 광○종 주무관</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 10. 17 : 도시활력증진지역 개발사업 (아시아누들타운 조성사업) <ul style="list-style-type: none"> <li>계획변경 신청서 제출 (구 → 국토교통부)</li> <li>- (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 10. 24 : 도시활력증진지역 개발사업 변경승인 완료 (국토교통부)</li> <li>○ 2016. 11. 30 : 누들플랫폼 조성사업 기본 및 실시설계 용역 계약의뢰 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인천 중구 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 이규철, 주무관 전용우</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 12. 7 : 보상금(2차-중도금) 지급 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식</li> <li>- (소유자) 강○모 외 1명</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 2. 6 : 누들플랫폼 조성 기본 및 실시설계용역 사업수행능력 <ul style="list-style-type: none"> <li>평가결과 통보</li> <li>- (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 이규철, 주무관 전용우 (사업수행능력평가 참여업체)</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 2. 14 : 누들플랫폼 조성사업 전시 및 공간계획 수립 용역 계약의뢰 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 3. 3 : 누들플랫폼 전시 및 기본계획 수립 용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식</li> <li>- (용역사) (주)팝앤디자인파트너스 신○주 대표</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 3. 7 : 누들플랫폼 기본 및 실시설계 용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식</li> <li>- (용역사) (주)성우엔지니어링 종합건축사사무소 이○원 대표</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 3. 15 : 누들플랫폼 건립부지 등기이전 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식</li> <li>- (소유자) 강○모 외 1명</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 3. 31: 누들플랫폼 조성사업 용역 관련 구청장 보고 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (중구) 구청장, 관광진흥실장 나광호 외 4명</li> </ul> </li> </ul>

- (용역사) (주)팝앤디자인파트너스 신○주 대표  
(주)성우엔지니어링 종합건축사사무소 박○구 이사
- 2017. 4월 ~ 5월 : 실무회의 개최 (7회)
  - (중구) 주무관 이철식, 주무관 전용우
  - (용역사) (주)팝앤디자인파트너스 신○주 대표  
(주)성우엔지니어링 종합건축사사무소 박○구 이사
- 2017. 6. 8 : 아시아누들타운 조성사업 市 현장점검 실시
  - (구) 주무관 이철식 / (시) 주무관 나○원, 김○지
- 2017. 8. 10 : 누들플랫폼 조성사업 정책조정위원회 개최
  - 참석자 : 부구청장 외 6명
  - 결 과 : 조건부 가결 → 1안 (기존 건물 철거 후 신축)
- 2017. 8. 23 : 누들플랫폼 조성사업 기본계획 수립
- 2017. 8. 30 : 도시활력증진지역개발사업 (아시아누들타운 조성사업) 집행점검
  - (구) 관광기획팀장, 주무관 이철식
  - (시) 관광진흥과 관광개발팀 주무관 김○연, 김○지
- 2017. 9. 1 : 중구 도시관리계획(시설:주차장) 변경결정 입안
- 2017. 10. 23 : 중구 공유재산심의회 개최 완료 → 원안 가결
  - (구) 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 이철식
  - (평가위원) 4명
- 2017. 10. 27 : 중구 건축위원회 심의 → 원안 의결
- 2017. 11. 29 : 중구 도시계획위원회 심의 → 원안 가결
  - (구) 관광기획팀장, 주무관 이철식
- 2017. 11. 30 : 시 문화재 현상변경 허가신청서 제출 (구→시)
  - 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 전호용
- 2017. 12. 4 : 도시관리계획(시설:주차장) 변경결정 및 지형도면 고시
- 2017. 12. 4 : 누들플랫폼 철거공사 착공
  - (구) 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 전호용
- 2017. 12. 6 : 누들플랫폼 관련 공영주차장 회의 개최
  - (구) 관광진흥실 주무관 전호용, 교통운수과 주무관 윤자영 외 1
  - (공 단) 중구시설관리공단 주차팀 윤○성
  - (용역사) (주)성우엔지니어링 건축사 이○원, 박○구, 주○갑
- 2017. 12. 22 : 市 문화재위원회 현상변경 심의
- 2018. 2. 1 : 철거공사 완료
  - 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 전호용

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 2. 20 : 누들플랫폼 장애물없는 생활환경(BF) 예비인증 신청 (구 → 한국환경건축연구원)</li> <li>- 관광진흥실장, 관광개발팀, 주무관 전호용</li> <li>○ 2018. 2. 23 : 市 문화재위원회 심의</li> <li>- 관광개발팀장, 주무관 전호용</li> <li>○ 2018. 3. 7 : 건축허가 신청</li> <li>○ 2018. 4. 11 : BF 예비인증 심의</li> <li>○ 2018. 4. 17 : 건축허가 처리(2018-건축과-공공건축물-3)</li> <li>○ 2018. 5. 2 : 설계경제성[VE] 검토 신청(市 건설심사과)</li> <li>- 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 전호용</li> <li>○ 2018. 5. 4 : BF예비인증 교부(인증번호 제2300호, 우수등급)</li> <li>○ 2018. 5. 10 : 설계안정성 검토 신청(한국시설안전공단)</li> <li>- 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 전호용</li> <li>○ 2018. 5. 14 : 설계경제성[VE] 심의</li> <li>- (구)관광개발팀 주무관 전호용</li> <li>- (용역사) (주)성우엔지니어링 박○구, 주○갑</li> <li>○ 2018. 6. 5 : 區 일상감사 완료</li> <li>○ 2018. 6. 11 : 설계용역 준공</li> <li>- 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 전호용</li> <li>○ 2018. 6. 15 : 市 계약심사 완료</li> <li>○ 2018. 6. 18 : 누들플랫폼 전시 및 공간계획 수립 용역 재개</li> <li>- 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식</li> <li>○ 2018. 6. 25 : 아시아누들플랫폼 건립공사 추진계획 수립</li> <li>- 중구청장, 부구청장, 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 전호용</li> <li>○ 2018. 6. 26 : 누들플랫폼 건립공사 및 감리용역 시행</li> <li>- 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 전호용</li> <li>○ 2018. 7. 19 : 누들플랫폼 건립 자문위원회 구성·운영 수립</li> <li>- 구청장, 부구청장, 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식</li> <li>○ 2018. 7. 31 : 누들플랫폼 건립공사 착공</li> <li>- (구) 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 전호용</li> <li>- (공사업체) (주)하나로건설 양○권</li> <li>○ 2018. 9. 14 : 계약심의위원회 심의 요청</li> <li>○ 2018. 9. 28 : 누들장터 일원 주민의견 청취</li> <li>- (구) 관광기획팀장, 주무관 이철식/신지훈</li> <li>- (주민) 신포동 ○○번지 소유자 외 5명</li> </ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 10. 4 : 제2회 계약심의위원회 개최 → 결과 : 원안가결 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (구) 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식/전호용</li> <li>- (심의위원) 위원장 외 5명</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 10. 24 : 누들플랫폼 전시콘텐츠 설계 및 제작설치 시행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구청장, 부구청장, 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 11. 12 : 구매업무 협의(구↔인천지방조달청)</li> <li>○ 2018. 12. 11 : 누들플랫폼 전시콘텐츠 설계 및 제작설치 입찰공고 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 입찰공고기간 : 2018. 12. 11 ~ 2019. 1 23</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 12. 31 : 누들플랫폼 건립공사 동절기공사 중지 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (구) 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 전호용</li> </ul> </li> </ul>
--	--

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 2	담당부서 작성자	관광진흥실 이철식 / 760-6484
정 책 명	1950 인천상륙작전 프로젝트		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>- 1950년 9월 15일 인천상륙작전의 배경이었던 월미도의 역사성과 자원을 콘텐츠로 개발하고 이를 활용하여 신규 관광인프라를 확충하고 환경을 개선함으로써 국내외 관광객 유치 및 지역경제 활성화에 기여</p> <p>○ 추진기간 : 2016. 4월 ~ 2018. 9월</p> <p>○ 총사업비 : 1,240백만원 (국비 620, 시비 310, 구비 310)</p> <p>○ 주요내용</p> <p>- (가칭)자유의길 및 스토리텔링센터 조성</p> <p>- 스토리텔링 개발 및 전시콘텐츠 제작</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>○ 2016. 1. 28 : 2016년 관광특구 활성화사업 계획 제출</p> <p>- 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식</p> <p>○ 2016. 4. 17 : 공모사업 선정결과 통보</p> <p>- 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식</p> <p>○ 2016. 5. 9 : 1950 인천상륙작전 프로젝트 계획 수립</p> <p>- 구청장 김홍섭, 부구청장 박명성, 관광진흥실장 이승선</p> <p>- 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식</p> <p>○ 2016. 7. 27 : 인천상륙작전 역사문화자원조사 용역 착수</p> <p>- (중구) 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식</p> <p>- (용역사) (사)인천개항장연구소 대표 이○태 외 1명</p> <p>○ 2016. 8. 17 : (가칭)자유의길 조성 기본 및 실시설계 용역 착수</p> <p>- (중구) 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식</p> <p>- (용역사) (주)루트 외 1개사 대표 서○혁 외 1명</p> <p>○ 2016. 10. 7 : (가칭)자유의길 조성 기본 및 실시설계 용역 일시정지</p> <p>- (중구) 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식</p> <p>○ 2016. 11. 24 : 인천상륙작전 역사문화자원조사 용역 준공</p> <p>- (중구) 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식</p> <p>- (용역사) (사)인천개항장연구소 대표 이○태 외 1명</p> <p>○ 2017. 2. 21 : 市 월미공원사업소 업무 협의</p> <p>- (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식</p>		



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- (市) 월미공원팀장 박○철, 주무관 오○자</li> <li>○ 2017. 3. 31 : 월미공원 공원조성계획 (변경)결정 용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식</li> <li>- (용역사) (주)삼흥엘앤씨 실장 한○영 외 1명</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 5. 1 ~ 15 : 주민공람 공고 실시 (구보, 구홈페이지)</li> <li>○ 2017. 5. 17 : 市 공원녹지과 공원위원회 심의 일정 및 사업 설명 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (市) 월미공원팀장 박○철</li> <li>- (市) 공원녹지과 공원조성팀 주무관 박○지, 김○성</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 6. 7 : 월미공원 공원조성계획 (변경)결정 입안 신청 (區 → 市 월미공원사업소)</li> <li>○ 2017. 6. 26 : 제69회 市 도시공원위원회 심의 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 심의결과 : 보류</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 7. 31 ~ 8. 4 : 전문가 자문 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 區 : 주무관 이철식, 황유철 팀장 (용역사)</li> <li>- 전문가 : 조○성, 나○훈</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 8. 10 : 월미공원 공원조성계획 (변경)결정 재입안</li> <li>○ 2017. 8. 24 : 제70회 市 도시공원위원회 심의 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 심의결과 : 조건부 가결 → 콘텐츠 확정 전 위원회 별도 보고, 역사적 사실 외 피해 등에 대한 내용 반영, 전문가 및 시민단체 등으로 구성된 자문위원회 구성 추진</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 9. 12 : 제70회 市 도시공원위원회 조치계획 제출 (區→市)</li> <li>○ 2017. 11. 6 : 공원조성계획 변경결정 및 지형도면 고시</li> <li>○ 2017. 11. 6 : 인천상륙작전 스토리텔링 개발 용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 區 : 관광기획팀장, 주무관 이철식</li> <li>- 용역사 : (주)매스씨앤지 2명</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 11. 28 : 가칭)자유의 길 조성 기본 및 실시설계 용역 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 12. 12 : 인천상륙작전 융복합콘텐츠 개발제작 계약의뢰 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식</li> </ul> </li> <li>○ 2017.12. 20 : 인천상륙작전 스토리텔링센터 전시콘텐츠 개발 제작 계약의뢰 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 1. 8 : 가칭)자유의길 조성공사 착공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 강찬욱</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 1. 9 : 가칭)자유의길 조성공사 공사중지 → 동절기 공사중지 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 강찬욱</li> </ul> </li> </ul>
--	---

	<p>○ 2018. 2. 9 : 스토리텔링센터 전시콘텐츠 입찰 참가업체 가격제안서 송부</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식</li> </ul> <p>○ 2018. 2. 21 : 스토리텔링센터 전시콘텐츠 제안서 평가위원회 개최</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 區 : 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식</li> <li>- 평가위원 : 관광, 건축디자인, 역사 등 분야 전문가 ○명</li> <li>- 제 안 사 : 제안서 입찰 참가업체</li> </ul> <p>○ 2018. 2. 22 : 제안서 평가위원회 개최 결과 보고</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식</li> </ul> <p>○ 2018. 2. 27 : 인천상륙작전 융복합콘텐츠 개발제작 용역 착수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 區 : 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식</li> <li>- 용 역 사 : (주)트리플 박○민 대표, 윤○인 담당자</li> </ul> <p>○ 2018. 3. 9 : 자문회의(1차) 개최</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 區 : 주무관 이철식 (담당자)</li> <li>- 용 역 사 : 매쓰씨앤지 오○연 팀장</li> <li>- 자문위원 : 시 역사자료관 강○우, 강○엽 / 인하대학교 임○성/ 시민단체 윤○경, 이○열, 인천발전연구원 김○수</li> </ul> <p>○ 2018. 4. 4 : 스토리텔링센터 전시콘텐츠 개발제작 용역 착수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 區 : 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식</li> <li>- 용 역 사 : (주)모습 천○수 대표, 안○리 실장</li> </ul> <p>○ 2018. 5. 2 : 자문회의(2차) 개최</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 區 : 관광기획팀장, 주무관 이철식</li> <li>- 용 역 사 : 매쓰씨앤지 오○연 팀장, 트리플 박○민 대표, 모습 안○리 실장</li> <li>- 자문위원 : 시 역사자료관 강○우, 강○엽 / 인하대학교 임○성/ 시민단체 윤○경, 이○열, 인천발전연구원 김○수</li> </ul> <p>○ 2018. 6. 1 : 제78회 市 도시공원위원 조건부 이행 결과보고</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 區 : 주무관 이철식</li> </ul> <p>○ 2018. 6. 7 : 융복합콘텐츠 개발제작 용역 일시정지</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식</li> </ul> <p>○ 2018. 6. 26 : 자문회의(3차) 개최</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 區 : 관광기획팀장, 주무관 이철식</li> <li>- 용 역 사 : 매쓰씨앤지 오○연 팀장, 트리플 박○민 대표, 모습 안○리 실장 외 3명</li> <li>- 자문위원 : 시 역사자료관 강○엽, 인천개항장연구소 강○욱, 시민단체 윤○경, 이○열, 인천발전연구원 김○수</li> </ul> <p>○ 2018. 7. 4 : 스토리텔링센터 전시콘텐츠 개발제작 일시정지</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식</li> </ul>
--	--

	<p>○ 2018. 7. 11 : 전시콘텐츠 관련 개별자문위원 의견청취</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 區 : 주무관 이철식</li> <li>- 용역사 : 모습 김○현 과장</li> <li>- 자문위원 : 강○엽, 인천개항장연구소 강○우, 시민단체 이○열</li> </ul> <p>○ 2018. 7. 16 : 가칭)자유의길 조성공사 준공</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 강찬욱</li> </ul> <p>○ 2018. 8. 21 : 자문회의(4차) 개최</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 區 : 관광기획팀장, 주무관 이철식</li> <li>- 용역사 : 트리플 박○민 대표 외 1, 모습 안○리 실장 외 1</li> <li>- 자문위원 : 시 역사자료관 강○엽, 인천개항장연구소 강○우, 시민단체 이○열, 인하대학교 임○성</li> </ul> <p>○ 2018. 9. 3 : 전문가 개별 자문회의 개최 및 의견 청취</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 區 : 주무관 이철식</li> <li>- 용역사 : 모습 김○현 과장</li> <li>- 자문위원 : 인천개항장연구소 강○우, 시민단체 이○열</li> </ul> <p>○ 2018. 9. 18 : 전문가 개별 자문회의 개최 및 의견 청취</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 區 : 주무관 이철식</li> <li>- 용역사 : 모습 김○현 과장</li> <li>- 자문위원 : 인천개항장연구소 강○우, 시민단체 이○열</li> </ul> <p>○ 2018.10. 16 ~ 22 : 자문위원 최종 서면 자문실시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 區 : 주무관 이철식</li> <li>- 용역사 : 모습 김○현 과장</li> <li>- 자문위원 : 시 역사자료관 강○엽, 인천개항장연구소 강○우, 시민단체 윤○경/이○열, 인천발전연구원 김○수, 인하대학교 임○성</li> </ul> <p>○ 2018.12. 8 : 융복합콘텐츠 개발제작 용역 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 區 : 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식</li> <li>- 용역사 : 트리플 박○민 대표</li> </ul> <p>○ 2018.12. 12 : 스토리텔링 및 콘텐츠 개발용역 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 區 : 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식</li> <li>- 용역사 : 매스씨앤지 오○연 팀장</li> </ul> <p>○ 2018.12. 15 : 스토리텔링센터 전시콘텐츠 개발제작 용역 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 區 : 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식</li> <li>- 용역사 : 모습 김○현 과장</li> </ul> <p>○ 2018.12. 17 : 자문위원 현장 점검</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 區 : 관광기획팀장, 주무관 이철식</li> <li>- 자문위원 : 시 역사자료관 강○엽, 인천개항장연구소 강○우,</li> </ul>
--	---

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 3	담당부서 작성자	관광진흥실 이철식 / 760-6484
정 책 명	1883 개항장 관광명소화 사업		
사업개요	<p>○ 사업목적 : 문화체육관광부 2018년 지역특별발전회계「관광자원 개발사업」선정에 따라 근대문화유산과 이야기를 담은 테마거리를 조성하고 관광환경을 정비하여 개항장을 도보형 관광명소로 육성하고 단절된 차이나타운과 신포동을 연결하여 원도심 관광벨트를 구축하고자 함</p> <p>○ 사업기간 : 2018년 ~ 2019년</p> <p>○ 사업위치 : 중구 북성동, 신포동 일원</p> <p>○ 총사업비 : 1,500백만원 (국비 750 / 시비 375 / 구비 375)</p> <p>○ 사업내용 : 최초·최고·유일 스토리텔링 및 야간관광콘텐츠 개발, 근대상징거리 및 개항장 문화쉼터 조성 등</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>○ 2017. 3. 22 : 2018년도 지역발전특별회계 국고보조금 신청 (구→문체부)</p> <p>- 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식</p> <p>○ 2017. 4. 18 : 2018년도 지역발전특별회계 국고보조금 보완자료 신청 (구→시)</p> <p>- 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식</p> <p>○ 2017.12. 14 : 보조금 확정내역 통보 (문체부→구)</p> <p>○ 2018. 4. 24 : 사업계획서 변경 및 제출(구→문체부)</p> <p>○ 2018. 4~5월 : 세부 단위사업 재협의(시, 구, 문체부)</p> <p>- 市 : 관광진흥과 김○지 주무관(담당)</p> <p>- 區 : 관광진흥실 이철식(담당)</p> <p>- 문체부 : 관광개발과 장미순 주무관(담당)</p> <p>○ 2018. 6. 11 : 세부 단위사업 협의</p> <p>- (구) 주무관 이철식</p> <p>- (문체부) 주무관 장미순</p> <p>○ 2018. 6. 25 : 관광자원개발사업 보조금 신청(구→문체부)</p> <p>- 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식</p> <p>○ 2018.10. 24 : 보조금 교부 완료(시→구)</p>		

	<p>○ 2018.11. 16 : 열린 가로전시관 조성 기본·실시설계 용역 착수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (구) 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식</li> <li>- (용역사) 티와이디앤디 이○주 대표</li> </ul> <p>○ 2018.12. 7 : 자문회의 개최</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (구) 관광기획팀장, 주무관 이철식/전호용</li> <li>- (용역사) 티와이디앤디 이○주 대표 외 2명</li> <li>- (자문위원) 시 역사자료관 강○엽, 개항장연구소 강○우, 향토사학자 김○식</li> </ul> <p>○ 2018.12. 12 : 2019년 국비보조금 확정내시 통보(문체부→구)</p> <p>○ 2018.12. 31 : 용역 실무회의 개최</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (구) 관광기획팀장, 주무관 이철식/전호용</li> <li>- (용역사) 티와이디앤디 이○주 대표 외 1명</li> </ul>
--	--

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 4	담당부서 작 성 자	관광진흥실 김용욱 / 760-6842
정 책 명	춤추는 소무의도 조성사업		
사업개요	<p>○ 추진배경 연 10만명이 방문하는 소무의도 해양자원과 유희공간을 활용하여 관광자원으로 개발하고 주민 역량강화를 통해 신규 수익사업을 발굴하여 자생력 있는 관광어촌마을로 조성</p> <p>○ 사업위치 : 인천 중구 소무의로 27 일원 (무의 12통)</p> <p>○ 사업기간 : 2015년 ~ 2019년</p> <p>○ 총사업비 : 2,500백만원 (국비 2,000 / 지방비 500)</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 종합계획 수립 및 지역역량강화교육, 콘텐츠(스토리)·브랜드 개발</li> <li>- 건어물가공판매장, 마을경제센터(관광안내소, 거리환경개선 등) 조성</li> <li>- 민박개선사업, 소무의도 관광 원스톱 안내 서비스 제공</li> <li>- 마을문화센터 조성, 관광안내체계 구축 등</li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<p>○ 2015. 2. 27 : 춤추는 소무의도 조성사업 종합계획 수립 용역 착수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식</li> <li>- 용역사(인천발전연구원) 심진범 박사</li> </ul> <p>○ 2015. 4. 25 : 관광객 설문조사 및 주민설명회 개최</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민설명회 : 주민 22명, 설문조사 : 관광객 198명</li> </ul> <p>○ 2015. 5. 8 : 용역 추진사항 보고 및 협의</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 이승선, 주무관 이철식, 심진범 박사 외 2명</li> </ul> <p>○ 2015. 5. 12 : 사업 현장방문 및 주민의견 청취</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실 주무관 이철식, 용역사 심진범 박사 외 1명</li> <li>- 주민 2명 (무의 12통장, 소무의번영회 회장)</li> </ul> <p>○ 2015. 7. 7 : 추진보고회 개최</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식</li> <li>- 용역사 심진범 박사 외 1명</li> </ul> <p>○ 2015. 10. 26 : 지역역량강화 및 컨설팅사업 착수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식, 용역사(국토정보기술단) 임태근 박사 외 1명</li> </ul> <p>○ 2015. 11. 24 : 가칭)소무의 발전협의회 회의 개최</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실 주무관 이철식, 전문가(인천발전연구원 심진범</li> </ul>		

	<p>박사, 인천마을공동체 지원센터 이혜경 센터장, 인천관광공사 신영섭 차장), 주민(번영회장 및 총무, 12통장, 부녀회장)</p> <p>○ 2015. 12. 15 : 국내선진지 견학 실시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 무의12통장, 소무의번영회장 외 주민 25명</li> <li>- 용역사(국토정보기술단) 임태근 박사 외 1명</li> </ul> <p>○ 2015. 12. 23 : 콘텐츠 및 브랜드개발사업 착수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식</li> <li>- 용역사(매스C&amp;G) 이희곤 외 1명</li> </ul> <p>○ 2015. 12. 24 : 춤추는 소무의도 조성사업 종합계획 수립 용역 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식</li> <li>- 용역사(인천발전연구원) 심진범 박사</li> </ul> <p>○ 2016. 2. 15 : 춤추는 소무의도 조성사업 업무 주무관 변경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 조영세</li> </ul> <p>○ 2016. 4. 22 : 춤추는 소무의도 조성사업 추진을 위한 회의 개최</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광진흥실 주무관 조영세, 인천발전연구원 심진범 박사, 용역사(매스C&amp;G, 국토정보기술단) 3명</li> </ul> <p>○ 2016. 9. 5 : 춤추는 소무의도 조성사업 업무 주무관 변경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 이성방, 주무관 조영세</li> </ul> <p>○ 2016. 10. 4 : 춤추는 소무의도 조성사업 업무 주무관 변경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 조영세</li> </ul> <p>○ 2016. 12. 8 ~ 9 : 국내선진지 견학 실시 (1박2일)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영어조합법인 대표 외 지역주민 20명, 용역사 1명</li> </ul> <p>○ 2016. 12. 18 : 소무의도 영어조합법인 설립</p> <p>○ 2016. 12. 27 : 지역역량강화사업 용역 준공</p> <p>○ 2016. 12. 28 : 콘텐츠 및 브랜드 개발용역 준공</p> <p>○ 2017. 2. 28 : 춤추는 소무의도 조성사업 업무 주무관 변경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 오윤필</li> </ul> <p>○ 2017. 6. 1 : 바다시장 운영 (소무의도 브랜드화 쇼핑백 등 제작)</p> <p>○ 2017. 10. 16 : 춤추는 소무의도 조성사업 업무 주무관 변경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 심규홍, 주무관 이광성</li> </ul> <p>○ 2017. 10. 16 : 건어물가공판매시설 리모델링 실시설계 용역 착수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 심규홍, 주무관 이광성</li> <li>- 용역사 : (주)김종합건축사사무소 (감독관 주무관 전홍용)</li> </ul> <p>○ 2017. 11. 23 : 건어물가공판매시설 리모델링 주민 요구사항 수립</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주무관 전홍용, 주무관 이광성, 주민 (영어조합법인 대표 및 12통장)</li> </ul> <p>○ 2017. 12. 13 : 소무의도 관광홍보 물품 제작 (쇼핑백, 손수건 등)</p> <p>○ 2017. 12. 22 : 마을경제센터 환경조성을 위한 실시설계 용역시행</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 심규홍, 주무관 이광성</li> <li>- 용역사 : (주)성도건축사사무소 (감독관 주무관 박경미)</li> </ul>
○ 2018. 1. 4 :	소무의도 홍보 리플릿 제작시행
○ 2018. 1. 30 :	소무의도 둘레길 투어 홍보엽서 제작시행
○ 2018. 2. 12 :	소무의도 박람회 홍보용 물품(그림 등)제작시행
○ 2018. 2. 15 :	소무의도 건어물가공판매시설 리모델링 설계용역 준공
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 심규홍, 주무관 이광성</li> <li>- 용역사 : (주)김중합건축사사무소 (감독관 주무관 전호용)</li> </ul>
○ 2018. 2. 25 :	마을경제센터 환경조성을 위한 실시설계용역 준공
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 심규홍, 주무관 이광성</li> <li>- 용역사 : (주)성도건축사사무소 (감독관 주무관 박경미)</li> </ul>
○ 2018. 2. 26 :	소무의도 관광지점 무인계수시스템 설치 시행
○ 2018. 3. 26 :	마을경제센터 조성 무허가건물 철거 및 폐기물 처리 용역 시행
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 심규홍, 주무관 이광성</li> <li>- 용역사 : (주)인성환경 (감독관 주무관 이광성)</li> </ul>
○ 2018. 4. 5 :	건어물가공저장시설 리모델링 공사 착공
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 심규홍, 주무관 이광성</li> <li>- 도급자 : (주)해인건설 (감독관 주무관 전호용)</li> </ul>
○ 2018. 4. 27 :	마을경제센터 환경조성공사 추진 계획 수립
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 심규홍, 주무관 이광성</li> </ul>
○ 2018. 5. 11 :	춤추는 소무의도 조성사업 업무 팀장 변경
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 김상중, 주무관 이광성</li> </ul>
○ 2018. 5. 21 :	소무의도 관광안내체계 구축 실시설계 용역 시행
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 김상중, 주무관 이광성</li> <li>- 용역사 : (주)한승엔지니어링 (감독관 주무관 강찬욱)</li> </ul>
○ 2018. 6. 18 :	마을경제센터 환경조성 공사 계약의뢰
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 김상중, 관광개발팀장 김종달, 주무관 전호용</li> </ul>
○ 2018. 7. 2 :	건어물가공저장시설 리모델링 공사 준공
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 김상중, 주무관 이광성</li> <li>- 도급자 : (주)해인건설 (감독관 주무관 전호용)</li> </ul>
○ 2018. 7. 17 :	마을경제센터 환경조성 공사(전기분야) 착공
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 김상중, 관광개발팀장 김종달, 주무관 전호용</li> <li>- 도급자 : 주식회사 대광이앤지 (감독관 주무관 박성현)</li> </ul>



- 2018. 8. 10 : 마을경제센터 환경조성 공사(시설분야) 착공
  - 중구 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 김종달, 주무관 이광성
  - 도급자 : 주식회사 동부건설(감독관 주무관 전호용)
- 2018. 8. 19 : 소무의도 관광안내체계 구축 실시설계 용역 준공
  - 중구 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 김종달, 주무관 이광성
  - 용역사 : (주)한승엔지니어링(감독관 주무관 강찬욱)
- 2018. 8. 19 : 소무의도 관광안내체계 구축 실시설계(전기분야) 용역 준공
  - 중구 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 김종달, 주무관 이광성
  - 용역사 : (주)이룸이앤씨 (감독관 주무관 박성현)
- 2018. 8. 21 : 마을경제센터 환경조성 공사 (전기분야) 경관조명 협의
  - 주무관 이광성, 주무관 박성현, 주민(영어조합법인 대표 및 어촌계장)
- 2018. 8. 30 : 춤추는 소무의도 조성사업 업무 주무관 변경
  - 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 김선금, 주무관 김용욱
- 2018. 9. 12 : 마을경제센터 환경조성 공사 (전기분야) 경관조명 주민의견 수렴
  - 주무관 김용욱, 주무관 박성현, 영어조합법인 대표
- 2018. 10. 2 : 관광안내체계 구축 환경개선 공사를 위한 주민 의견 수렴
  - 중구 영종용유관광팀장 김선금, 주무관 김용욱, 주무관 강찬욱, 주민(영어조합법인 대표 및 어촌계장)
- 2018. 10. 8 : 마을경제센터 환경조성 공사(시설분야) 준공
  - 중구 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 김종달, 주무관 김용욱
  - 도급자 : 주식회사 동부건설(감독관 주무관 전호용)
- 2018. 10. 29 : 마을경제센터 환경조성 공사(전기분야) 준공
  - 중구 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 김종달, 주무관 김용욱
  - 도급자 : 주식회사 대광이엔지(감독관 주무관 박성현)
- 2018. 11. 6 : ‘톡톡(talk talk)’ 주민소통 추진계획(안) 수립
  - 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 김선금
- 2018. 11. 6 : 관광안내체계 구축 환경개선 공사에 대한 마을 주민 대표 의견 청취
  - 중구 영종용유관광팀장 김선금, 주무관 김용욱, 주무관 강찬욱, 주민(영어조합법인 대표, 무의12통장, 어촌계장)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 11. 16 : 마을경제센터 내 관광안내소 설치를 위한 市 관내 관광안내소 현장 확인 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 영종용유관광팀장 김선금, 주무관 김용욱</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 11. 17 : 마을경제센터 내 관광안내소 설치에 대한 기본사항 안내 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 영종용유관광팀장 김선금, 주무관 김용욱, 영어조합법인 대표</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 11. 28 : 마을경제센터 내 관광안내소 설치 및 운영 방안 논의 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 영종용유관광팀장 김선금, 주무관 김용욱, 영어조합법인 대표</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 12. 26 : 관광안내체계 구축(관광명소화) 환경개선 공사 (시설분야) 착공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 김종달, 주무관 김용욱</li> <li>- 도급자 : 주식회사 삼지조경산업(감독관 주무관 강찬욱)</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 12. 26 : 관광안내체계 구축(관광명소화) 환경개선 공사 (전기분야) 착공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 김종달, 주무관 김용욱</li> <li>- 도급자 : 태창전기소방건설(감독관 주무관 박성현)</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 12. 27 : 소무의도 관광안내 홍보 리플릿 제작</li> </ul>
--	---

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 5	담당부서 작성자	총무과 김현옥 / 760-7162
정 책 명	연안동 행정복지센터 신축		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>- 문화복지 시설이 전무한 주민에게 연안동 행정복지센터를 신축 하여 대 주민 행정서비스 향상 및 주민편의를 도모하고자 함</p> <p>○ 추진기간 : 2017. 1월 ~ 2019. 12월</p> <p>○ 총사업비 : 6,423백만원(국비 400/ 구비 6,023)</p> <p>○ 주요내용</p> <p>- 동행정복지센터 신축</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ '16. 10. 25. : 연안동주민센터 신축 기본계획 수립</p> <p>- 구청장 김홍섭, 부구청장 박명성, 총무국장 심재영, 총무과장 한상원, 행정여론팀장 김세원, 주무관 한형정</p> <p>○ '17. 9. 15. : 연안동주민센터 신축공사 설계공모작 결정</p> <p>- 구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 총무국장 심재영, 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근</p> <p>○ '17. 9. 25. : 연안동주민센터 기본 및 실시설계 용역 시행</p> <p>- 구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 총무국장 심재영, 총무과장 한영대, 행정여론팀장 김세원, 주무관 강명원 주무관 김종근</p> <p>○ '18. 1. 22. ~ 6. 19. : 행정절차 이행을 위한 용역 중지</p> <p>- 도시관리국장 권순철, 건축과장 임제락, 공공시설담당 김상규, 주무관 김종근</p> <p>○ '18. 6. 20 ~ 6. 28. : 기본 및 실시설계 용역 재개 및 준공</p> <p>- 건축과장 임제락, 공공시설담당 김상규, 주무관 김종근</p>		

	<p>○ ‘18. 3. 21. : 연안동주민센터 철거공사 및 폐기물처리용역 시행</p> <p>- 부구청장 정창래, 도시관리국장 권순철, 총무국장 심재영, 총무과장 한영대, 건축과장 임제락, 공공시설담당 김상규, 주무관 김종근</p> <p>○ ‘18. 6. 1. : 연안동주민센터 철거공사 폐기물처리용역 변경계약</p> <p>- 건축과장 임제락, 공공시설담당 김상규, 주무관 김종근</p> <p>○ ‘18. 6. 19. : 연안동주민센터 철거공사 준공</p> <p>- 건축과장 임제락, 공공시설담당 김상규, 주무관 김종근</p> <p>○ ‘18. 8. 20. : 연안동행정복지센터 신축공사 착공신고</p> <p>- 건축과장 임제락, 공공시설담당 김상규, 주무관 김종근</p> <p>○ ‘18. 10. 15. : BF(장애인 없는 생활환경) 본인증 용역 시행</p> <p>- 총무과장 김용수, 행정여론담당 김세원, 주무관 김현옥</p> <p>○ ‘19. 1. 2. : 공사 중지(동절기 공사 중지)</p> <p>- 건축과장 이충관, 공공시설담당 김상규, 주무관 김종근</p>
--	---

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 6	담당부서 작성자	주민생활지원국 / 주민복지과 최옥인 / 760-7325
정 책 명	넙디 경로당 건립		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>- 운서동 37, 40, 41통은 연립주택, 빌라 등 주택지가 계속 형성되고 있는 지역으로 노인 인구는 지속적으로 증가하고 있으나 여가문화를 즐기고 지역사회와 소통할 수 있는 공간의 부재로 경로당 건립을 지속적으로 건의해 왔음</p> <p>○ 추진기간 : 2015. 4월 ~ 2018. 10월</p> <p>○ 총사업비 : 933백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <p>- 위 치 : 운서동 2891-12</p> <p>- 사업규모 : 지상2층, 연면적 333.1㎡</p> <p>- 사업비 확보액 : 933백만원</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>○ 2015. 4. 7 : 운서37통 경로당 건립 기본계획</p> <p>- 주민복지과장 손영식, 노인복지팀장 박종혁</p> <p>○ 2015. 9월 : 넙디경로당 특별조정교부금 확보</p> <p>- 기획감사실장 우원균, 예산팀장 김동철, 기획감사실 주무관 이재경 주민복지과장 이호준, 노인복지팀장 박종혁, 노인복지팀 주무관 차원준</p> <p>○ 2016. 3. 4 : 넙디경로당 건립계획(변경)</p> <p>- 주민복지과장 원문희, 노인복지팀장 박종혁, 주무관 김연서</p> <p>○ 2016. 4. 18 : 넙디경로당 운서지구 지구단위계획 결정(변경)용역</p> <p>- 주민복지과장 원문희, 노인복지팀장 박종혁, 주무관 김연서</p> <p>○ 2016. 6. 2 : 도시관리계획 결정(변경) 입안 신청서 제출</p> <p>- 주민복지과장 원문희, 노인복지팀장 박종혁, 주무관 김연서</p> <p>○ 2016. 9. 12 : 운서지구 지구단위계획 변경 고시</p> <p>- 주민복지과장 선수경, 노인복지팀장 박종혁, 주무관 김점숙</p> <p>○ 2016. 11. 8 : 기본 및 실시 설계용역 시행</p> <p>- 주민복지과장 선수경, 주무관 김점숙</p> <p>○ 2016. 12. 16 : 기본 및 실시 설계용역 일시 중지</p> <p>- 주민복지과장 선수경, 주무관 김점숙</p>		

<p>추진경과 및 사업관련자</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2016. 12. 26 : 넓디경로당 건립 변경계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 선수경, 주무관 김점숙</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 2. 23 : 공유재산 심의 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 3. 29 : 공유재산 관리계획 심의(구의회) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 3월 : 1회 추경예산 부족사업비 확보 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 4. 5 : 기본 및 실시 설계용역 재개 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 6. 12 : 건축허가 협의 신청 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 6. 12 : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 8. 30 : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 9. 22 : 건축허가 보완에 따른 재신청 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 9. 27 : 건축허가 승인 (경제자유구역청) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 10. 20 : 일상감사 및 계약심사 완료 (區) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 11. 6 : 기본 및 실시설계 용역 재개 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 11. 8 : 기본 및 실시설계 용역 준공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 11. 24 : 공사 감독 및 추진 협조공문 발송 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 12. 20 : 공사 착공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 박경미</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 1. 6 : 동절기 공사 중지 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 박경미</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 2. 26 : 공사 재개 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 박경미</li> </ul> </li> </ul>
-------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 4. 9 : 장애물 없는 생활환경 본인증(BF) 용역 시행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 박경미</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 6. 21 : 설계변경 및 관급자재 변경 시행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 박경미</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 10. 16 : 공사 준공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축과장 이충관, 공공시설팀장 김상규, 주무관 정황일</li> </ul> </li> </ul>
--	--

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 7	담당부서 작성자	주민생활지원국 / 주민복지과 최옥인 / 760-7325
정 책 명	동화마을 경로당 건립		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 송월동 동화마을에는 노인인구는 많으나 노인여가복지시설이 없어 어르신들이 건강하게 여가를 즐길 수 있는 공간을 조성하여 노인복지 환경을 증진시키고자 함.</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2016. 3월 ~ 2019. 10월</li> <li>○ 총사업비 : 951백만원</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 송월동3가 11-45</li> <li>- 사업규모 : 지상2층, 연면적 330㎡</li> <li>- 사업비 확보액 : 951백만원</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2016. 3. 14 : 송월동 동화마을 경로당 건립 기본계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 원문희, 노인복지팀장 박종혁, 주무관 김연서</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 7. 18 : 도시계획시설 변경 용역 시행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 노인복지팀장 박종혁, 주무관 김연서</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 1. 12 : 도시계획심의위원회 심의 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 2. 6 : 도시계획시설 결정(변경) 고시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 2. 23 : 공유재산 심의 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 3. 5 : 건립계획 변경 수립(규모 : 1층 → 2층) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 6월 : 市 특별조정교부금 신청 (927,805천원) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 11. 1 : 市 특별조정교부금 확보 (474,000천원) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 12월 : 4회 추경 설계용역비 확보 (48,900천원) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</li> </ul> </li> </ul>		



- 2018. 1. 2 : 설계용역 및 공사추진 협조공문 발송
  - 주민복지과장 박미옥, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인
- 2018. 2. 7 : 설계용역 시행
  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 박경미
- 2018. 3월 : 부족사업비 확보(408,500천원)
  - 주민복지과장 박미옥, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인
- 2018. 4. 9 : 면적 및 예산증가에 따른 공유재산 재심의
  - 주민복지과장 박미옥, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인
- 2018. 5. 8 : 기본 및 실시설계용역 중지 (건축허가 및 BF 준비)
  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 박경미
- 2018. 7. 6 : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청
  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 박경미
- 2018. 10월~12월 : BF 예비인증 보완에 따른 설계변경
  - 건축과장 이충관, 공공시설팀장 김상규, 주무관 정황일

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 8	담당부서 작성자	주민생활지원국 / 주민복지과 최옥인 / 760-7325
정 책 명	경로당 공기청정기 지원		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>- 고농도 미세먼지의 발생기간이 증가하여 미세먼지 취약계층의 보호대책이 시급한 실정으로 어르신이 장시간 체류하는 경로당에 실내공기질 개선을 위한 공기청정기를 보급함</p> <p>○ 추진기간 : 2018. 1월 ~ 2020. 12월</p> <p>○ 총사업비 : 89백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <p>- 대 상 : 경로당 78개소 (2018년 신설예정 2개소 포함)</p> <p>- 설치대수 : 111대 (15평형 97대, 27평형 14대)</p> <p>- 집행방법 : 렌탈방식으로 3년 총액계약 후 월별 사용료 집행</p> <p>- 사업비 확보액 : 50백만원 (시비100%)</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>○ 2017. 9. 27 : 경로당 공기청정기 지원 시비보조금 교부</p> <p>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</p> <p>○ 2017. 10. 23 : 경로당 공기청정기 지원사업 수요조사 (區→洞)</p> <p>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</p> <p>○ 2017. 11. 1 : 경로당 공기청정기 지원계획(안) 수립</p> <p>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</p> <p>○ 2017. 11. 8 : 일상감사 통보 (기획감사실 → 주민복지과)</p> <p>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</p> <p>○ 2017. 11. 16 : 계약심사 통보 (市 감사관 → 주민복지과)</p> <p>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</p> <p>○ 2017. 11. 23 : 경로당 공기청정기 임차 및 유지관리 용역시행</p> <p>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</p> <p>○ 2018. 1. 10 : 공기청정기(107대) 보급 (신설개소 4대 향후보급)</p> <p>- 주민복지과장 박미옥, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</p> <p>○ 2018. 2월~8월 : 1~7월분 공기청정기 임차 및 관리용역비 지급</p> <p>- 주민복지과장 박미옥, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</p> <p>○ 2018. 9월~12월 : 8~12월분 공기청정기 임차 및 관리용역비 지급</p> <p>- 주민복지과장 박미옥, 노인복지팀장 김도경, 주무관 최옥인</p>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 9	담당부서 작성자	주민생활지원국 / 경제정책과 윤병호 / 760-6953
정 책 명	사회적기업 일자리창출사업		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사회적가치를 실현하는 사회적기업에 최저임금 수준의 인건비 및 사업주부담의 사회보험료, 전문인력 고용에 따른 일정부분의 임금을 지원함으로써 취약계층 고용 증대 및 일자리 창출에 기여함</li> </ul> <p>○ 추진기간 : 2017. 4. 27 ~ 현재</p> <p>○ 총사업비 : 413백만원 (국비 310 / 시비 51 / 구비 51)</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사회적기업 일자리창출사업 지원 공모 및 지원금 지급</li> <li>- 지원내용 : 최저인건비 및 사업주부담 4대보험료의 일부</li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2017. 4. 27 : 2018년도 사회적기업육성 지역발전특별회계 예산신청</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경제정책과장 박성근, 검토자 송민주, 주무관 김희준</li> </ul> <p>○ 2017. 9. 10 : 2018년도 사회적기업 재정지원사업 보조금 가내시 통지</p> <p>○ 2018. 1. 26 : 2018년 사회적기업 육성·지원 계획 수립</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 주민생활지원국장 한상원</li> <li>- 상권특화팀장 박종화, 지역공동체팀장 박남공, 주무관 송민주</li> </ul> <p>○ 2018. 2. 19 : 2018년도 인천광역시 (예비)사회적기업 일자리창출사업 신청 공고</p> <p>○ 2018. 2. 23 : 2018년 1월 사회적기업 전문인력지원사업 지원금 지급</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역공동체팀장 박남공, 재무과 계약팀장 정영미</li> <li>- 주무관 홍지효</li> </ul> <p>○ 2018. 2. 26 : 2018년 1월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민생활지원국장 한상원, 재무과장 나종배, 경제정책과장 채진규</li> <li>- 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효</li> </ul> <p>○ 2018. 3. 12 : 2018년도 1/4분기 사회적기업 지도·점검 계획(案)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경제정책과장 채진규, 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 3. 26 : 2018년 2월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민생활지원국장 한상원, 재무과장 나종배, 경제정책과장 채진규</li> <li>- 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 3. 26 : 2018년 2월 사회적기업 전문인력지원 지원금 지급 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경제정책과장 채진규, 재무과 계약팀장 정영미, 지역공동체팀장 박남공</li> <li>- 주무관 홍지효</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 4. 3 : 2018년도 1/4분기 사회적기업 지도·점검 결과보고 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경제정책과장 채진규, 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 4. 30 : 2018년 3월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민생활지원국장 한상원, 재무과장 나종배, 경제정책과장 채진규</li> <li>- 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 4. 30 : 2018년 3월 사회적기업 전문인력지원 지원금 지급 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경제정책과장 채진규, 재무과 계약팀장 정영미, 지역공동체팀장 박남공</li> <li>- 주무관 홍지효</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 5. 24 : 2018년 4월 사회적기업 전문인력지원 지원금 지급 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경제정책과장 채진규, 재무과 계약팀장 정영미, 지역공동체팀장 박남공</li> <li>- 주무관 홍지효</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 5. 25 : 2018년 4월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민생활지원국장 한상원, 재무과장 나종배, 경제정책과장 채진규</li> <li>- 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 5. 31 : 2018년도 사회적기업 주민설명회 결과보고 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경제정책과장 채진규, 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 6. 21 : 2018년 5월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민생활지원국장 한상원, 재무과장 나종배, 경제정책과장 채진규</li> <li>- 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 6. 21 : 2018년 5월 사회적기업 전문인력지원 지원금 지급 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경제정책과장 채진규, 재무과 계약팀장 정영미, 지역공동체팀장 박남공</li> <li>- 주무관 홍지효</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 6. 21 : 2018년도 2차 인천광역시 (예비)사회적기업 일자리창출 사업 신청 공고</li> <li>○ 2018. 6. 22 : 2018년도 상반기 사회적기업 합동점검 결과보고 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경제정책과장 채진규, 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 7. 24 : 2018년 6월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민생활지원국장 한상원, 재무과장 나종배, 경제정책과장 채진규</li> <li>- 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효</li> </ul> </li> </ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 7. 24 : 2018년 6월 사회적기업 전문인력지원 지원금 지급 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경제정책과장 채진규, 재무과 계약팀장 정영미, 지역공동체팀장 박남공</li> <li>- 주무관 홍지효</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 8. 20 : 2018년 7월 사회적기업 전문인력지원 지원금 지급 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경제정책과장 채진규, 재무과 계약팀장 정영미, 지역공동체팀장 박남공</li> <li>- 주무관 홍지효</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 8. 23 : 2018년 7월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민생활지원국장 한상원, 재무과장 김기웅, 경제정책과장 채진규</li> <li>- 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 8. 23 : 2018년 7월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민생활지원국장 한상원, 재무과장 김기웅, 경제정책과장 채진규</li> <li>- 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 9. 16 : 2018년도 3/4분기 (예비)사회적기업 및 마을기업 지도·점검 계획(안) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경제정책과장 채진규, 지역공동체팀장 박남공, 주무관 윤병호</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 9. 21 : 2018년도 3차 인천광역시 (예비)사회적기업 일자리창출사업 신청 공고</li> <li>○ 2018. 9. 28 : 2018년 8월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민생활지원국장 한상원, 재무과장 김기웅, 경제정책과장 채진규</li> <li>- 지역공동체팀장 박남공, 주무관 윤병호</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 9. 28 : 2018년 8월 사회적기업 전문인력지원 지원금 지급 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경제정책과장 채진규, 재무과 계약팀장 정영미, 지역공동체팀장 박남공</li> <li>- 주무관 윤병호</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 10. 29 : 2018년도 3/4분기 사회적기업 지도·점검 결과보고 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경제정책과장 채진규, 지역공동체팀장 박남공, 주무관 윤병호</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 10. 31 : 2018년 9월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민생활지원국장 한상원, 재무과장 김기웅, 경제정책과장 채진규</li> <li>- 지역공동체팀장 박남공, 주무관 윤병호</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 10. 31 : 2018년 9월 사회적기업 전문인력지원 지원금 지급 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경제정책과장 채진규, 재무과 계약팀장 정영미, 지역공동체팀장 박남공</li> <li>- 주무관 윤병호</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 11. 12 : 사회적기업 발굴 및 육성을 위한 2차 중구 주민설명회 개최계획(안) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경제정책과장 채진규, 지역공동체팀장 박남공, 주무관 최문정</li> </ul> </li> </ul>
--	--

	<p>○ 2018. 11. 21 : 사회적기업 발굴 및 육성을 위한 2차 중구 주민 설명회 개최 결과보고</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경제정책과장 채진규, 지역공동체팀장 박남공, 주무관 최문정</li> </ul> <p>○ 2018. 11. 28 : 2018년 10월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민생활지원국장 한상원, 재무과장 김기웅, 경제정책과장 채진규</li> <li>- 지역공동체팀장 박남공, 주무관 윤병호</li> </ul> <p>○ 2018. 11. 28 : 2018년 10월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경제정책과장 채진규, 재무과 계약팀장 정영미, 지역공동체팀장 박남공</li> <li>- 주무관 윤병호</li> </ul> <p>○ 2018. 12. 4 : (예비)사회적기업 합동점검 결과보고</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경제정책과장 채진규, 지역공동체팀장 박남공, 주무관 윤병호</li> </ul> <p>○ 2018. 12. 26 : 2018년 11~12월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민생활지원국장 한상원, 재무과장 김기웅, 경제정책과장 채진규</li> <li>- 지역공동체팀장 박남공, 주무관 윤병호</li> </ul> <p>○ 2018. 12. 26 : 2018년 11~12월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경제정책과장 채진규, 재무과 계약팀장 정영미, 지역공동체팀장 박남공</li> <li>- 주무관 윤병호</li> </ul>
--	---

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 10	담당부서 작성자	주민생활지원국 / 일자리정책과 이해인 / 760-7293
정 책 명	공공일자리나눔사업		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 근로의사가 있는 주민에게 한시적인 공공일자리를 제공하여 실업문제를 해소하고 저소득 취약계층의 자생력을 강화하여 실업문제 해소 및 지역 경제 활성화에 기여</li> </ul> <p>○ 추진기간 : 2018. 2월 ~ 2018. 12월</p> <p>○ 총사업비 : 704백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 저소득주민 소득증대사업</li> <li>- 청년일자리사업, 일자리센터 운영</li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2017. 11. 21 : 2018년 공공일자리나눔사업 종합지침 추진계획 수립</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 주민생활지원국장 한상원, 경제정책과장 박성근, 일자리지원담당 이영란</li> </ul> <p>○ 2017. 11. 22 : 2018년 1단계 공공일자리나눔사업 추진계획 수립</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민생활지원국장 한상원, 경제정책과장 박성근, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경</li> </ul> <p>○ 2017. 11. 23 : 2018년 1단계 공공일자리나눔사업 수요조사 실시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경제정책과장 박성근, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경</li> </ul> <p>○ 2017. 11. 23 : 2018년 1단계 공공일자리나눔사업 참여자 모집 공고</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경제정책과장 박성근, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경</li> </ul> <p>○ 2018. 1. 25 : 2018년 1단계 공공일자리나눔사업 참여자 선발심의 계획 및 심의(안) 수립</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부구청장 정창래, 주민생활지원국장 한상원, 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경</li> </ul> <p>○ 2018. 1. 26 : 인천광역시 중구 공공일자리나눔사업심의위원회 서면심의 의뢰</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경</li> </ul> <p>○ 2018. 1. 29 : 2018년 1단계 공공일자리나눔사업 배치계획(안) 수립</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 1. 29 : 2018년 1단계 공공일자리나눔미사업 선발자 배치 안내 (경제정책과 → 28개 사업부서 통보)</li> <li>- 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경</li> <li>○ 2018. 2. 3 : 2018년 1단계 공공일자리나눔미사업 사업장 성립신고</li> <li>- 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경</li> <li>○ 2018. 2. 3 : 2018년 1단계 공공일자리나눔미사업 참여자 안전·보건 교육 실시 안내 (경제정책과 → 28개 사업부서 통보)</li> <li>- 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경</li> <li>○ 2018. 2. 6 : 2018년 1단계 공공일자리나눔미사업 참여자 4대 보험 자격취득 신고</li> <li>- 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경</li> <li>○ 2018. 2. 12 : 2018년 1단계 공공일자리나눔미사업 참여자 건강 검진 신청서 제출 (경제정책과 → 국민건강보험공단 인천중부지사)</li> <li>- 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경</li> <li>○ 2018. 2. 19 : 2018년 1단계 공공일자리나눔미사업 참여자 건강 검진 의뢰 (경제정책과 → 한국건강관리협회 인천광역시지부)</li> <li>- 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경</li> <li>○ 2018. 2. 19 : 2018년 1단계 공공일자리나눔미사업 참여자 건강검진 실시 안내(경제정책과 → 28개 사업부서 통보)</li> <li>- 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경</li> <li>○ 2018. 2. 22 : 2018년 1단계 공공일자리나눔미사업 물품구입 계약의뢰 (경제정책과 → 재무과)</li> <li>- 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경</li> <li>○ 2018. 2. 27 : 물품 계약체결 통보(2018년 1단계 공공일자리나눔미 물품구입)</li> <li>- 재무과장 나종배, 계약담당 정영미, 주무관 김지연</li> <li>○ 2018. 5. 25 : 2018년 1단계 공공일자리나눔미사업 자체점검계획</li> <li>- 경제정책과장 채진규, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경</li> <li>○ 2018. 5. 25 : 2018년 2단계 공공일자리나눔미사업 수요조사 실시</li> <li>- 경제정책과장 채진규, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경</li> <li>○ 2018. 5. 28 : 2018년 1단계 공공일자리나눔미사업 참여자 모집 공고</li> <li>- 경제정책과장 채진규, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경</li> <li>○ 2018. 6. 29 : 2018년 1단계 공공일자리나눔미사업 자체점검결과 보고</li> <li>- 경제정책과장 채진규, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경</li> </ul>
--	---



	<p>○ 2018. 7. 25 : 2018년 2단계 공공일자리나눔미 참여자 선발 심의계획 및 심의(안) 수립</p> <p>- 부구청장 정창래, 주민생활지원국장 한상원, 일자리정책과장 한영대, 공공일자리담당 이종오, 주무관 송미정</p> <p>○ 2018. 7. 26 : 인천광역시 중구 공공일자리나눔미 심의위원회 심의 의뢰</p> <p>- 일자리정책과장 한영대, 공공일자리담당 이종오, 주무관 송미정</p> <p>○ 2018. 7. 27 : 2018년 2단계 공공일자리나눔미사업 배치계획(안) 수립</p> <p>- 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 송미정</p> <p>○ 2018. 7. 27 : 2018년 2단계 공공일자리나눔미사업 선발자 배치 안내 (일자리정책과 → 30개 사업부서 통보)</p> <p>- 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 송미정</p> <p>○ 2018. 8. 3 : 2018년 2단계 공공일자리나눔미사업 사업장 성립신고</p> <p>- 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 송미정</p> <p>○ 2018. 8. 8 : 2018년 2단계 공공일자리나눔미사업 참여자 4대보험 자격취득 신고</p> <p>- 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 송미정</p> <p>○ 2018. 8. 9 : 2019년 1단계 공공일자리나눔미사업 수요조사 실시</p> <p>- 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 정용환</p> <p>○ 2018. 8. 10 : 2018년 2단계 공공일자리나눔미사업 참여자 건강 검진 신청서 제출 (일자리정책과 → 국민건강보험공단 인천중부지사)</p> <p>- 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 송미정</p> <p>○ 2018. 8. 10 : 2018년 하반기 재정지원일자리사업 참여자 안전·보건 및 소요교육 실시 안내(일자리정책과 → 30개 사업부서 통보)</p> <p>- 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 송미정</p> <p>○ 2018. 8. 16 : 2018년 하반기 재정지원일자리사업 참여자 건강 검진 의뢰 (일자리정책과 → 한국건강관리협회 인천광역시지부)</p> <p>- 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 송미정</p> <p>○ 2018. 8. 16 : 2018년 2단계 공공일자리나눔미사업 참여자 건강검진 실시 안내 (일자리정책과 → 25개 사업부서 통보)</p> <p>- 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 송미정</p> <p>○ 2018. 9. 5 : 2018년 2단계 공공일자리나눔미사업 물품구입 계약의뢰 (일자리정책과 → 재무과)</p> <p>- 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 이해인</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 9. 12 : 2019년 공공일자리나눔사업 종합지침 추진계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구청장 홍인성, 부구청장 성용원, 주민생활지원국장 한상원, 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 이해인</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 9. 19 : 물품 계약체결 통보(2018년 2단계 공공일자리나눔 물품구입) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재무과장 김기웅, 계약담당 정영미, 주무관 김신아</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 11. 05 : 2019년 공공일자리나눔사업 추진계획(안) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민생활지원국장 한상원, 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 이해인</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 11. 19 : 2019년 1단계 공공일자리나눔사업 추진계획(안) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민생활지원국장 한상원, 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 이해인</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 11. 19 : 2019년 1단계 공공일자리나눔사업 수요조사 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 이해인</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 11. 26 : 2018년 2단계 공공일자리나눔사업 점검계획(안) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 이해인</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 11. 26 : 2019년 1단계 공공일자리나눔사업 참여자 모집 공고 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 이해인</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 12. 14 : 2018년 2단계 공공일자리나눔사업 자체점검 결과보고 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 이해인</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 12. 24 : 2018년 2단계 공공일자리나눔사업 종료에 따른 관리 카드 제출 요청 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 이해인</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 12. 28 : 2019년 1단계 공공일자리나눔사업 변경 계획(안) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민생활지원국장 한상원, 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 이해인</li> </ul> </li> </ul>
--	---

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 11	담당부서 작성자	도시관리국 / 건설과 김유민 / 760-7452
정 책 명	답동성당 일원 관광자원화 사업		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 120여년의 역사를 간직하고 있는 답동성당 일원을 역사공원 공원으로 조성하여 개항기 종교문화 유산을 관광자원으로 활용</li> <li>- 우리 구를 찾는 관광객에게 볼거리 제공과 지역경제 활성화에 기여</li> </ul> <p>○ 추진기간 : 2010. 7월 ~ 2019. 12월</p> <p>○ 총사업비 : 25,400백만원 (국 7,400 / 시 10,380 / 구 7,620)</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공원조성 6,500㎡ 내외</li> <li>- 주차장 설치 212면 (지하4층 ~ 지상1층)</li> <li>- 지하 연결통로 설치 (지하상가 ~ 주차장)</li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<p>○ 2010. 7. 26 : 답동성당 성역화사업 추진계획 수립</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구청장 김홍복, 부구청장 나봉훈, 총무국장 김숙자 문화예술과장 전근식, 문화재정책팀장 이성방, 주무관 김미영</li> </ul> <p>○ 2013. 4. 9 : 문화재 현상변경 허가</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화재청 근대문화재과장 김상구, 기술서기관 홍두식, 주무관 안정섭</li> </ul> <p>○ 2013. 10. 24 : 중앙투융자 심의</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구청장 김홍섭, 부구청장 홍희경, 총무국장 박성용, 문화예술과장 최중용, 문화재팀장 박상규, 주무관 한형정,</li> </ul> <p>○ 2014. 2. 19 : 타당성조사 용역 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화예술과장 최중용, 문화재팀장 박종화, 주무관 한형정</li> </ul> <p>○ 2014. 6. 25 : 2015년 도시활력증진지역 개발사업 선정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인천광역시 도시재생과, 팀장(전결) 신일섭, 주무관 이건설</li> </ul> <p>○ 2016. 1. 15 : 시장 연두방문 토론평의 발표 및 예산지원 요구</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화예술과장 이병직, 문화시설팀장 윤득상, 주무관 정규숙</li> </ul> <p>○ 2016. 4. 5 : 사업계획 변경 방침 수립</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구청장 김홍섭, 부구청장 박명성, 도시관리국장 유병환, 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문</li> </ul>		

- 2016. 5. 13 : 區 公有재산심의 완료 (의회보고 : 5. 16)
  - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문
- 2016. 5. 26 : 사업계획 변경 승인 (국토부 → 市 → 區)
  - 건설교통부 도시재생과장 김태형, 사무관 곽희중, 주무관 채인병
- 2016. 6. 15 : 보상계획 열람 통지
  - 도시관리국장 유병환, 건설과장 권순철, 건설행정팀장 문경환, 주무관 서은미
- 2016. 8. 17 : 조사설계용역 착수 (6개월)
  - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문
- 2016. 10. 13 : 공공용지 협의취득 계약 완료 및 착수보고회 개최
  - 중구청장 김홍섭, 부구청장 박명성, 도시관리국장 신영목  
건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문
- 2016. 10. 31 : 도시계획시설(주차장) 결정을 위한 공람·공고
  - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕
- 2016. 12. 22 : 도시계획시설(주차장) 결정(區 도시계획위원회)
  - 부구청장 박명성, 도시관리국장 신영목, 도시개발과장 김광호,  
도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕
- 2017. 1. 2 : 도시계획시설(주차장) 지형도면 고시
  - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕
- 2017. 2. 17 : 안전진단 시행을 위한 문화재 현상변경허가 신청
  - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문
- 2017. 4. 14 : 사업설명회 개최 (답동성당 회의실)
  - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문
- 2017. 5. 16 : 문화재 현상변경 허가조건 이행계획 승인(문화재청)
  - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문
- 2017. 5. 31 : 지반조사(3개소) 및 지하수 관측공(5개소) 굴착완료
  - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문
- 2017. 6. 13 : 추가 보상물권에 대한 보상계획 열람·공고
  - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문
- 2017. 8월 ~ 10월 : 설계경제성(VE) 검토
  - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문
- 2018. 1. 25 : 건설기술 심의 (市 건설심사과)
  - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김유민
- 2018. 2. 20 : 문화재 현상변경 허가사항 변경 심의 (문화재청)
  - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김유민

- 2018. 3. 23 : 문화재 현상변경 허가사항 변경 재심의 (문화재청)
  - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김유민
- 2018. 4월 ~ 6월 : 현상변경안 결정을 위한 사업관계자 회의
  - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김유민
- 2018. 6. 18 : 현상변경 변경허가(안)에 동의서 제출
  - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김유민
- 2018. 7. 19 : 문화재 현상변경 허가사항 변경 재심의 (문화재청)
  - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김유민
- 2018. 8월 ~ 12월 : 현상변경안 결정을 위한 사업관계자 회의
  - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김유민

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 12	담당부서 작성자	도시관리국 / 건설과 김정희/760-7454
정 책 명	신흥동 소1-56호선 도로개설공사		
사업개요	<p>○ 추진배경 2016년 2월 수인선 복선전철 인천구간이 개통됨에 따라 舊 수인선 폐선구간에 대하여 도로개설공사를 시행하여 통행 편의 제공 및 쾌적한 가로환경을 조성함으로서 주민 삶의 질 향상에 기여</p> <p>○ 추진기간 : 2017. 7월 ~ 2018. 11월</p> <p>○ 총사업비 : 1,000백만원 (시 700 / 구 300)</p> <p>○ 주요내용 : 도로개설 (L = 167m, B = 10m)</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>○ 2016. 6월 ~ 9월 : 서해대로 418번길 도로정비 민원 - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문</p> <p>○ 2016. 9월 ~ 10월 : 국유재산 관리 전환 유관기관 협의 - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문</p> <p>○ 2017. 1월 : 도로개설을 위한 시비보조금 신청 (區 → 市) - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 차지수</p> <p>○ 2017. 6월 : 區 2회 추가경정예산 편성 (300백만원) - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 문성우</p> <p>○ 2017. 7. 26 : 실시설계용역 착수 - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 문성우</p> <p>○ 2017. 8. 30 : 주민설명회 개최 - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 문성우</p> <p>○ 2017. 9. 14 : 도시계획시설 실시계획 인가신청 - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 문성우</p> <p>○ 2017. 11. 15 : 도시계획시설[변경] 실시계획인가 신청 - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 문성우</p> <p>○ 2017. 11. 20 : 도시계획시설(도로) 실시계획(안) 열람 공고 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환</p>		

- 2018. 1. 15 : 도시계획시설(도로) 실시계획 고시
  - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환
- 2018. 1. 15 : 보상계획 열람 통지
  - 건설과장 고경훈, 건설행정팀장 이기만, 주무관 윤동권
- 2018. 1. 15 : 도시관리계획 결정(변경) 및 도시계획시설 실시계획 인가
  - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희
- 2018. 4. 21 : 실시설계용역 준공
  - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희
- 2018. 6. 1 : 공사 착공
  - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희
- 2018. 7. 25 : 실정보고 검토 (1차, 2차)
  - 도시관리국장 권순철, 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희
- 2018. 9. 14 : 실정보고 검토(3차)
  - 도시관리국장 권순철, 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희
- 2018. 10. 15 : 실정보고 검토(4차)
  - 도시관리국장 권순철, 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희
- 2018. 11. 9 : 실정보고 검토(5차)
  - 도시관리국장 권순철, 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희
- 2018. 11. 16 : 설계변경 시행
  - 도시관리국장 권순철, 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희
- 2018. 12. 5 : 준공검사(감독)조서 송부
  - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 13	담당부서 작성자	도시관리국 / 건설과 이경옥 / 760-7453
정 책 명	월미관광특구 일원 지중화사업 (축항대로86번길)		
사업개요	<p>○ 추진배경 월미관광특구 연안동 일대 낡은 도심의 면모를 일신하고 관광 도시로서 이미지 개선을 도모함으로써 관광수요를 증대시켜 주변 상권 활성화에 기여하고자 전선류 지중화 사업을 추진 하고자 함</p> <p>○ 추진기간 : 2018. 2월 ~ 2019. 6월</p> <p>○ 총사업비 : 1,000백만원 (區)</p> <p>○ 주요내용 : 전력 및 통신선로 지중화</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>○ 2017. 7. 26 : 2018년 지중화사업 신청 (區 → 한국전력공사) - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 김진홍</p> <p>○ 2017. 9. 28 : 2018년 지중화사업 반영 (한국전력공사 → 區) - 한국전력공사 제물포지사장</p> <p>○ 2018. 1. 4 : 2018년 지중화사업 통신사업자 참여 여부 협의 - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희</p> <p>○ 2018. 2. 1 : 지중화사업 협약체결 (區 ↔ 한국전력공사) - 중구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 도시관리국장 권순철, 건설행정팀장 이기만, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희</p> <p>○ 2018. 3. 7 : 사업비 지출 (한국전력공사, 422,741천원) - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희</p> <p>○ 2018. 4. 2 : 지중화사업 협약체결 (區 ↔ 통신사) - 중구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 도시관리국장 권순철, 건설행정팀장 이기만, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희</p> <p>○ 2018. 6. 4 : 사업비 지출 (통신사, 320,953천원) - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희</p> <p>○ 2018. 6월 : 공사 착공 - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희</p> <p>○ 2018. 8. 30 : 사업관련자 변경 - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 이경옥</p>		



## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 14	담당부서 작성자	도시관리국 / 건설과 김덕기 / 760-7463
정 책 명	인천역 일원 노후하수암거 정비공사		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인천역 일원 노후하수암거를 정비하여 지반침하를 방지하고 안전사고를 예방하고자 함</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2018. 2월 ~ 8월</li> <li>○ 총사업비 : 600백만원 (재난안전특별교부세)</li> <li>○ 주요내용 : 하수암거 보수 보강 L=320m</li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2017. 7. 10 : 인천역 일원 하수암거 정밀점검용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 권순철, 하수팀장 조수준, 주무관 심종영</li> <li>한국씨엠이엔지(주) 대표 정만섭</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 8. 23 : 재난안전 특별교부세 신청 (710백만원) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 권순철, 하수팀장 윤득상, 주무관 심종영</li> <li>안전관리과 주무관 김형철</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 9. 15 : 인천역 일원 하수암거 정밀점검용역 준공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 권순철, 하수팀장 조수준, 주무관 심종영</li> <li>한국씨엠이엔지(주) 대표 정만섭</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 9. 29 : 재난안전 특별교부세 교부 (600백만원) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 권순철, 하수팀장 윤득상, 주무관 심종영</li> <li>안전관리과 주무관 김형철</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 11. 6 : 인천역 일원 하수암거정비공사 실시설계용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 권순철, 하수팀장 윤득상, 주무관 김두용</li> <li>(주)서해기술단 대표 전광호</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 2. 20 : 인천역 일원 하수암거정비공사 실시설계용역 준공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 고경훈, 하수팀장 윤득상, 주무관 심종영</li> <li>(주)서해기술단 대표 전광호</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 3. 9 : 특정[신]기술·공법 선정 자문위원회 개최 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 고경훈, 하수팀장 윤득상, 주무관 심종영</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 4. 4 : 신기술(특허) 사용협약 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 고경훈, 하수팀장 윤득상, 주무관 김덕기</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 5. 18 : 공사 착공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 고경훈, 하수팀장 윤득상, 주무관 김덕기</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 8. 30 : 공사 준공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 고경훈, 하수팀장 윤득상, 주무관 김덕기</li> </ul> </li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 15	담당부서 작성자	도시관리국 / 도시개발과 김시환 / 760-7517
정 책 명	영종·용유 성장관리방안 수립용역		
사업개요	<p>○ 추진배경 영종용유지역의 녹지지역에 대한 체계적 용도지역 재정비와 관리방안을 마련하여 주민의 삶의 질을 높이고 친환경적인 계획적 개발을 유도하고자 함</p> <p>○ 추진기간 : 착수일로부터 12개월</p> <p>○ 총사업비 : 300백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영종·용유 녹지지역의 체계적 관리를 위한 관리방안 마련 및 도시관리계획(용도지역) 변경 검토</li> <li>- 기 수립된 성장관리방안을 포함한 녹지지역 성장관리방안 수립</li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2018. 1. 10 : 일상감사 및 계약심사 의뢰</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환</li> </ul> <p>○ 2018. 3. 7. : 계약발주</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환</li> </ul> <p>○ 2018. 5. 14 : 사업수행능력평가</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환</li> </ul> <p>○ 2018. 6. 1 : 용역착수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환</li> </ul> <p>○ 2018. 7.24 : 착수보고회 개최</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환</li> </ul> <p>○ 2018. 9월 : 시·구 합동회의(1차)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환</li> </ul> <p>○ 2018.10월 : 실무회의(1차)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환</li> </ul> <p>○ 2018.11월 : 실무회의(2차)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환</li> </ul> <p>○ 2018.12월 : 시·구 합동회의(2차)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 16	담당부서 작성자	도시관리국 / 건축과 김성남 / 760-7657
정 책 명	신흥동 일원 도시재생활성화계획수립 용역		
사업개요	<p>○ 추진배경 정비사업의 장기간 정체로 정비구역이 해제되고 신흥동 일원의 열악하고 낙후된 주거환경 및 폐·공간 증가에 따라 도심 슬럼화가 중되고 있음. 이에 원도심 활성화를 위한 도시재생 활성화사업 추진 필요</p> <p>○ 추진기간 : 2016. 2월 ~ 2018. 12월</p> <p>○ 총사업비 : 240백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기초조사 및 도심 쇠퇴진단</li> <li>- 주민의견 수렴 및 공동체 활성화 등 주민역량 강화</li> <li>- 마중물 사업 등 도시재생활성화 사업 발굴</li> <li>- 도시재생 비전 및 목표와 전략 제시 등</li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2013. 6. 4 : 도시재생활성화 및 지원에 관한 특별법 제정</p> <p>○ 2015. 3. 12 : 2025년 인천도시재생전략계획 수립용역 착수 (市)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인천시 도시재생정책관 과장 남문희, 팀장 진병권, 주무관 김주환</li> </ul> <p>○ 2015. 9. 9 : 신흥 1,3,4 정비사업구역 해제 고시 (市)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인천시 주거환경정책과장 김기문, 팀장 김정호, 주무관 유기환</li> </ul> <p>○ 2015. 9. 11 : 2016년 중구 도시재생활성화계획수립 추진계획 방침 (區)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구청장 김홍섭, 부구청장 계재덕, 도시관리국장 유병환, 건축과장 김홍대, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김종달</li> </ul> <p>○ 2016. 4. 25 : 신흥동 일원 도시재생활성화계획수립용역 착수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (주)유아건설턴트종합건축사사무소, (주)대한건설이앤지 (공동도급)</li> <li>- 중구청장 김홍섭, 부구청장 계재덕, 도시관리국장 유병환, 건축과장 김홍대, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김종달</li> </ul> <p>○ 2016. 8. 29 : 신흥동일원 도시재생활성화계획수립용역 관련 주민설명회 개최</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축과장 임제락, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김종달</li> </ul> <p>○ 2016. 10. 26 : 사업총괄코디네이터 위촉 (인하대 변병설교수)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축과장 임제락, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김종달</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2017. 1. 5 : 「중구 도시재생활성화 및 지원에 관한 조례안」 사전심사 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축과장 임제락, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김성남</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 2월 현재 : 주민 설명회 및 간담회 개최 <ul style="list-style-type: none"> <li>도시재생활성화계획(안) 사전협의 (市)</li> <li>- 건축과장 임제락, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김종달</li> <li>- 인천시 도시재생과장 정상철, 근린재생팀장 손두수, 주무관 문윤구</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 5. 31 : 신흥동 마을 주택관리사무소 개소 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 김종달</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 6월 ~ 9월 : 도시재생 정책 대응 TF회의(5회) 개최 (인천시) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 임채경</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 9월 : 도시재생 뉴딜 공모 계획 설명회, <ul style="list-style-type: none"> <li>가이드라인 확정 (국토부)</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 10. 24 : 도시재생뉴딜사업지역내 공공임대주택 공급등을 위한 <ul style="list-style-type: none"> <li>업무협력 협약체결(LH) 및 도시재생뉴딜공모사업 신청</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 11. 10 : 도시재생 뉴딜 공모사업 현장 실사 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 김성남</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 11. 21 : 도시재생 뉴딜 시범사업 종합평가 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 김성남</li> <li>- 인천시 도시재생과장 정상철, 재생계획팀장 김선천, 주무관 김종진</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 12. 14 : 도시재생 뉴딜 시범사업 선정결과 발표 (미선정)</li> <li>○ 2018. 1. 30 : 신흥동 현장지원센터 마을 활동가 채용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시관리국장 권순철, 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 김성남</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 4. 26 : 2018년 도시재생 뉴딜 선정계획 공고(국토부)</li> <li>○ 2018. 5. 10 : 2018년 도시재생 뉴딜사업 주민설명회 실시(신흥동) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 김성남</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 5. 25 : 주민협의체 1회 워크숍 개최(신흥동) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 김성남</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 6. 25 : 사업계획 전문가 컨설팅 시행</li> <li>○ 2018. 8. 31 : 국토부 공모 선정</li> <li>○ 2018. 10. 10 : 선도지역 지정을 위한 주민공청회 시행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시 재생정책과 심재정, 중구 건축과장 이충관 도시재생팀장 최정현, 주무관 김성남</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 12. 4 : 신흥동 공감마을 도시재생뉴딜사업 사업화계획 수립용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 건축과장 이충관 도시재생팀장 최정현, 주무관 김성남</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 12. 5 ~ 22 : 2018 신흥·답동 도시재생대학 시행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인천대학교 나인수 교수 중구 건축과장 이충관 도시재생팀장 최정현 주무관 김성남</li> </ul> </li> </ul>
--	---

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 17	담당부서 작성자	도시관리국 / 건축과 김종근 / 760-7492
정 책 명	영종복합청사 별관 증축공사		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 영종용유지원단 사무실 확보 및 영종·용유 주민들의 민원편의 및 민원처리 증진에 기여</li> <li>○ 추진기간 : 2016년 ~ 2019년</li> <li>○ 총사업비 : 8,044백만원</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영종복합청사 별관 증축공사 (3,937㎡)</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2016. 9. 5 : 정밀안전진단 용역 시행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근</li> <li>성우엔지니어링 종합건축사사무소 소장 이지원</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 9. 21 : 평가위원회 구성 및 운영계획 시행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 9. 23 : 사업수행능력 평가위원회 개최 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 9. 26 : 사업수행능력 평가위원회 결과보고 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 10. 7 : 정밀안전진단 용역 준공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근</li> <li>성우엔지니어링 종합건축사사무소 소장 이지원</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 11. 7 : 기본 및 실시설계용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 2월 ~ 3월 : 경제자유구역청 경관위원회 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 심의결과 : 재검토(기존건축물과의 공간활용 및 건물배치 재검토)</li> <li>- 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 3. 23 : 영종복합청사 별관 증축공사 변경 계획(안) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 증축건물 위치 변경 및 주차면 추가 확보</li> <li>- 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 5. 17 : 제8차 경제자유구역청 경관위원회 (원안가결) <ul style="list-style-type: none"> <li>성우엔지니어링 종합건축사사무소 소장 이지원</li> <li>- 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근</li> </ul> </li> </ul>		

- 2017. 7. 20 : 행정절차(VE, BF등) 이행에 따른 용역중지
  - 설계경제성 검토 및 장애물 없는 생활환경 등 행정절차 이행
  - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근
- 2017. 9. 28 : 장애물 없는 생활환경 인증 완료
  - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근
- 2017. 11. 15 : 설계경제성(VE) 검토 신청
  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근
- 2017. 11. 29 : 설계경제성(VE) 검토 완료
  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근
- 2017. 12. 1 : 건축 인허가 처리 완료
  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근
- 2017. 12. 15 : 용역 재개
  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근
- 2017. 12. 26 : 용역 준공
  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근
- 2018. 1. 19 : 공사 착공
  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 김종근
- 2018. 5. 10 : 공사기간 연장 요청
  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 김종근
- 2018. 6. 26 : 임대청사 임대기간 연장가능 확인
  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 김종근
- 2018. 7. 17 : 구청장 지시사항
  - [영종복합청사 별관 증축공사] 지상3층을 지상5층으로 변경하여 추진하는 방향 검토
  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 김종근
- 2018. 7. 23 : 영종복합청사 별관 증축공사 변경 방안 검토
  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 김종근
- 2018. 8. 9 : 공사 중지
  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 김종근
- 2018. 9. 5 : 경관심의 위원회 심의 신청인
  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 김종근
- 2018. 10. 5 : 자체 지방투자심사 의뢰
  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 김종근
- 2018. 10. 11 : 경제자유구역청 경관심의위원회 (조건부가결)
  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 김종근

- 2018. 10. 31 : 지방투자 자체심사
  - 건축과장 이충관, 공공시설팀장 김상규, 주무관 김종근
- 2018. 11. 6 : 공사 재개
  - 건축과장 이충관, 공공시설팀장 김상규, 주무관 김종근
- 2018. 12. 20 : 일상감사 및 계약심사 의뢰
  - 건축과장 이충관, 공공시설팀장 김상규, 주무관 김종근

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 18	담당부서 작성자	항만공항수산과 김혜정 / 760-7383
정 책 명	연안바다목장 조성사업		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>- 소무의도 인근해역에 인공적으로 바다목장을 조성하여 수산생물의 생태환경을 조성, 개선하고, 생태계를 고려한 체계적이고 다양한 조성과 관리를 통해 연안의 수산자원을 회복증강시켜 풍요로운 연안바다 조성</p> <p>○ 추진기간 : 2014년 ~ 2019. 3월</p> <p>○ 총사업비 : 5,000백만원 (연 1,000백만원)</p> <p>○ 주요내용</p> <p>- 어장조성을 위한 인공어초투하, 자연석 시설</p> <p>- 선상낙시터 조성을 위한 인공어초 투하</p> <p>- 수산자원 증강을 위한 수산종묘 방류</p> <p>- 사업 모니터링</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2014. 2월 ~ 2015. 2월 : 연안바다목장 조성사업 1년차 시행</p> <p>- 항만공항수산과 과장 우원균, 팀장 : 이의진, 담당자 : 안성근</p> <p>○ 2015. 2월 ~ 2015. 12월 : 연안바다목장 조성사업 2년차 시행</p> <p>- 항만공항수산과 과장 한영대, 팀장 : 박병호, 담당자 : 안성근</p> <p>○ 2016. 2월 ~ 2016. 12월 : 연안바다목장 조성사업 3년차 시행</p> <p>- 항만공항수산과 과장 한영대, 팀장 : 박병호, 담당자 : 안성근</p> <p>○ 2017. 2월 ~ 2017. 7월 : 연안바다목장 조성사업 4년차 시행</p> <p>- 항만공항수산과 과장 한영대, 팀장 : 박병호, 담당자 : 안성근</p> <p>○ 2017. 8월 ~ 2017. 12월 : 연안바다목장 조성사업 4년차 시행</p> <p>- 항만공항수산과 과장 이승선, 팀장 : 박병호, 담당자 : 안성근</p> <p>○ 2018. 1월 ~ 2019. 3월 : 연안바다목장 조성사업 5년차 시행</p> <p>- 항만공항수산과 과장 손영식, 팀장 : 최홍열, 담당자 : 김혜정</p>		



## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 19	담당부서 작성자	(도시관리국 / 교통운수과) (신선경 / 760-7562) (강재현 / 760-7577)
정 책 명	신흥시장 공영주차장 확충 조성사업		
사업개요	<p>○ 추진배경 주차 수요 다발지역인 전통시장 인근 공영주차장 용지에 주차 건축물 조성으로 주차난을 해소하고 상권 활성화에 기여</p> <p>○ 추진기간 : 2018. 1월 ~ 12월</p> <p>○ 총사업비 : 1,410백만원 (국비 41% / 구비 59%)</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 신흥동2가 1-32번지 일원</li> <li>- 면 적 : 1,167.3㎡</li> <li>- 조성방식 : 건축물식 1층 2단, 58면</li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2017. 2. 16. : 2018년 국비 신청</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 박종혁, 주무관 신선경, 주무관 정승협</li> </ul> <p>○ 2017. 9. 19. : 주차장 확충 조성 계획수립</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 윤자영</li> </ul> <p>○ 2017. 9. 28. : 2018년 국비 확보</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 윤자영</li> </ul> <p>○ 2018. 1. 11. : 기본 및 실시설계용역 시행</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현</li> </ul> <p>○ 2018. 2. 2. : 기본 및 실시설계용역 착수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현</li> </ul> <p>○ 2018. 4. 26. : 주민설명회 개최(1차)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현</li> </ul> <p>○ 2018. 9. 18. : 주민설명회 개최(2차)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현</li> </ul> <p>○ 2018. 11. 28. : 주민설명회 개최(3차)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 20	담당부서 작성자	(도시관리국 / 교통운수과) (신선경 / 760-7562) (강재현 / 760-7577)
정 책 명	용동공영주차장 확장 조성사업		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 부정형으로 주차 효율성이 떨어지는 용동공영주차장에 대하여 인접 대지를 대상으로 공영주차장을 확장하여 면적대비 토지이용 효율성을 높이고 늘어나는 주차 수요에 대비하고자 함</li> <li>○ 추진기간 : 2018. 1월 ~ 12월</li> <li>○ 총사업비 : 1,800백만원(시비 50% /구비 50%)</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 용동 177-1번지 일원</li> <li>- 면 적 : 1,503.7㎡</li> <li>- 조성방식 : 지평식 49면</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 사업관련자 현황</li> <li>○ 2017. 8. 16 : 도시관리계획 결정(변경)용역 시행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 윤자영</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 2. 5 : 도시관리계획 결정 (변경) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 4. 7 : 실시설계용역 준공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 5. 8 : 실시계획 인가 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 5. 17 : 보상계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 7월 ~ 9월 : 보상협의(1차) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 10. 6. ~ 11. 5 : 보상협의 (2차) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 10. 12. : 보상협의 완료(1차) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 10. 30. : 석면철거(3개동) 공사(1차) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 11. 5. : 주차장 조성공사(1차) 착공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 12. 10. : 지방토지수용위원회 재결 신청(1필지) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 12. 26. : 주차장 조성공사(1차) 준공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현</li> </ul> </li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 21	담당부서 작성자	(도시관리국 / 교통운수과) (김태훈 / 760-7689)
정 책 명	주차장 수급실태 조사 용역		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 「주차장법」 제3조 및 같은 법 시행규칙 제1조의2에 따라 3년마다 정기적인 주차장 수급실태를 조사하여 체계적이고 효율적인 주차수급 시스템을 구축·운영하고자 함.</li> <li>○ 추진기간 : 2018. 1월 ~ 12월</li> <li>○ 총사업비 : 50백만원</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주차시설 현황조사 및 주차이용 실태조사</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2017. 9. 11 : 2018년 주차장 수급실태 조사 계획(안) 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 김성욱</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 3월 : 주차장 수급실태 조사용역 입찰공고 및 계약 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 김성욱</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 4. 9 : 용역 착수계획서 제출 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 김태훈</li> <li>- (주)도담이앤씨 권○석 상무 (용역사)</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 5. 28 : 용역추진사항 1차 공정보고 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 김태훈</li> <li>- (주)도담이앤씨 권○석 상무, 이○근 부장 (용역사)</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 7. 31 : 12개동 현장조사 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (주)도담이앤씨 이○근 부장 (용역사)</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 9. 13 : 용역추진사항 2차 공정보고 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 김태훈</li> <li>- (주)도담이앤씨 이○근 부장 (용역사)</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 9. 28 : 용역기간 연장(180일간→258일간) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 김태훈</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 8. 1. ~ 10. 21. : 휴일 및 주말 보완조사 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (주)도담이앤씨 이○근 부장 (용역사)</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 10. 21. ~ 12. 14. : 현장조사 자료의 DB(Excel, CAD)화 작업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (주)도담이앤씨 이○근 부장 (용역사)</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 11. 1. ~ 12. 14. : 주차개선지역 상세 개선방안 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (주)도담이앤씨 이○근 부장 (용역사)</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 12. 21 : 용역 준공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 김태훈</li> <li>- (주)도담이앤씨 권○석 상무, 이○근 부장 (용역사)</li> </ul> </li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 22	담당부서 작 성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 김정용 / 760-8952
정 책 명	영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>- 2011년 4월 경제자유구역에서 해제된 영종 미개발지내 도시 계획도로를 개설하여 지역주민의 오랜 불편사항인 열악한 교통환경을 개선하고 생활기반시설을 확충함으로써 구민 삶의 질을 향상시키기 위함.</p> <p>○ 추진기간 : 2015. 1월 ~ 2018. 10월</p> <p>○ 총사업비 : 12,000백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <p>- 도로개설 L=1,800m, B=11.5m</p> <p>- 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2015. 7. 14 : ‘15년 제3차 지방재정 투자심사 실무심사 실시</p> <p>- 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2015. 7. 22 : 지방재정 투자심사 현장답사 실시</p> <p>- 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2015. 8. 17 : 일상감사 및 계약심사 결과 통보</p> <p>- 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2015. 9. 16 : 실시설계용역 착수</p> <p>- 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2016. 6. 27 : 실시계획인가 고시</p> <p>- 영종개발과장 김용수, 토목팀장 박노섭, 실무관 강재현</p> <p>○ 2016. 12. 14 : 공사 착공</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석</p> <p>○ 2017. 2. 1 : 폐기물 처리용역 시행</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석</p> <p>○ 2017. 2. 20 : 공사 중지</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석</p> <p>○ 2017. 5. 16 : 공사 재개</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석</p> <p>○ 2018. 6. 4 : 실시계획 변경 인가 고시</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김정용</p> <p>○ 2018. 10. 26 : 공사 준공</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김정용</p>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 23	담당부서 작 성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 김정용 / 760-8952
정 책 명	영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>- 영종 미개발지 內 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여</p> <p>○ 추진기간 : 2017. 1월 ~ 2019. 12월</p> <p>○ 총사업비 : 12,309백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <p>- 도로개설 L = 2,213m, B = 9.5m</p> <p>- 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2015. 7. 14 : ‘15년 제3차 지방재정 투자심사 실무심사 실시</p> <p>- 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2015. 7. 22 : 지방재정 투자심사 현장답사 실시</p> <p>- 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2017. 2. 22 : 기본 및 실시설계용역 착수</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2017. 7. 28 : 일반교통안전진단용역 착수</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2017. 8. 4 : 사전재해영향성검토용역 착수</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2018. 2. 14 : 실시계획인가</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 진은웅</p> <p>○ 2018. 3. 15 : 보상공고</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 진은웅</p> <p>○ 2018. 3. 15 : 일반교통안전진단용역 준공</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협</p> <p>○ 2018. 3. 15 : 사전재해영향성검토용역 준공</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협</p> <p>○ 2018. 5. 2 : 설계경제성(VE) 제안채택</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협</p> <p>○ 2018. 7. 23 : 기본 및 실시설계용역 준공</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협</p>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 24	담당부서 작 성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 김진홍 / 760-8953
정 책 명	영종 미개발지역 소2-3호선 도로개설공사		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>- 2011년 4월 경제자유구역에서 해제된 영종 미개발지내 도시 계획도로를 개설하여 지역주민의 오랜 불편사항인 열악한 교통환경을 개선하고 생활기반시설을 확충함으로써 구민 삶의 질을 향상시키기 위함.</p> <p>○ 추진기간 : 2016. 1월 ~ 2018. 7월</p> <p>○ 총사업비 : 5,000백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <p>- 도로개설 L=700m, B=8m</p> <p>- 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2015. 8. 18 : 지방재정 투자사업 재심사(결과) 조건부 추진</p> <p>- 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2016. 2. 19 : 실시설계용역 시행</p> <p>- 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 강재현</p> <p>○ 2016. 2. 22 : 실시설계용역 계약의뢰</p> <p>- 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 강재현</p> <p>○ 2016. 3. 22 : 실시설계용역 착수</p> <p>- 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 강재현</p> <p>○ 2016. 9. 12 : 실시계획 인가</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 강재현</p> <p>○ 2016. 11. 17 : 실시설계용역 준공</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김경희</p> <p>○ 2017. 6. 23 : 공사 계약</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김경희</p> <p>○ 2017. 6. 27 : 공사 착공</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김경희</p> <p>○ 2017. 9. 1 : 현장설명회 개최</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김경희</p> <p>○ 2018. 7. 11 : 공사 준공</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김진홍</p>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 25	담당부서 작 성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 김태형 / 760-8955
정 책 명	영종 소1-48호선 (1구간) 도로개설공사		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>- 영종 미개발지 內 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여하기 위함.</p> <p>○ 추진기간 : 2017. 5월 ~ 2019. 6월</p> <p>○ 총사업비 : 3,400백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <p>- 도로개설 L=480m, B=10.0m</p> <p>- 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2016. 9. 30 : 중기지방재정계획 반영</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2017. 2. 28 : 구 지방재정 투자사업 심사</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2017. 4. 24 : 용역 착수</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김경희</p> <p>○ 2017. 9. 13 : 용역 중지 (도시관리계획 변경)</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김경희</p> <p>○ 2018. 2. 12 : 실시계획인가 고시</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김진홍</p> <p>○ 2018. 2. 13 : 보상계획 공고</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김진홍</p> <p>○ 2018. 2. 23 : 용역 준공</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김진홍</p> <p>○ 2018. 8. 31 : 공사 착공</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김태형</p> <p>○ 2018. 10. 31 : 공사 중지</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김태형</p>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 26	담당부서 작 성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 김정용 / 760-8952
정 책 명	영종 소2-2호선(1구간) 도로개설공사		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>- 영종 미개발지 內 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한 교통환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여하기 위함</p> <p>○ 추진기간 : 2017. 5월 ~ 2019. 8월</p> <p>○ 총사업비 : 5,000백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <p>- 도로개설 L=875m, B=8.0m</p> <p>- 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2016. 9. 30 : 중기지방재정계획 반영</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2017. 2. 15 : 시 지방재정 투자사업 심사</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2017. 5. 17 : 기본 및 실시설계 용역 착수</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석</p> <p>○ 2017. 12. 26 : 실시계획 인가</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 고원석</p> <p>○ 2018. 1. 12 : 보상계획 공고</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 고원석</p> <p>○ 2018. 1. 28 : 기본 및 실시설계용역 완료</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 고원석</p> <p>○ 2018. 1. 29 : 지적분할측량 의뢰</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 고원석</p> <p>○ 2018. 6. 4 : 실시계획 변경인가 신청</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김정용</p> <p>○ 2018. 8. 31 : 공사 착공</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김정용</p>		



## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 27	담당부서 작 성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 김진홍 / 760-8953
정 책 명	잔다리 ~ 영종역 입구 간 도로개설공사		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>- 영종 미개발지 內 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 주민 삶의 질 향상에 기여하기 위함.</p> <p>○ 추진기간 : 2018. 1월 ~ 2020. 12월</p> <p>○ 총사업비 : 9,000백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <p>- 도로개설 L = 900m, B = 15m</p> <p>- 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2017. 9. 20 : 중기지방재정계획 반영</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2018. 3. 20 : 시 재정투자심사 (조건부 : 시비확보 후 사업추진)</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김진홍</p> <p>○ 2018. 5. 15 : 실시설계용역 착수</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김진홍</p> <p>○ 2018. 11. 5 : 실시계획인가 신청</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김진홍</p>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 28	담당부서 작 성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 김진홍 / 760-8953
정 책 명	중촌경로당 진입도로 도로개설공사		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>- 영종 미개발지 內 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여하기 위함.</p> <p>○ 추진기간 : 2018. 1월 ~ 2019. 12월</p> <p>○ 총사업비 : 3,600백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <p>- 도로개설 L = 403m, B = 12m</p> <p>- 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2017. 9. 20 : 중기지방재정계획 반영</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2018. 2. 12 : 기본 및 실시계획용역 착수</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김진홍</p> <p>○ 2018. 12. 18 : 실시계획인가 신청</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김진홍</p>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 29	담당부서 작 성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 정승협 / 760-8853
정 책 명	용유 소2-6호선 도로개설공사		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용유 초등학교 정문 장기간 미집행된 도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여</li> </ul> <p>○ 추진기간 : 2017. 5월 ~ 2019. 12월</p> <p>○ 총사업비 : 9,200백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로개설 L = 1,550m, B = 8.0m</li> <li>- 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2017. 2. 15 : 市 지방재정 투자사업 심사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</li> </ul> <p>○ 2017. 4. 11 : 기본 및 실시설계용역 일상감사 및 계약심사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</li> </ul> <p>○ 2017. 5. 11 : 기본 및 실시설계용역 착수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</li> </ul> <p>○ 2017. 8. 8 : 일반교통안전진단용역 착수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 정승협</li> </ul> <p>○ 2017. 10. 19 : 일반교통안전진단용역 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 정승협</li> </ul> <p>○ 2017. 11. 7 : 실시계획인가 신청</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 정승협</li> </ul> <p>○ 2017. 11. 16 : 소규모 환경영향평가 착수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 정승협</li> </ul> <p>○ 2018. 4. 30 : 실시계획인가</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협</li> </ul> <p>○ 2018. 5. 22 : 보상열람 및 이의신청</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협</li> </ul> <p>○ 2018. 7. 22 : 변경인가 신청</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 기반시설팀장 김태진, 실무관 이경옥</li> </ul>		

<p>추진경과 및 사업관련자</p>	<p>○ 2018. 10. 29 : 도시관리계획 결정(변경) 및 실시계획인가 변경  - 기반시설과 과장 박노섭, 기반시설담당 김태진, 실무관 정승협</p> <p>○ 2018. 11. 6 : 기본 및 실시설계용역 준공  - 기반시설과 과장 박노섭, 기반시설담당 김태진, 실무관 정승협</p>
-------------------------	---

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 30	담당부서 작 성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 김두용 / 760-8852
정 책 명	을왕리해수욕장 해변 도로개설공사		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>- 을왕리 해수욕장 해변 도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 관광편의시설을 확충하여 주민 삶의 질 향상에 기여</p> <p>○ 추진기간 : 2017. 5월 ~ 2019. 3월</p> <p>○ 총사업비 : 1,900백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <p>- 도로개설 L = 786m, B = 8.0m</p> <p>- 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2017. 6. 27 : 기본 및 실시설계 착수</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2017. 9. 29 : 을왕리 해수욕장 환경정비 관련 주민 설명회</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2017. 11. 20 : 실시계획 인가 신청</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2018. 2. 8 : 일상감사 및 계약심사</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김정용</p> <p>○ 2018. 2. 23 : 토지 및 지장물 보상</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김정용</p> <p>○ 2018. 3. 23 : 공사 착공</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김정용</p> <p>○ 2018. 6. 8 : 공사 중지(해수욕장 성수기 도래 영업불편 등)</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 기반시설팀장 김태진, 실무관 김두용</p> <p>○ 2018. 11. 12 : 공사 재개</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 기반시설팀장 김태진, 실무관 김두용</p>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 31	담당부서 작 성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 김두용 / 760-8852
정 책 명	마시란 해변 도로개설공사		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>- 마시안 해변 도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 관광편의시설을 확충하여 주민 삶의 질 향상에 기여</p> <p>○ 추진기간 : 2017. 7월 ~ 2019년 12월</p> <p>○ 총사업비 : 9,800백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <p>- 도로개설 L = 1,354m, B = 12.0m</p> <p>- 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2017. 8. 31 : 기본 및 실시설계 착수</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 정승협</p> <p>○ 2017. 9. 20 : 중기지방재정계획 반영</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2017. 11. 17 : 일반교통안전진단용역 착수</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 정승협</p> <p>○ 2018. 1. 26 : 일반교통안전진단용역 완료</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협</p> <p>○ 2018. 2. 2 : 실시계획인가 신청</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협</p> <p>○ 2018. 4. 30 : 실시계획인가</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협</p> <p>○ 2018. 5. 10 : 보상계획 공고</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협</p> <p>○ 2018. 8. 6 : 토지이동(분할)처리</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 기반시설팀장 김태진, 실무관 김두용</p> <p>○ 2018. 8. 28 : 보상관련 참고자료 제출(한국감정원)</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 기반시설팀장 김태진, 실무관 김두용</p>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 32	담당부서 작 성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 김두용 / 760-8852
정 책 명	용유로 ~ 마시안 해변 간 도로개설공사		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>- 용유로에서 마시안 해변을 연결하는 도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 주민 삶의 질 향상에 기여</p> <p>○ 추진기간 : 2018. 1월 ~ 2019. 12월</p> <p>○ 총사업비 : 4,600백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <p>- 도로개설 L = 672m, B = 10m</p> <p>- 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2017. 9. 20 : 중기지방재정계획 반영</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2018. 1. 29 : 區 지방재정 투자사업 심사</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협</p> <p>○ 2018. 9. 10 : 기본 및 실시설계용역 착수</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 기반시설팀장 김태진, 실무관 김두용</p>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 33	담당부서 작 성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 김두용 / 760-8852
정 책 명	선녀바위 진입도로 도로개설공사		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>- 선녀바위를 해변을 진입하는 도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 관광편의시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여</p> <p>○ 추진기간 : 2018. 1월 ~ 2019. 12월</p> <p>○ 총사업비 : 2,500백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <p>- 도로개설 L = 459m, B = 6 ~ 15m</p> <p>- 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2017. 9. 20 : 중기지방재정계획 반영</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2018. 2. 12 : 기본 및 실시설계 용역 착수</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협</p> <p>○ 2018. 2. 27 : 기본 및 실시설계 용역 중지(지적불부합)</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협</p> <p>○ 2018. 3. 5 : 지적 재조사 사업완료(완료시점:2030년) 후</p> <p style="text-align: center;">도로 개설사업 시행이 타당(지적과)</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협</p> <p>○ 2018. 5. 30 : 기본 및 실시설계 용역 계약해지</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 기반시설팀장 김태진, 실무관 김두용</p>		



## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 34	담당부서 작 성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 정승협 / 760-8853
정 책 명	무의도 관광 기반시설(도로) 조성사업		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>- 도서개발촉진법에 따라 무의도 내 관광기반시설(도로)를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 관광기반시설을 확충하여 주민 삶의 질 향상에 기여</p> <p>○ 추진기간 : 2018. 1월 ~ 2020. 6월</p> <p>○ 총사업비 : 8,750백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <p>- 도로개설 L = 2,300m, B = 6.0m</p> <p>- 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2017. 9. 20 : 중기지방재정계획 반영</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2018. 2. 2 : 기본 및 실시설계용역 시행</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김진홍</p> <p>○ 2018. 3. 20 : 기본 및 실시설계용역 착수</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김진홍</p> <p>○ 2018. 10. 23 : 기본 및 실시설계용역 중지</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 기반시설팀장 김태진, 실무관 정승협</p>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 35	담당부서 작 성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 고원석 / 760-8958
정 책 명	자연발생유원지 통합안전센터 건립		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>- 을왕지역 자연발생유원지의 안전관리를 수행 중인 유관기관의 사무실이 노후되어 근무여건이 열악하고 관광지로서의 미관을 저해하므로 안전관리 협업을 위한 통합안전센터를 건립하여 업무의 효율성을 제고하고 관광지로서의 위상을 높이고자 함.</p> <p>○ 추진기간 : 2017. 5월 ~ 2018. 7월</p> <p>○ 총사업비 : 3,060백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <p>- 통합안전센터 건립 1식, 철콘구조물 3층, 연면적 990㎡</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2017. 2. 23 : 2017년도 제1회 공유재산심의회 개최</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석</p> <p>○ 2017. 2. 28 : 2017년도 제1차 지방재정 투자사업 현지심사</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석</p> <p>○ 2017. 5. 24 : 특별조정교부금 교부</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 윤자영</p> <p>○ 2017. 6. 22 : 기본 및 실시설계용역 착수</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석</p> <p>○ 2017. 12. 4 : 기본 및 실시설계용역 완료</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석</p> <p>○ 2017. 12. 21 : 공사 착공</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 실무관 고원석</p> <p>○ 2018. 7. 12 : 공사 준공</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 수질관리팀장 이영대, 실무관 고원석</p>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 36	담당부서 작성자	영종용유지원단 / 기반시설과 이경욱 / 760-8853
정 책 명	운중로 일원 인도조성공사		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>- 운중로 일원은 2005년 도로개설 당시 주변이 전·답으로 인도 이용자가 없어 인도 조성없이 공사를 완료하였으나, 최근 주변지 개발로 인해 보행하는 사람들이 증가함에 따라 인도 조성 필요</p> <p>○ 추진기간 : 2017. 2월 ~ 2018. 3월</p> <p>○ 총사업비 : 950백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <p>- 사업위치 : 운중로 48번길 일원 (영종마트 입구~청하코리아 입구)</p> <p>- 사업규모 : 인도조성 L=675m, B=3.0m</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2016. 10. 14 : 인천가치재창조 특수시책사업 추진계획 제출</p> <p>- 총무과장 한상원, 행정여론담당 김세원, 실무관 서동혁</p> <p>○ 2016. 10. 28 : 군구별 현안사업 지원검토 결과 송부</p> <p>- 市 예산담당관 담당관 김성훈, 편성총괄담당 성하영, 주무관 전현순</p> <p>- 市 자치행정과 과장 전무수, 주무관 정창화, 주무관 이상은</p> <p>○ 2017. 1. 18 : 시비 보조금 교부 (市 도로과 → 중구청)</p> <p>- 市 도로과 과장 최태안, 도로관리담당 조용학, 주무관 장경학</p> <p>○ 2017. 1. 16 : 운중로 일원 보도조성공사 실시설계용역 발주</p> <p>- 기반시설과 과장 김용수, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱</p> <p>○ 2017. 2. 10 : 운중로 일원 보도조성공사 실시설계용역 착수</p> <p>- 기반시설과 과장 김용수, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱</p> <p>○ 2017. 3. 10 : 운중로 일원 보도조성공사 용역 일시정지</p> <p>- 기반시설과 과장 김용수, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱</p> <p>○ 2017. 6. 29 : 계약심사 보완요청 (市 감사실 → 區)</p> <p>- 市 감사관 정재구, 기술감사담당 임재욱</p>		

<p>추진경과 및 사업관련자</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2017. 9. 5 : 재설계 후 계약심사 및 일상감사 재의뢰 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과 과장 김용수, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 10. 18 : 공사 착공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과 과장 김용수, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 12. 18 : 공사 일시 정지 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과 과장 김용수, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 2. 26 : 공사 재개 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과 과장 박노섭, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 4. 4 : 공사 준공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과 과장 박노섭, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱</li> </ul> </li> </ul>
-------------------------	---

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 37	담당부서 작성자	도시공원과 / 강소현 760-7773
정 책 명	무의도 해상관광 탐방로 조성사업		
사업개요	<p>○ 추진배경 무의도 천혜의 자연경관 자원을 활용한 해상 관광데크 사업을 수행하여 인천국제공항을 이용하는 내·외국인 관광객 방문을 집중적 유도하고 지역관광활성화에 기여하고자 함.</p> <p>○ 추진기간 : 2017. 9월 ~ 2018. 5월</p> <p>○ 총사업비 : 3,000백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교량공 : 보도교(폭2m) 계단구간 41m, 트러스교 구간 47m, 강관파일 해상대크구간 462m 총 550m</li> <li>- 전망대 : A1= 28.26㎡, A2= 53.02㎡ 등</li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<p>○ 2015. 8. 10 : 재정투자사업 투자심사 의뢰서 제출</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주무관 강명원, 행정6급 채진규, 행정5급 이승선</li> </ul> <p>○ 2015. 8. 31 : 2015년도 제3차 지방재정 투자사업 심사 결과 알림</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주무관 이재경, 행정6급 김동철, 행정5급 우원균</li> </ul> <p>○ 2016. 4. 18 : 무의도 해상관광데크 설치 계획(안)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주무관 강명원, 행정6급 채진규, 행정5급 이승선</li> </ul> <p>○ 2016. 10. 24 : 2017~2021년 중기지방재정계획 자료 제출</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주무관 육근정, 행정6급 이성방, 행정5급 나광호</li> </ul> <p>○ 2016. 12. 29 : 일상감사 및 계약심사 의뢰</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주무관 박석준, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주</li> </ul> <p>○ 2017. 1. 4 : 무의도 해상관광탐방로 조성사업 설계용역 시행</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주무관 박석준, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주</li> </ul> <p>○ 2017. 1. 4 : [긴급]무의도 해상관광탐방로 조성사업 설계용역 계약의뢰</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주무관 박석준, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주</li> </ul> <p>○ 2017. 2. 22 : 2017년 관광자원개발사업 국고보조금 교부신청 안내 회신</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주무관 천경남, 녹지5급 홍기주</li> </ul>		

- 2017. 3월 : 일반해역이용협의 용역 착수
  - 주무관 권순철, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주
- 2017. 7월 : 실시설계용역 및 일반해역이용협의 용역 완료
  - 주무관 권순철, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주
- 2017. 8월 : 일상감사 및 계약심사 완료
  - 주무관 권순철, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주
- 2017. 9월 : 무의도 해상관광 탐방로 조성공사 착공
  - 주무관 권순철, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주
- 2017. 10. 19 ~ 11. 21 : 공사중지
  - 주무관 권순철, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주
- 2017. 12월 : 무의도 해상관광 탐방로 조성공사 설계변경
  - 주무관 권순철, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주
- 2018. 1. 5 : 공사중지
  - 주무관 박석준, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주
- 2018. 3. 16 : 공사재개
  - 주무관 인정식, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주
- 2018. 4. 13 : 공사중지(관급자재 설치 착수)
  - 주무관 인정식, 녹지6급 김훈희, 녹지5급 홍기주
- 2018. 6. 07 : 공사재개
  - 주무관 인정식, 녹지6급 김훈희, 녹지5급 홍기주
- 2018. 6. 15 : 공사준공(본 공사, 관급자재 설치완료)
  - 주무관 인정식, 녹지6급 김훈희, 녹지5급 홍기주
- 2018. 7월 : 해상관광탐방로 내 CCTV설치 실시설계용역 시행
  - 주무관 강소현, 녹지6급 김훈희, 녹지5급 홍기주
- 2018. 8월 : 해상관광탐방로 내 CCTV설치공사 착공
  - 주무관 강소현, 녹지6급 김훈희, 녹지5급 홍기주
- 2018. 11월 : 해상관광탐방로 내 CCTV설치공사 준공
  - 주무관 강소현, 녹지6급 김훈희, 녹지5급 홍기주
- 2018. 12월 : 해상관광탐방로 내 주민편의시설 설치
  - 주무관 강소현, 녹지6급 김훈희, 녹지5급 홍기주

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 38	담당부서 작성자	영종용유지원단 / 교통지적과 강석훈/ 760-7752
정 책 명	영종 용유지역 공영버스 운영지원		
사업개요	<p>○ 추진배경 영종지역 자연부락 및 무의도 대중교통 소외지역 주민의 교통 불편 해소를 위한 공영버스 운행</p> <p>○ 추진기간 : 연중</p> <p>○ 총사업비 : 1,124백만원 (시비 425 / 구비 699)</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운영방법 : 위탁운영</li> <li>- 대 상 : 6개 노선 9대 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 영종용유지역 : 5개 노선 (15인승 2대, 25인승 5대)</li> <li>[예비차 1대]</li> <li>· 무의도 : 1개 노선 (29인승 1대)</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2017. 7월 ~ 9월 : 「중구 공영버스 원가산정 용역」 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 교통지도팀장 신영은, 주무관 윤혜영, 21세기경제사회연구소 이사장 이건우</li> </ul> <p>○ 2017. 8. 31 : 2018년 본예산 시비지원 신청</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 교통지도팀장 신영은, 주무관 윤혜영</li> </ul> <p>○ 2017. 10월 ~ 12월 : 2018년도 사업계획 수립 및 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 교통지도팀장 신영은, 주무관 김성주</li> </ul> <p>○ 2017. 12. 21 : 2017년 중구 공영버스 운영위원회</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 교통지도팀장 신영은, 주무관 김성주</li> </ul> <p>○ 2018. 1. 25 : 2018년 제1차 중구 공영버스 운영위원회</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 교통지도팀장 이승재, 주무관 김성주</li> </ul>		

- 2018. 1. 31 : 2018년 공영버스 위탁운영 계약
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 교통지도팀장 이승재, 주무관 김성주, (주)영풍운수 대표이사 김수성
- 2018. 2. 1 : 운행개시
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 교통지도팀장 이승재, 주무관 김성주, (주)영풍운수 대표이사 김수성
- 2018. 12. 6 : 2018년 제2차 중구 공영버스 운영위원회
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 교통지도팀장 이철호, 주무관 강석훈



## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 39	담당부서 작 성 자	영종용유지원단 / 교통지적과 박동근 / 760-7759
정 책 명	무의(광명항) 공영주차장 조성		
사업개요	<p>○ 추진배경 2019년 연도교의 개통 시 방문차량의 급증으로 교통대란이 우려됨에 따라 주차공간 확충을 통해 주민과 방문객들에게 주차편의를 제공하여 쾌적한 주거환경 조성 및 경제 활성화에 기여하고자 함</p> <p>○ 추진기간 : 2017년 1월 ~ 2019년 상반기</p> <p>○ 총사업비 : 3,300백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주차장 A=6,023㎡ (지평식, 189면), 진입도로 L = 347m B = 8m</li> <li>- 공영주차장 조성</li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<p>○ 2016. 10. : 공영주차장 조성계획 수립</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</li> </ul> <p>○ 2016. 10. : 지방재정 투자심사 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</li> </ul> <p>○ 2016. 11. : 중기지방재정계획 반영</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</li> </ul> <p>○ 2017. 3. 20 : 실시설계용역 착수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근, (주)한승엔지니어링 김형달이사 031-433-3636</li> </ul> <p>○ 2017. 4. 10 : 실시설계용역 중지 (도시계획시설 결정 지연)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</li> </ul> <p>○ 2017. 7. 26 : 지적 현황측량 실시(진입도로)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 국토정보공사 김승찬팀장 032-765-7289</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2017. 8. 30 : 도시계획시설결정 도시계획위원회 개최 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 9. 7 : 현황측량(주차장부지) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 토지정보공사 김성남차장 032-770-4241</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 9. 11 : 도시계획시설(주차장) 결정 고시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 9. 15 : 실시설계 용역 재개 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)한승엔지니어링 김형달이사 031-433-3636</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 9. 25 : 임시 공영주차장 공사 발주 및 입찰 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 9. 28 : 실시계획인가 협의 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 10. 20 : 토지보상계획공고 (주차장부지) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 이윤정, 주무관 황태우</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 10. 23 : 임시공영주차장 조성공사 착공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 한국포장건설(주) 대표이사 강석봉</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 11. 6 : 사전재해영향성검토 용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)우일엔지니어링 전무이사 김명배</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 11. 27 : 진입도로 산지조사 용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 선우산림기술사사무소 신수철</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 11. 28 : 임시 공영주차장 조성 완료 및 개방 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 한국포장건설(주) 대표이사 강석봉</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 12. 13 : 진입도로 산지조사 용역 준공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,</li> </ul> </li> </ul>
--	--

	<p>주무관 황태우, 선우산림기술사사무소 신수철</p> <p>○ 2017. 12. 26 : 실시계획인가 (중구 고시 제2017-181호)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우</li> </ul> <p>○ 2017. 12. 28 : 사전재해영향성검토 준공</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)우일엔지니어링 전무이사 김명배</li> </ul> <p>○ 2018. 1. 15 : 주차장부지 보상협의 (區→市)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 이금자</li> </ul> <p>○ 2018. 1. 24 : 진입도로 인가 협의</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 황태우</li> </ul> <p>○ 2018. 2. 12 : 주차장 토지 보상 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 이금자</li> </ul> <p>○ 2018. 2. 26 : 진입도로 실시계획인가 (중구 고시 제2018-29호)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 황태우</li> </ul> <p>○ 2018. 3. 2 : 진입도로 토지보상 계획 공고</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 이금자</li> </ul> <p>○ 2018. 5. 10 : 진입도로 실시계획 변경 인가 협의</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 황태우</li> </ul> <p>○ 2018. 6. 18 : 진입도로 실시계획인가 (중구 고시 제2018-89호)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 황태우</li> </ul> <p>○ 2018. 9. 28 : 미협지 토지(6필지, 89.8㎡) 수용재결 신청</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 이금자</li> </ul> <p>○ 2018. 10. 23 : 진입도로 실시계획 변경 인가 협의</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 박동근</li> </ul>
--	---

	<p>○ 2019. 1. 7 : 무의(광명항) 공영주차장 조성 및 진입도로 개설공사 시행</p> <p>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 박동근</p>
--	--

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 40	담당부서 작 성 자	영종용유지원단 / 교통지적과 박동근 / 760-7759
정 책 명	영종역 일원 공영노상주차장 조성		
사업개요	<p>○ 추진배경 영종역사 주변 불법주정차로 인한 안전사고 우려 및 주차난 심각 등의 끊임없는 민원제기로 공영주차장을 조성하여 주민들 및 방문객의 주차편의를 제공함은 물론 지역경제 활성화에 기여하고자 함</p> <p>○ 추진기간 : 2017년 4월 ~ 2018년 4월</p> <p>○ 총사업비 : 450백만원</p> <p>○ 주요내용 - A=4,610㎡(지평식, 103면) - 공영노상주차장 조성</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>○ 2017. 2. : 사업해당부지 문화재관련 협의 (교통지적과 ↔ 문화예술과) - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</p> <p>○ 2017. 4. 20 : 사업계획수립(변경) 방침 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</p> <p>○ 2017. 6. 19 : 실시설계용역 착수 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</p> <p>○ 2017. 8. 4 : 실시설계 용역 일시 중지 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)명인기술단 권용희상무 032-473-0777</p> <p>○ 2017. 8. 11 : 실시계획변경인가 신청 (區→市) - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우</p> <p>○ 2017. 8. 30 : 일상감사 및 계약심사</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우</li> </ul> <p>○ 2017. 9. 19 : 실시설계 용역 재개</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)명인기술단 권유희상무 032-473-0777</li> </ul> <p>○ 2017. 9. 25 : 공영주차장 조성공사 발주 및 입찰</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우</li> </ul> <p>○ 2017. 9. 25 : 실시설계 용역 준공</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)명인기술단 상무 권유희</li> </ul> <p>○ 2017. 10. 10 : 공영주차장 조성공사 발주</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 브니엘네이처(주) 기술이사 전영걸</li> </ul> <p>○ 2017. 11. 8 : 공영주차장 조성공사 착공</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 브니엘네이처(주) 기술이사 전영걸</li> </ul> <p>○ 2017. 12. 22 : 동절기 공사중지</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 브니엘네이처(주) 기술이사 전영걸</li> </ul> <p>○ 2018. 2. 22 : 공사재개</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 황태우, 브니엘네이처(주) 기술이사 전영걸</li> </ul> <p>○ 2018. 4. 12 : 공사 준공</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 황태우</li> </ul> <p>○ 2018. 5. 7 : 무료 임시개방 (2018. 4. 13.~2018. 5. 31.까지)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 황태우</li> </ul> <p>○ 2018. 6. 1 : 유료 공영주차장 전환 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 황태우, 중구시설관리공단 주차사업팀 윤호성</li> </ul> <p>○ 2018. 7. 23 : 유료 공영주차장 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 박동근, 중구시설관리공단 주차사업팀 윤호성</li> </ul>
--	--

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 41	담당부서 작 성 자	영종용유지원단 / 교통지적과 박동근 / 760-7759
정 책 명	왕산해변 공영주차장 조성		
사업개요	<p>○ 추진배경 왕산해변의 주차난 해소 및 지역주민과 방문객들에게 주차 편의를 제공하는 한편 수도권 최고의 해양 관광지에 걸맞는 주차공간 확충을 통하여 쾌적한 도시환경 조성 및 지역경제 활성화에 기여하고자 함</p> <p>○ 추진기간 : 2017년 1월 ~ 2019년 상반기</p> <p>○ 총사업비 : 3,700백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A=6,748㎡ (지평식, 192면)</li> <li>- 공영주차장 조성</li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<p>○ 2016. 10. : 공영주차장 조성계획 수립</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</li> </ul> <p>○ 2016. 10. : 지방재정 투자심사 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</li> </ul> <p>○ 2016. 11. : 중기지방재정계획 반영</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</li> </ul> <p>○ 2017. 3. 20 : 실시설계용역 착수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근, (주)은혜 김부건상무 031-388-9640</li> </ul> <p>○ 2017. 4. 10 : 실시설계용역 중지 (도시계획시설 결정 지연)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</li> </ul> <p>○ 2017. 6월 ~ 7월 : 토지보상 선 협의를 토지소유자 우편 발송</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</li> </ul>		

- 2017. 8. 30 : 도시계획시설결정 도시계획위원회 개최
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 9. 6 : 왕산 주차장부지 지적현황측량 실시
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 토지정보공사 김성남차장 032-770-4241
- 2017. 9. 6 : 왕산 주차부지 지반지질조사
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 강남지질 백철호 이사 032-867-0110
- 2017. 9. 11 : 도시계획시설(주차장) 결정 고시
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 9. 15 : 실시설계 용역 재개
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)은혜 김부건상무 031-388-9640
- 2017. 11. 1 : 실시계획인가 협의
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 11. 6 : 사전재해영향성검토 용역 추진
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)우일엔지니어링 이사 김명배
- 2017. 12. 26 : 실시계획인가 (중구 고시 제2017-181호)
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 12. 28 : 사전재해영향성검토 준공
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)우일엔지니어링 이사 김명배
- 2018. 1. 12 : 보상계획 공고
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 이금자
- 2018. 2. 5 : 토지보상 추진
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 이금자, 주무관 황태우



	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 5. 8 : 미수용 토지 수용재결 신청 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 이금자</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 5. 28 : 실시계획 변경 인가 신청 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 황태우</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 6. 25 : 실시계획 변경 인가 고시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 황태우</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 7. 11 : 미수용 토지 수용재결 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 이금자</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 8. 31 : 區 일상감사 및 市 계약심사 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 박동근</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 9. 4 : 미수용 토지 보상 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 이금자</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 9. 20 : 실시설계 용역 준공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 박동근</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 10. 18 : 공사 착공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 박동근</li> </ul> </li> </ul>
--	--

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 42	담당부서 작 성 자	영종용유지원단 / 교통지적과 박동근 / 760-7759
정 책 명	을왕리해변 공영주차장 조성		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>을왕리해변의 주차난 해소 및 지역주민과 방문객들에게 주차편의를 제공하는 한편 수도권 최고의 해양 관광지에 걸맞는 주차공간 확충을 통하여 쾌적한 도시환경 조성과 지역경제 활성화에 기여하고자 함</p> <p>○ 추진기간 : 2017년 1월 ~ 2019년 상반기</p> <p>○ 총사업비 : 5,700백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A=6,673㎡ (지평식, 138면)</li> <li>- 공영주차장 조성</li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<p>○ 2016. 10. : 공영주차장 조성계획 수립</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</li> </ul> <p>○ 2016. 10. : 지방재정 투자심사 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</li> </ul> <p>○ 2016. 11. : 중기지방재정계획 반영</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</li> </ul> <p>○ 2017. 3. 20 : 실시설계용역 착수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근, (주)도담이앤씨 정만구부장 032-428-4770</li> </ul> <p>○ 2017. 4. 20 : 사업계획변경 방침</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</li> </ul>		

- 2017. 8. 30 : 도시계획시설결정 도시계획위원회 개최
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 9. 11 : 도시계획시설(주차장) 결정 고시
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 9. 15 : 실시설계 용역 재개
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)도담이앤씨 정만구부장 032-428-4770
- 2017. 10. 19 : 실시계획인가 협의
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 11. 6 : 사전재해영향성검토 용역 추진
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)우일엔지니어링 이사 김명배
- 2017. 12. 26 : 실시계획인가 (중구 고시 제2017-181호)
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 12. 28 : 사전재해영향성검토 준공
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)우일엔지니어링 이사 김명배
- 2018. 1. 12 : 보상계획 공고
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 이금자
- 2018. 2. 5 : 토지보상 추진
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 이금자, 황태우
- 2018. 5. 8 : 미수용 토지 수용재결 신청
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 이금자
- 2018. 7. 11 : 미수용 토지 수용재결
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 이금자

- 2018. 8. 7 : 특별조정교부금 신청 - 市 재정관리담당관
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 박동근
- 2018. 10. 10 : 특별조정교부금 교부 (10억원)
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 박동근
- 2018. 10. 29 : 區 일상감사 및 市 계약심사 완료
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 박동근
- 2018. 12. 3 : 공사 착공
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 박동근