

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

■ 우리 구에서 '19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후			
답동성당관광자원 화사업	25,400	10,416	854	14,130	-	2021	2013	10
춤추는 소무의도 조성사업	2,500	889	1,363	248	-	2021	2014	90
동화마을 공영주차장 조성	9,800	9,092	254	452	-	2020	2015	80
연안동 주민센터 신축	6,423	1,259	4,098	1,066	-	2020	2016	99
내동1 공영주차장 조성	3,395	2,620	775	-	-	2019	2016	100
무의 광명항 공영주차장 조성	3,459	2,403	1,056	-	-	2019	2016	100
왕산해변 공영주차장 조성	3,393	2,398	995	-	-	2019	2016	100
을왕리해변 공영주차장 조성	5,878	5,194	684	-	-	2019	2016	100
영종 소2-2호선 도로개설공사	5,200	3,935	943	322	-	2020	2017	100
용유 소2-6호선 도로개설공사	9,200	6,229	1,036	1,935	-	2021	2017	82
영종미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사	12,309	5,247	5,105	1,957	-	2020	2017	60
마시안 해변 도로개설공사	13,200	5,474	2,457	1,330	1,013	2021	2017	20
무의도 관광 기반시설(도로) 조성사업	8,800	51	-	2,200	6,499	2022	2017	5
용유로~마시안 해변 간 도로개설공사	4,600	3	29	-	4,568	2022	2018	5

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후			
잔다리~영종역 입구간 도로개설공사	9,000	58	6,674	2,268	-	2021	2018	30
영종·용유 자전거 이용활성화 사업	5,200	72	84	167	4,877	2022	2018	20
잠진도 어촌정주어항 개발사업	14,200	200	600	160	13,240	2023	2018	3.6
문화재 야행	3,220	932	588	850	850	계속	2018	30
기획공연 운영	380	380	380	400	400	2019	2018	100
기획공연	184	-	111	120	250	2019	2018	100
두드림 문화공연	250	-	234	-	-	2019	2018	100
영종복합청사 별관 증축공사	5,640	-	5,640	-	-	2019	2018	100
마시안해변공영 주차장 조성공사	4,000	-	-	3,211	789	2021	2018	30
선녀바위해변 공영주차장 조성공사	2,500	-	-	1,500	1,000	2021	2018	30
무의지역 어촌뉴딜 300사업	4,841	-	1,694	2,179	968	2021	2019	5
전동 옷터골 더불어마을 사업	4,000	-	444	1,944	1,612	2021	2019	40
영종도 하늘· 바다길 조성사업	5,200	-	70	5,130	-	2021	2019	10
덕교동 진입도로 개설공사	5,000	-	56	-	4,944	2021	2019	5
복합커뮤니티센터 건립 사업	9,650		0	3,116	6,534	2022	2019	10
인천과학고 다목적강당 신축	2,002	-	600	1,402	-	2020	2019	100
인천신광초 다목적강당 신축	2,853	-	-	580	2,273	2021	2019	20

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후			
율목동 공영주차장 확장 조성사업	2,400	-	-	2,400	-	2020	2019	60
신흥동 주거지역 공영주차장 확장 조성사업	2,800	-	-	2,800	-	2020	2019	50
경동 공영주차장 조성사업	4,400	-	-	4,400	-	2020	2019	50
큰무리마을일원공영 주차장조성	5,800	-	-	2,400	3,400	2021	2019	5
광명향해안도로 공영주차장 확장사업	2,500	-	-	100	2,400	2021	2019	5
중구 청소년 수련관 건립	13,993	-	1,169	6,412	6,412	2021	2019	10
영종 평생학습관 건립공사	6,947	-	710	278	5,959	2021	2019	10.2
하늘어린이집 진입도로 개설공사	20	-	13	1,244	743	2021	2019	10

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2019년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황 : 별첨

10-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 구에서 '19년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

☐ 우리 구에서 '19년에 추진한 민간투자사업 현황은 없습니다.