

[별첨 6] 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	답동성당관광자원화사업	담당자	건설과 정승협(☎760-7452)
-----	-------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 답동성당 일원을 역사공원으로 조성하여 개항기 종교문화 유산을 관광자원으로 활용하여 중구를 찾는 관광객에게 볼거리 제공과 지역경제 활성화에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2011. 5월 ~ 2021. 12월
- 위 치 : 답동 3-4번지 외 10필지
- 규 모 : 역사문화공원조성 6,310㎡, 지하주차장 연면적 8,437.92㎡(212면)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	25,400	10,416	854	14,130	
국 비	4,900	4,100	800	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	20,500	6,316	54	14,130	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2019. 5. : 문화재 현상변경 추진계획 수립
- 2019. 7. : 문화재 현상변경 변경계획 수립 용역 착수

☐ 향후계획

- 2020. 12. : 공사 착공
- 2021. 12. : 공사 준공

사업명	춤추는 소무의도 조성사업	담당자	문화관광과 김두용(☎760-6452)
-----	---------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 2014년 행정안전부 특성화사업‘찾아가고 싶은 섬’에 선정되어 섬 고유의 생태문화, 관광자원 등을 활용한 관광인프라 확충 및 체류형 관광 상품 개발을 통해 국내·외 관광객 유치 및 주민소득 증대에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2021년
- 위 치 : 소무의로 27 일원 (무의12통)
- 내 용
 - 지역역량강화 및 컨설팅, 콘텐츠(스토리) 및 브랜드 개발
 - 건어물가공저장시설·마을문화센터 조성 및 민박개선사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,500	889	1,363	248	-
국 비	2,000	711	1,091	198	-
시 도 비	150.3	53.3	82	15	-
시군구비	349.7	124.7	190	35	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2014. 6월 : 행정안전부 특성화 사업(지역소득 증대사업) 선정
- 2015. 12월 : 춤추는 소무의도 종합계획 수립용역 완료
- 2018. 7월 : 건어물가공저장시설 리모델링 준공
- 2018. 10월 : 마을경제센터 조성공사 준공
- 2019. 5월 : 관광안내체계 구축(관광명소화) 환경개선공사 준공
- 2019. 6월 : 인천관광공사 위·수탁 협약체결 및 사업비 교부

사업명	춤추는 소무의도 조성사업	담당자	문화관광과 김두용(☎760-6452)
<p>□ 향후계획</p> <p>○ 2020년</p> <ul style="list-style-type: none"> - 소무의도 고유자원 발굴 및 진단, 세부사업계획 수립 - 관광콘텐츠 확충 및 경관개선 - 주민역량 강화 및 홍보·마케팅 - 마을문화센터 조성 (섬이야기 박물관 리모델링) <p>○ 2021년</p> <ul style="list-style-type: none"> - 마을문화센터 조성공사 준공 - 전체 사업추진내용 및 결과에 대한 사업백서 제작·배부 - 행정안전부 4단계 지속가능사업비 예산신청 - 사업 완료보고 (區 → 市, 행정안전부) 			

사업명	동화마을 공영주차장 조성	담당자	교통운수과 강재현(8760-7577)
-----	---------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 연중 방문객이 붐비는 동화마을 및 차이나타운 일원 공영주차장을 조성하여 관광객에게 주차편의를 제공함은 물론 지역경제 활성화에 기여하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2016. 4월 ~ 2020. 4월
- 위 치 : 중구 송월동2가 4번지 일원
- 규 모 : 면적 3,266.8㎡, 건축물식 1층 2단 100면, 지평식 버스주차장 9면

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,800	9,092	254	452	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,900	4,546	127	226	-
시군구비	4,900	4,546	127	226	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2016. 04. 18 : 도시계획시설 결정(건축식)
- 2016. 11. 21 : 실시계획 인가(건축식)
- 2017. 04. 24 : 도시계획시설 결정(지평식)
- 2017. 05. 15 : 공영주차장 조성공사 착공(건축식)
- 2017. 09. 25 : 실시계획 인가(지평식)
- 2018. 03. 28 : 공영주차장 조성공사 준공(건축식)
- 2019. 10. 25 : 공영주차장 조성공사 착공(지평식)

☐ 향후계획

- 2019. 04월 : 공영주차장 조성공사 준공(지평식)

사업명	연안동 주민센터 신축	담당자	총무과 박성철(☎760-7162)
-----	-------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 노후되고 협소한 주민센터로 인해 주민자치센터 프로그램 운영 공간 부족
- 문화·복지시설이 전무한 지역 주민에게 문화·여가 공간 마련 및 양질의 행정서비스 제공

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017. 1. 1. ~ 2020. 1. 2.
- 위 치 : 인천 중구 축항대로86번길 44
- 규 모 : 지하 1층, 지상 5층 (대지면적 : 999㎡, 건축연면적 2,422㎡)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,423	1,259	4,098	1,066	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,023	859	4,098	1,066	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	400	400	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

- 2016. 10월 : 연안동 주민센터 신축 기본계획 수립
- 2017. 10월 ~ 2018. 6월 : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2018. 3월 ~ 2018. 6월 : 철거공사 완료
- 2018. 8월 : 공사 착공
- 2019. 12월 : 공정률 99%

☐ 향후계획

- 2020. 1월 : 공사 준공

사업명	내동1 공영주차장 조성	담당자	교통운수과 강재현(8760-7577)
-----	--------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 자유공원, 삼치골목 등 상업시설이 밀집 된 내동 일원에 공영주차장을 조성하여 방문객 및 지역 주민에게 주차편의를 제공하고 주차질서 확립에 기여하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2014. 10월 ~ 2019. 8월
- 위 치 : 중구 내동 6-2번지 일원
- 규 모 : 면적 1,363m², 지평식 주차장 40면

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,395백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,395	2,620	775	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	900	569	331	-	-
시군구비	2,495	2,051	444	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2017. 02. 06 : 도시계획시설 결정
- 2017. 06. 19 : 실시계획 인가
- 2018. 12. 20 : 공영주차장 조성공사 착공
- 2019. 08. 08 : 공영주차장 조성공사 준공

☐ 향후계획

- 공영주차장 운영 및 유지관리

사업명	무의(광명항) 공영주차장 조성	담당자	교통과 문성우(☎760-7797)
-----	------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 2019년 연도교 개통으로 방문차량 급증에 따른 주차공간 확충으로 주차편의 제공 및 지역경제 활성화 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2016. 10월 ~ 2019. 10월
- 위 치 : 무의동 50-10 일원
- 규 모 : 공영주차장 조성 A=6,023m², N=180면

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,459백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,459	2,403	1,056	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,400	1,400	-	-	-
시군구비	2,059	1,003	1,056	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 사업완료(2019. 10월)

☐ 향후계획

- “해당없음”

☐ 사업변경 내역

- 총사업비
 - 당초 : 3,800백만원(시도비 1,400백만원, 시군구비 2,400백만원)
 - 변경 : 3,459백만원(시도비 1,400백만원, 시군구비 2,059백만원)

사업명	왕산해변 공영주차장 조성	담당자	교통과 문성우(☎760-7797)
-----	---------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 왕산해변의 주차공간 확충을 통해 주차편의 제공 및 지역경제 활성화

☐ 사업개요

- 기 간 : 2016. 10월 ~ 2019. 10월
- 위 치 : 을왕동 808-5 일원
- 규 모 : 공영주차장 조성 A=6,748㎡, N=184면

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,393백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,393	2,398	995	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,393	2,398	995	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 사업완료(2019. 10월)

☐ 향후계획

- “해당없음”

☐ 사업변경 내역

- 총사업비
 - 당초 : 3,700백만원(시도비 3,700백만원)
 - 변경 : 3,393백만원(시도비 3,393백만원)

사업명	을왕리해변 공영주차장 조성	담당자	교통과 문성우(☎760-7797)
-----	----------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 을왕리해변의 주차공간 확충을 통해 주차편의 제공 및 지역경제 활성화

☐ 사업개요

- 기 간 : 2016. 10월 ~ 2019. 10월
- 위 치 : 을왕동 712 일원
- 규 모 : 공영주차장 조성 A=6,673m², N=138면

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,878백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,878	5,194	684	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,200	4,200	-	-	-
시군구비	1,678	994	684	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 사업완료(2019. 10월)

☐ 향후계획

- “해당없음”

☐ 사업변경 내역

- 총사업비
 - 당초 : 3,700백만원(시도비 3,700백만원)
 - 변경 : 5,878백만원(시도비 4,200백만원, 시군구비 1,678백만원)

사업명	영종 소2-2호선(1구간) 도로개설공사	담당자	기반시설과 김진홍(☎760-8952)
-----	-----------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시계획도로를 개설하여 교통편의 개선 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의시설 공급 기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017. 5월 ~ 2020. 4월
- 위 치 : 운북동 13-22번지 ~ 운북동 27-2번지
- 규 모 : 도로개설 L=850m, B=8m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,200	3,935	943	322	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,500	1,977	377	146	-
시군구비	2,700	1,958	566	176	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2017. 2월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2018. 1월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2018. 8월 : 공사 착공
- 2020. 4월 : 공사 준공

사업명	용유 소2-6호선 도로개설공사	담당자	기반시설과 박동근(28760-8852)
-----	------------------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 용유 초등학교 인근의 장기 미집행 도로를 개설하여 열악한 교통 환경 개선 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의시설 공급 기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017. 5월 ~ 2021.12월
- 위 치 : 남북동 584-2번지 ~ 남북동 789-2번지
- 규 모 : 도로개설 L=1,550, B=8.0m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,200	6,229	1,036	1,935	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,600	3,618	265	717	-
시군구비	4,600	2,611	771	1,218	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 82%)

- 2017. 8월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2018. 11월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2019. 5월 : 공사 착공

☐ 향후계획

- 2021. 1월 : 공사 준공

☐ 사업변경 내역

- 사업기간 (당초) 2017. 5.~2020. 12. (변경) 2017. 5~2021. 1.

사업명	영종대개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사	담당자	기반시설과 김진홍(031-760-8952)
-----	---------------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시계획도로를 개설하여 교통편의 개선 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의시설 공급 기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017. 1월 ~ 2020.12월
- 위 치 : 운북동 560-4번지 ~ 운북동 30-185번지
- 규 모 : 도로개설 L=2,213m, B=9.5m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,309백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	12,309	5,247	5,105	1,957	0
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,900	3,425	921	554	-
시군구비	7,409	1,822	4,184	1,403	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2017. 2월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2018. 7월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2019. 4월 : 공사 착공

☐ 향후계획

- 2020. 10월 : 공사 준공

사업명	마시안해변 도로개설공사	담당자	기반시설과 박동근(28760-8852)
-----	--------------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 마시안 해변 도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 관광편의 시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017. 7 ~ 2021.12
- 위 치 : 덕교동 산79-23번지 (용엄사 입구)~덕교동 산77-74번지 (덕교동 입구)
- 규 모 : 도로개설 L=1,354m, B=12.0m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	13,600	5,474	3,668	2,187	2,271
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	6,800	2,000	2,457	1,330	1,013
시군구비	6,800	3,474	1,211	857	1,258
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2018. 4월 : 실시계획인가
- 2019. 12월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2020. 3월 : 공사 착공

☐ 향후계획

- 2021. 3월 : 공사 준공

☐ 사업변경 내역

- 사업기간 (당초) 2017. 7.~ 2020. 12. (변경) 2017. 7~2021. 12.

사업명	무의도 관광기반시설(도로) 조성사업	담당자	기반시설과 오종섭(25760-8853)
-----	---------------------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도서개발촉진법에 따라 무의도 내 관광기반시설(도로)을 개설하여 열악한 교통환경을 개선하고 관광기반시설을 확충하여 주민 삶의 질 향상에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1월 ~ 2022.12월
- 위 치 : 무의동 297-21번지 ~ 무의동 648-2번지
무의동 563번지 ~ 무의동 517번지
무의동 471-1번지 ~ 무의동 418-1번지
- 규 모 : 도로개설 L=1,148m, B=10.0m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,750	51	0	2,200	6,499
국 비	7,000	41	0	1,760	5,199
시 도 비	525	3	0	132	390
시군구비	1,225	7	0	308	910
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2018. 3월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2019. 1월 : 주민설명회
- 2019. 1월 ~ 7월 : 유관기관 협의
- 2019. 12월 : 도로 노선의 지정고시

☐ 향후계획

- 2020. 12월 : 공사 시행
- 2022. 12월 : 공사 준공

☐ 사업변경 내역

- 사업기간 (당초) 2018. 1.~2020. 12. (변경) 2018. 1.~2022. 12.

사업명	용유로~마시안 해변 간 도로개설공사	담당자	기반시설과 박동근(28760-8852)
-----	---------------------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 용유로에서 마시안 해변을 연결하는 도로를 개설하여 열악한 교통환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 주민 삶의 질 향상에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1 ~ 2022. 12.
- 위 치 : 대2-501호선 (용유로) ~ 중3-675 (마시안 해변도로)
- 규 모 : 도로개설 L=672m, B=10m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,600	3	29	0	4,568
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,300	0	0	0	2,300
시군구비	2,300	3	29	0	2,268
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2018. 9월 : 기본 및 실시설계 용역 착수

☐ 향후계획

- 2021. 12월 : 공사착공
- 2022. 12월 : 공사준공

☐ 사업변경 내역

- 사업기간 (당초) 2018. 1.~2020. 12. (변경) 2018. 1.~2022. 12.

사업명	잔다리 ~ 영종역 입구 간 도로개설공사	담당자	기반시설과 김진홍(☎760-8952)
-----	-----------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시계획도로를 개설하여 교통편의 개선 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의시설 공급 기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1월 ~ 2021. 12월
- 위 치 : 운남동 612-2번지 (잔다리) ~ 운북동 산161-6번지 (영종역입구)
- 규 모 : 도로개설 L = 900m, B = 15m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,000	58	6,674	2,268	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,500		3,400	1,100	-
시군구비	4,500	58	3,274	1,168	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2018. 5월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2019. 4월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2020. 6월 : 공사 착공

☐ 향후계획

- 2021. 12월 : 공사 준공

사업명	영종·용유 자전거 이용 활성화 사업	담당자	기반시설과 김진홍(☎760-8952)
-----	---------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 수도권 대표 해양 관광명소와 인천국제공항이 위치한 영종 국제도시 지역을 일주할 수 있는 안전하고 쾌적한 자전거도로 구축을 통하여 지역 주민의 여가활동 증진에 기여함은 물론, 국내외 자전거 관광객 유치로 통한 영종국제도시의 관광활성화에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 9월 ~ 2022. 12월
- 위 치 : 영종국제도시 일원

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,200	72	84	167	4,877
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,600	-	-	-	2,600
시군구비	2,600	72	84	167	2,277
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2018. 7월 : 영종국제도시 자전거 이용활성화 추진계획 수립
- 2018. 8월 : 국비확보를 위한 생활밀착형 인프라(SOC) 사업 계획 제출
- 2018. 11월 : 기본계획 수립 용역 착수
- 2019. 9월 : 기본계획 수립 용역 완료
- 2020. 1월 ~ 6월 : 자전거 이용시설물 확충 및 도로정비

☐ 향후계획

- 2020. 7월 ~ 2021. 12월 : 영종국제도시 자전거이용활성화 사업 추진

사업명	잠진도 어촌정주어항 개발사업	담당자	농수산과 윤자영(☎760-8837)
-----	-----------------	-----	---------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 용유·무의지역 일부가 경제자유구역에서 해제되었으나 용유지역 어업기반시설 부족 등으로 주민들이 많은 불편을 겪고 있어, 어항시설을 갖춘 법정어항을 개발하여 지역주민의 생활여건을 개선하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2015년 12월 ~ 2022년 12월
- 위 치 : 중구 덕교동 103-22번지 일원
- 규 모 : 육상매립구역 8,753㎡, 방파제 890㎡, 박지준설 12,600㎡, 부잔교 2개소 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 142백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	14,200	200	600	160	13,240
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	7,700	200	300	-	7,200
시군구비	6,500	-	300	160	6,040
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 6%)

- 2019. 11. 25. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2020. 7. 15. : 환경영향평가 용역 계약의뢰

☐ 향후계획

- 2020. 11. 23. : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2020. 8월 중 : 환경영향평가 용역 수행
- 2021. 상반기. : 잠진항 개발사업 착공

사업명	문화재 야행	담당자	문화관광과 한경은(☎760-6472)
-----	--------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 근대의 역사와 문화가 공존하는 개항장 일원에 다양한 문화재 및 문화시설을 활용한 문화재 야간문화재 개방 등 체험프로그램을 운영하여 역사문화중심도시 확립 및 지역경제 활성화에 기여하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 9. 11.~13. / 19.~20. / 26.~27.
- 위 치 : 인천개항장 문화지구 일원
- 규 모 : 문화재 및 문화시설 야간개방, 도보 탐방, 개항장 바로알기

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,220백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,220	932	588	850	850
국 비	1,440	466	294	340	340
시 도 비	890	233	147	255	255
시군구비	890	233	147	255	255
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2020. 1월 : 기본계획 수립
- 2020. 3월 : 대행사업자 선정

☐ 향후계획

- 2020. 9월 : 행사 개최
- 2020. 12월 : 정산 및 결과보고

☐ 사업변경 내역

- 코로나-19 유행으로 인한 일정 및 규모 변경

구분	변경 전	변경 후
일정	2020년 5월 / 9월	2020년 9월
내용	문화재 및 문화시설 야간개방 공연, 체험, 전시 등 부대프로그램 저갓거리, 문화마실	문화재 및 문화시설 예약 운영 비대면 온라인프로그램으로 전환 방문객 밀집 행사 축소

사업명	기획공연 운영	담당자	문화관광과 김다솜(☎760-6402)
-----	---------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 다양하고 수준 높은 공연 프로그램 운영을 통하여 중구문화회관이 인천의 대표적인 공연장으로 도약하는 발판을 마련하고 중구 구민들의 문화 향유 기회 확대에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 1 ~ 12월
- 위 치 : 중구문화회관 (인천광역시 중구 축항대로296번길 81)
- 규 모 : 기획공연 월 1회 이상 개최

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 380백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,555	375	380	400	400
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,555	375	380	400	400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 기획공연 및 문화가 있는 날 공연 15개 작품 공연
- 예술의전당 영상화 사업(SAC ON SCREEN) 공연 5개 작품 상영
- 2019년 중구 가족음악회 개최

☐ 향후계획

- 월 1회 이상 중·대규모 기획공연 운영
- 월 1회 문화가 있는 날 특별공연 운영
- 예술의 전당 영상화사업 (SAC ON SCREEN) 작품 상영
- 공연장 상주단체 운영을 통한 공연 레퍼토리 확대

사업명	기획공연	담당자	문화관광과 이선미(☎760-6445)
-----	------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 문화 소외지역·계층을 대상으로 문화예술 향유기회 확대를 통한 주민화합 도모 및 지역경제 활성화에 기여
- 인기 대중가수 외, 지역 예술인 및 신진 문화예술인 발굴을 통한 고품격 문화예술 공연 실시

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 4월 ~ 12월
- 위 치 : 인천 중구 일원
- 규 모 : 지역주민을 위한 다양한 장르의 문화공연 행사
(국악, 뮤지컬, 마술, 연극) 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	358	-	118	120	250
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	358	-	118	120	250
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019. 4월 : 자유공원 벚꽃축제 연계 버스킹 공연 외 1건
- 2019. 5월 ~ 6월 : 문화가 있는 중구 운영 (58회, 104팀 참여)
- 2019. 6월 : 판소리 기획공연 1회
- 2019. 10월 : 개청식 연계 문화공연
- 2019. 11월 ~ 12월 : 크리스마스 콘서트 및 송년버스킹 행사 3건

☐ 향후계획

- 문화 향유 소외지역 발굴 및 수요조사를 통한 기획공연 추진 확대 추진

사업명	두드림 문화공연	담당자	문화관광과 이선미(☎760-6445)
-----	----------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 문화 소외지역·계층을 대상으로 문화예술 향유기회 확대를 통한 주민화합 도모
- 인기 대중가수 외, 지역 예술인 및 신진 문화예술인 발굴을 통한 고품격 문화예술 공연 실시

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 4월 ~ 12월
- 위 치 : 인천 중구 일원
- 규 모 : 지역주민을 위한 다양한 장르의 문화공연 행사

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	250	-	250	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	250	-	250	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019. 5월 ~ 12월 : 찾아가는 문화중구 (18회)
- 2019. 7월 : 중구 여름소리 버스킹 콘서트 실시
- 2019. 8월 : 영종국제도시 명칭확정 기념 성인가요 콘서트
- 2019. 10월 : 영종국제도시 명칭확정 1주년 기념 KBS 전국노래자랑
- 2019. 11월 : 영종국제도시 불꽃축제 외 1건

사업명	영종복합청사 별관 증축공사	담당자	재무과 김강희(☎760-7493)
-----	----------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 주민편의 및 사무공간 확보를 위하여 추진

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018.01.19. ~ 2019.09.05.
- 위 치 : 운남서로 100
- 규 모 : 지하1층 / 지상5층 연면적 3,979m²

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,640백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,640	-	5,640	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,640	-	5,640	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018.01.19. : 공사 착공
- 2018.08.09. : 공사 중지 (2개층 증축에 따른 변경 사항 반영 및 준비)
- 2018.10.11. : 경제자유구역청 경관심의
- 2018.10.31. : 지방투자 자체심사
- 2018.11.06. : 공사 재개
- 2018.11.22. : 건축인허가 협의(경제자유구역청)
- 2018.12.31. : 일상감사 및 계약심사
- 2019.01.07. : 설계변경에 따른 공사 기간 연장
- 2019.08.29. : 실정보고에 검토에 따른 설계변경
- 2019.09.19. : 준공
- 2019.10.17. : 중구 2청사 개청식

☐ 향후계획

- 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증

□ 사업변경 내역

○ 설계 변경 내용 : 3층 ⇒ 5층 (2019.01)

(단위: 원)

구분	합계	도급금액	관급자금	비고
계약금액	4,479,509,000	3,122,500,000	1,357,009,000	
변경금액	7,038,012,000	5,292,390,000	1,745,622,000	
증감금액	2,558,503,000	2,169,890,000	388,613,000	

○ 설계 변경 내용 : 건축 및 폐기물 관련 실정보고에 의함(2019.08)

(단위: 원)

구분	합계	건축	폐기물	비고
계약금액	4,427,620,270	4,421,495,000	6,125,270	
변경금액	4,968,860,500	4,961,089,000	7,771,500	
증감금액	541,240,230	539,594,000	1,646,230	

사업명	마시안해변 공영주차장 조성공사	담당자	교통과 문성우(☎760-7797)
-----	------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 마시안해변 일원의 주차공간이 부족하여 불법주정차 등에 의한 교통환경이 열악하고 현행도로가 협소하여 노상주차장 조성도 불가능 실정으로 주차편의 제공과 교통안전을 도모하기 위해 공영주차장을 조성하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년
- 위 치 : 덕교동 667-7번지 일원
- 규 모 : A=4,674m² (지평식, 160면)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,000.0	-	-	3,211.0	789.0
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,000.0	-	-	1,605.5	394.5
시군구비	2,000.0	-	-	1,605.5	394.5
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황

- 2018. 10월 : 공영주차장 조성계획 수립, 투자심사·중기지방재정계획 반영
- 2019. 12월 : 시비보조금 자금교부(2,000백만원)
- 2020. 2월 : 실시설계용역 착수
- 2020. 6월 : 실시계획인가 신청

☐ 향후계획

- 2020. 하반기 : 실시계획인가 및 보상협의
- 2021. 상반기 : 공사 착·준공

☐ 사업변경 내역(해당없음)

사업명	선녀바위해변 공영주차장 조성공사	담당자	교통과 문성우(☎760-7797)
-----	-------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 선녀바위해변 일원의 주차공간이 매우 부족하여 불법주정차에 의한 차량 혼잡이 극심하고 현행도로가 협소하여 노상주차장 조성도 불가능한 실정으로 주차편의 제공과 교통안전을 도모하기 위해 공영주차장을 조성하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년
- 위 치 : 을왕동 678-180번지 일원
- 규 모 : A=6,428m² (지평식, 170면)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,500	-	-	1,500	1,000
국 비	1,250	-	-	750	500
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,250	-	-	750	500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황

- 2018. 10월 : 공영주차장 조성계획 수립, 투자심사·중기지방재정계획 반영
- 2019. 12월 : 도시관리계획(시설:주차장) 결정·고시
- 2020. 2월 : 실시설계용역 착수
- 2020. 5월 : 실시계획인가 신청

☐ 향후계획

- 2020. 하반기 : 실시계획인가 및 보상협의
- 2021. 상반기 : 공사 착·준공

☐ 사업변경 내역(해당없음)

사업명	무의지역 어촌뉴딜300사업	담당자	농수산물과 공통사업 윤자영(☎760-8838) 특화사업 신현수(☎760-8832)
-----	----------------	-----	--

☐ 사업목적 및 필요성

- 어항의 기반시설 보강확충으로 어업활동 활성화 및 무의대교 개통, 풍부한 수산 자원, 접근성 향상 등으로 관광수요 증대에 따른 다양한 어촌체험시설 도입 필요

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년
- 위 치 : 인천광역시 중구 무의도 일원
- 규 모
(공통사업) 소무의항 방파제 50m 신설, 광명항 선착장 5m 연장
(특화사업) 큰무리 어촌체험마을리모델링, 세족장 조성, 포내 바닷길 조성, 소무의 바다낚시터 조성

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,841백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,841	-	1,694	2,179	968
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,389	-	1,186	1,525	678
시군구비	1,452	-	508	654	290
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 31%)

- 2019. 2. 27 : 투자심사 완료
- 2019. 5. 24 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2019. 8. 26 : 어촌뉴딜300사업 종합계획 수립
- 2019. 12. 27 : 기본계획 고시

☐ 향후계획

- 2020. 1월 ~ 12월 : 공통사업 준공 및 특화사업 착수
- 2021. 1월 ~ 12월 : 특화사업 준공 및 사업완료

사업명	전동 윗터골 더불어마을 사업	담당자	도시향만재생과 김선민 (☎760-7653)
-----	-----------------	-----	----------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 주민이 직접 참여하고 계획하여, 낙후된 전동 지역의 생활인프라 개선 및 주민자립기반 확보를 통해 지속가능한 주거재생 마을 조성이 필요

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019년 3월 ~ 2021년 12월
- 위 치 : 전동 32-1번지 일원
- 규 모
 - 정비계획 및 사업시행계획 수립 용역
 - 쾌적한 주거환경 조성 : 도로정비, 공동이용시설 조성 등 주민제안사업
 - 주민역량강화 사업 : 도시재생대학, 주민 워크숍 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,000	-	444	1,944	1,612
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,600	-	400	1,750	1,450
시군구비	400	-	44	194	162
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2019. 8. 1 : 정비계획 및 사업 시행계획 수립 용역 착수 :
- 2019. 10월 ~ 12월 : 마을계획 만들기 주민워크숍 추진
- 2020. 6. 25 : 공동이용시설 조성 관련 공유재산 심의 개최(원안가결)
- 2020. 6. 29 : 공동이용시설 대상지 보상계약 체결
- 2020. 7월 : 정비계획 수립(안) 주민설명회 개최(2회)
- 2020. 7. 27 : 정비계획 수립(안) 주민공람 공고(30일간)

□ 향후계획

- 2020. 8. 26 : 정비계획 수립(안) 주민공람 공고 종료
- 2020. 9월 : 구의회 의견 청취 및 실시설계 용역 발주
- 2020. 10월 : 정비계획(안) 市 도시계획위원회 심의 및 정비계획 수립
- 2020. 11월 : 정비계획 및 사업시행계획 수립 용역 완료
- 2021. 상반기 : 전선지중화, 공동이용시설 조성 등 공사 착공
- 2021. 하반기 : 사업 준공

□ 사업변경 내역

(단위 ; 억 원)

구 분	변경 前		변경 後	
	산 출 기 초	금 액	산 출 기 초	금 액
	총 계	40	총 계	40
공 사 비	소 계	10.43	소 계	23.4
	○ 도로정비(소방도로 개설 등) = 324,000천원 ○ 공동이용시설(주민커뮤니티 공간) 리모델링 = 381,700천원 ○ 쌈지공원 및 쉼터조성 = 190,800천원 ○ CCTV 설치 = 30,000천원 ○ 보안등 설치 = 43,000천원 ○ 무인택배함 설치 = 8,000천원 ○ 분리수거함(클린하우스 등) 설치 = 65,000천원		○ 공동이용시설(주민커뮤니티 공간) 조성 = 1,012,000천원 ○ 전선지중화 공중선 정비 = 630,000천원 ○ 노상시설물, 생활편의시설 설치 = 30,000천원 ○ 안전하고 쾌적한 주거환경 조성 = 449,500천원 ○ 마을특성화사업 = 218,500천원	
보 상 비	소 계	12.37	소 계	7.4
	○ 공동이용시설 토지보상비 = 1,237,000천원		○ 공동이용시설 보상비 = 740,000천원 (감정평가 금액)	
용 역 비	소 계	2	소 계	3.745
	○ 정비계획 및 사업계획 수립 용역 = 200,000천원		○ 정비계획 및 사업계획 수립 용역 = 288,500천원 ○ 설계비 및 감리비 = 86,000천원	
기 타	소 계	15.2	소 계	4.395
	○ 주민 역량강화 교육 = 100,000천원 ○ 총괄계획가 활동 수당 = 62,560천원 ○ 시설부대비 = 3,740천원 ○ 기타 주민 제안 사업 = 1,354,200천원		○ 주민 역량강화 = 120,000천원 ○ 기타부대비 = 8,000천원 ○ 자산취득비 = 100,000천원 ○ 기타예비비 = 211,500천원	

사업명	영종도 하늘·바다길 조성사업	담당자	기반시설과 김진홍(☎760-8952)
-----	-----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 영종도 해안 남·북로 일원의 자전거 전용도로를 조성하여 지역 주민의 여가활동 증진에 기여함은 물론, 국내외 자전거 관광객 유치를 통한 영종 국제도시의 관광활성화에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 9월 ~ 2021. 12월
- 위 치 : 영종국제도시 일원 (남측 · 북측 해안도로 연결 포함)
- 규 모 : 자전거 전용 도로개설 L = 17.9km, B = 3m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,200	-	70	5,130	-
국 비	0	-	-	-	-
시 도 비	2,600	-	-	2,600	-
시군구비	2,600	-	70	2,530	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2019. 9월 : 실시설계 용역 착수(1단계)
- 2020. 5월 : 실시설계 용역 완료(2단계)

☐ 향후계획

- 2020. 7월 : 공사 착공(1단계)
- 2020. 12월 : 공사 준공(1단계)
- 2021. 2월 : 공사 착공(2단계)
- 2021. 7월 : 공사 준공(2단계)

사업명	덕교동 진입도로 개설공사	담당자	기반시설과 박동근(2760-8852)
-----	---------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○마시안 해변 주요 접근로의 진입도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 상·하수도 등 기반시설 확충으로 주민 삶의 질 향상에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 7. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 중구 덕교동 150-3번지 ~ 덕교동 산 77-7번지
- 규 모 : 도로개설 L=488m, B=12m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,000	0	56	0	4,944
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,500	0	0	0	2,500
시군구비	2,500	0	56	0	2,444
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2019. 7월 : 기본 및 실시설계 용역 착수

☐ 향후계획

- 2020. 12월 : 공사착공
- 2021. 12월 : 공사준공

사업명	복합커뮤니티센터 건립 사업	담당자	도시행정과 윤성환(☎760-8811)
-----	----------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 공항소음 대책지역 지원사업을 효율적으로 추진하여 쾌적한 생활환경 조성 및 복지수요 충족을 통한 주민의 삶의 질 향상 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2022년
- 위 치 : 남북동 495 외 1
- 규 모 : 면적 777.6㎡ / 연면적 2,380㎡ (지하1층, 지상3층)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,650	-	-	3,116	6,534
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	817	-	-	-	817
시군구비	3,933	-	-	3,116	817
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	4,900	-	-	-	4,900

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2019. 3월 : 복합커뮤니티센터 건립 계획 수립
- 2019. 12월 : 2020년 본예산 토지매입비 반영

☐ 향후계획

- 2020. 7월 : 사업부지 매입
- 2020. 8월 ~ 10월 : 공공건축 사전검토
- 2020. 11월~ : 기본 및 실시설계
- 2021. : 복합커뮤니티센터 건립

사업명	인천과학고 다목적강당 신축	담당자	교육혁신과 민혜경(☎760-7932)
-----	----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 심신이 건강한 과학인재 양성을 위한 교육환경 확보 및 학생자치 활동 활성화를 위한 기본 교육환경 조성
- 다목적강당 건축으로 각종 학교 행사 내실 운영 및 학생들의 다양한 체육 체험활동 등의 기대효과 상승

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 7. ~ 2020. 6.
- 위 치 : 인천 중구 영종대로 277번길 74-37
- 규 모 : 다목적강당 770m²

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,002백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,002	-	600	1,402	-
국 비	1,402	-	-	1,402	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	600	-	600	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018. 3월 : 다목적 강당 건립요청(인천과학고⇒남부교육지원청)
- 2018. 4월
 - 다목적 강당 대응투자 신청(남부교육지원청⇒중구)
 - 다목적 강당 건립 재정부담 계획 수립(중구)
 - 다목적 강당 대응투자 협약 통보(남부교육지원청⇒중구)
- 2019. 4월 : 2019년 제2회 지방재정투자사업 투자심사 의뢰
- 2019. 5월 : 2019년 제2회 지방보조금 심의위원회 개최(중구)
 - 결과 : 가결
- 2019. 6월 : 대응투자액 보조금 지급(중구⇒남부교육지원청)
- 2019. 7월 ~ 2020. 6월 : 공사시행 및 완료

사업명	인천신광초 다목적강당 신축	담당자	교육혁신과 민혜경(☎760-7932)
-----	----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 우천 및 강설시 학생들의 체육활동 및 각종 학교 행사 수향을 위한 다목적실 필요
- 다목적 강당 건축으로 학부모 및 인근 주민의 생활체육 친화 공간으로 지역주민에게 다양한 체육활동 공간을 제공하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 8월 ~ 2021. 3월(공사예정기간)
※ 실시설계용역기간 : 2019. 9월 ~ 2020. 1월
- 위 치 : 인천광역시 중구 인중로 63
- 규 모 : 지상 1층 필로티(768㎡), 지상 2층 강당(768㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,853백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,853	-	-	580	2,273
국 비	2,253	-	-	-	2,253
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	600	-	-	580	20
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2018. 1월 : 다목적 강당 건립요청(신광초⇒남부교육지원청)
- 2018. 2월
 - 다목적 강당 대응투자 신청(남부교육지원청⇒중구)
 - 다목적 강당 건립 재정부담 계획 수립(중구)
- 2018. 3월 : 다목적 강당 대응투자 확약 통보(남부교육지원청⇒중구)
- 2019. 4월 : 수정중기 재정계획 제출 및 투자심사 의뢰
- 2019. 5월 : 2019년 제2회 지방보조금 심의위원회 개최(중구)
 - 조건부 가결(구 특별조정교부금 교부결정 후 지원)
- 2019. 9월 ~ 2020. 1월 : 실시설계용역
- 2020. 3월 : 대응투자액 보조금 지급(중구⇒남부교육지원청)
- 2020. 7월 : 공사발주(남부교육지원청)

□ 향후계획

- 2020. 8월 ~ 2021. 3월 : 공사 시행

사업명	율목동 공영주차장 확장 조성사업	담당자	교통운수과 강재현(☎760-7577)
-----	-------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 다세대주택이 밀집하여 주차시설이 부족한 율목동 지역에 공영주차장 확장 사업을 시행하여 주차난 해소에 기여하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 율목동 249-8번지 일원
- 규 모 : 부지면적 1,255.9㎡, 주차면수 33면

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,400	-	-	2,400	-
국 비	1,200	-	-	1,200	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,200	-	-	1,200	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2019. 04. 22. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 05. 17. : 지방재정투자심사 완료
- 2019. 06. 20. : 도시계획시설 결정
- 2019. 09. 07. : 사업계획 수립
- 2020. 04. 06. : 보상계획 수립 및 열람 공고
- 2020. 05. 25. : 실시계획 인가

☐ 향후계획

- 2020. 08. : 사업부지 토지보상 취득
- 2020. 09. : 주차장 조성공사 착공
- 2020. 11. : 주차장 조성공사 준공

사업명	신흥동 주거지역 공영주차장 확장 조성사업	담당자	교통운수와 강재현(☎760-7577)
-----	------------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 주거지와 재래시장 상업지에서 다수의 주차수요가 발생하고 있는 신흥동 지역의 공영주차장을 확장 조성하여 주차난 해소에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 신흥동2가 1-29번지 일원
- 규 모 : 부지면적 1,897.7m², 주차면수 58면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,800	-	-	2,800	-
국 비	1,400	-	-	1,400	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,400	-	-	1,400	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2019. 04. 22. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 05. 17. : 지방재정투자심사 완료
- 2019. 09. 07. : 사업계획 수립
- 2020. 03. 30. : 도시관리계획(주차장) 시설 결정
- 2020. 04. 27. : 실시계획 인가 신청

□ 향후계획

- 2020. 07. : 실시계획인가 승인
- 2020. 09. : 사업부지 토지보상 취득
- 2020. 10. : 주차장 조성공사 착공
- 2020. 12. : 주차장 조성공사 준공

사업명	경동 공영주차장 조성사업	담당자	교통운수과 강재현(☎760-7577)
-----	---------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 상권과 주택 밀집지역이 혼재되어 다양한 양상의 주차수요가 발생하고 있는 경동 지역에 공영주차장을 조성하여 주차난 해소에 기여하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 경동 210-1번지 일원
- 규 모 : 부지면적 1,024.8m², 주차면수 30면

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,400	-	-	4,400	-
국 비	2,200	-	-	2,200	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,200	-	-	2,200	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2019. 04. 22. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 05. 17. : 지방재정투자심사 완료
- 2019. 09. 07. : 사업계획 수립
- 2020. 03. 30. : 도시관리계획(주차장) 시설 결정
- 2020. 04. 27. : 실시계획 인가 신청

☐ 향후계획

- 2020. 07. : 실시계획인가 승인
- 2020. 09. : 사업부지 토지보상 취득
- 2020. 10. : 주차장 조성공사 착공
- 2020. 12. : 주차장 조성공사 준공

사업명	큰무리마을 일원 공영주차장 조성	담당자	교통과 문성우(☎760-7797)
-----	-------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 2019년도 잠진도 ~ 무의도간 연도교 개통으로 교통량 급증에 따라 큰무리마을 일원의 주차공간을 확충하여 주민과 방문객들에게 주차편의를 제공하고 관광지에 걸 맞는 교통환경 조성으로 중구 이미지 제고

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년
- 위 치 : 무의동 297-1번지 일원
- 규 모 : A=17,676㎡ (지평식, 500면)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,800	-	-	2,400	3,400
국 비	2,900	-	-	1,200	1,700
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,900	-	-	1,200	1,700
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황

- 2019. 4월 : 사업예산 국비신청
- 2019. 5월 : 투자심사·중기지방재정계획 반영
- 2019. 10월 : 2020년 국비 가내시 통보
- 2020. 3월 : 도시관리계획(시설:주차장) 결정용역 착수
- 2020. 4월 : 소규모환경영향평가용역 착수
- 2020. 6월 : 재해영향성검토 및 소규모 재해영향평가용역 착수

☐ 향후계획

- 2020. 하반기 : 도시관리계획 결정, 실시설계용역·인가 및 보상협의
- 2021. : 공사 착·준공

☐ 사업변경 내역(해당없음)

사업명	광명항 해안도로 공영주차장 확장사업	담당자	교통과 문성우(☎760-7797)
-----	---------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 소무의도, 호룡곡산 진입부에 위치한 광명항 일원은 교통통행량이 많은 지역이나 현행 해안도로가 협소하여 교통혼잡이 극심한 지역으로 안전한 주차환경 및 교통편의 제공을 위해 공영주차장을 조성하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2021년
- 위 치 : 무의동 9-6번지 일원(공유수면)
- 규 모 : A=8,000㎡ (지평식, 300면)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,500	-	-	100	2,400
국 비	1,250	-	-	50	1,200
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,250	-	-	50	1,200
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황

- 2019. 4월 : 사업예산 국비신청
- 2019. 5월 : 투자심사·중기지방재정계획 반영
- 2019. 10월 : 2020년 국비 가내시 통보
- 2020. 상반기 : 어항개발계획 변경(수립)에 따른 협의(市 수산과)

☐ 향후계획

- 2020. 하반기 : 어항개발계획 수립완료
- 2021. 상반기 : 실시설계 및 어항·해역이용협의
- 2021. 하반기 : 공사 착·준공

☐ 사업변경 내역(해당없음)

사업명	중구 청소년 수련관 건립	담당자	교육혁신과 김은주(☎760-7943)
-----	---------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 청소년의 건전한 성장을 위한 문화·체험 활동을 지원하고 청소년 정책의 중추적 역할을 수행하기 위함

□ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1월 ~ 2021. 하반기
- 위 치 : 인천광역시 중구 운남동 1640-1 외 5필지
- 규 모 : 지상 3층, 지하 1층 (부지면적 5,000㎡, 연면적 5,081.11㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,993백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	13,993	-	1,169	6,412	6,412
국 비	2,742	-	35	1,346	1,346
시 도 비	8,952	-	117	4,425	4,425
시군구비	1,299	-	17	641	641
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	1,000	-	1,000	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

- 2019. 1. 4. : 공유재산 무상 사용허가 통보(市 경제청 영종관리과→區)
- 2019. 6. 25. : 기본 및 실시설계 용역 계약 체결
- 2019. 9. 10. : 인천경제자유구역청 경관위원회 가결(조건부)
- 2020. 5. 13. : 지방건설 기술심의소위원회 결과 통보(조건부 가결)
- 2020. 7. 2. : 중구청소년수련관 건립공사 건설사업관리 용역 계약 체결

□ 향후계획

- 2020. 7월 : 실시설계 용역 완료
- 2020. 8월 : 공사 착공
- 2021. 하반기 : 공사 준공

사업명	영종 평생학습관 건립공사	담당자	교육혁신과 이창민(☎760-7935)
-----	---------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 평생교육 프로그램 운영과 구민의 평생학습기회 확대를 위해 영종지역에 평생학습관을 개관하여 주민의 삶의 질 향상에 기여하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 4월 ~ 2022. 5월
- 위 치 : 인천광역시 중구 운남동 1737-2 일원
- 규 모 : 지상 4층, 지하 1층 / 연면적 2,100m²

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,947백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,947	-	710	278	5,959
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,237	-	-	278	5,959
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	710	-	710	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10.2%)

- 2019. 4월 : 중구 평생학습관 신축 기본계획 수립
- 2019. 5월 : 2019년~2023년 수정중기지방재정계획 반영
- 2019. 8월 : 市교육청과 평생학습관 건립 및 운영에 관한 MOU 체결
- 2019. 10월 : 제3차 市 지방재정투자심사 심사 - 심사결과 적정
- 2020. 5월 : 공공건축 사업계획 사전검토 의뢰(건축도시공간연구소)
- 2020. 6월 : 건축도시공간연구소로부터 사전검토 보완 요청

☐ 향후계획

- 2020. 7월 限 : 사업계획 사전검토 의견 반영에 대한 공공건축 심의위원회 심의
- 2020. 10월 ~ 12월 限 : 설계공모 공고 등 5개 과정 동시 추진
- ※ 동시추진 : ①설계공모 ②경관심의 ③장애물 없는 생활환경 예비인증 ④실시설계 절차 이행 ⑤설계경제성 검토
- 2021. 1월 限 : 일상감사, 계약심사, 공사발주 준비
- 2021. 3월 限 : 공사착공
- 2022. 5월 限 : 공사준공

☐ 사업변경 내역

- 사업기간 : 2019. 4월 ~ 2021. 12월 → 2019. 4월 ~ 2022. 5월

사업명	하늘어린이집 진입도로 개설공사	담당자	기반시설과 김진홍(0760-8952)
-----	------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시계획도로를 개설하여 교통편의 개선 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의시설 공급 기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 1월 ~ 2021. 10월
- 위 치 : 운남동 440-8번지(운중로)~운남동 512-2번지(아마빌리스)
- 규 모 : 도로개설 L=365m, B=6m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,000	-	13	1,244	743
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비		-	-	669	331
시군구비		-	13	575	412
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2019. 2월 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020. 3월 : 실시계획인가
- 2020. 4월 : 보상계획 공고
- 2020. 7월 : 감정평가 완료

☐ 향후계획

- 2020. 8월 : 보상 협의
- 2020. 10월 ~ 2021. 10월 : 공사 시행