

[별첨 6] 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	쑤쑤는 소무의도 조성사업	담당자	문화관광과 김두용(☎760-6452)
-----	---------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 섬 고유의 생태문화, 관광자원 등을 활용한 관광인프라 확충 및 체류형 관광상품 개발을 통해 국내·외 관광객 유치 및 주민소득 증대에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2021년
- 위 치 : 소무의로 27일원 (무의12통)
- 내 용 : 지역역량강화 및 컨설팅, 콘텐츠(스토리) 및 브랜드 개발
어물가공저장시설·마을문화센터 조성 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,500	2,253	-	247	-
국 비	2,000	1,802	-	198	-
시 도 비	150	135	-	15	-
시군구비	350	316	-	34	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 2016.12월 : 소무의영어조합법인 설립, 지역역량강화 및 컨설팅 용역 완료, 콘텐츠(스토리)·브랜드 개발용역 완료
- 2018. 7월 : 건어물가공저장시설 리모델링 준공
- 2018.10월 : 마을경제센터 조성공사 준공
- 2019. 5월 : 관광안내체계 구축(관광명소화) 환경개선공사 준공
- 2019. 6월 : 인천관광공사 위·수탁 협약체결 및 사업비 교부
- 2020. 9월 : 주민추진위원회(섬이야기 박물관 리모델링)방향 확정
- 2020.12월 : 섬이야기 박물관 내부 철거공사 완료
- 2021. 6월 : 섬이야기 박물관 옥상 보수공사 시행

☐ 향후계획

- 2021. 7월 : 섬이야기 박물관 리모델링 공사 시행

사업명	동화마을 공영주차장 조성사업	담당자	교통운수과 오종섭(☎760-7577)
-----	-----------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 최근 급증하는 중화권 유커 및 동화마을 2단계 조성사업이 완료('15.7.)됨에 따라 고질적인 주차난 해소 및 관광 이미지 제고

☐ 사업개요

- 기 간 : 2015. 10. ~ 2020. 6.
- 위 치 : 송월동2가 4번지 일원
- 규 모 : 건축물식 공영주차장 조성(1층 2단, 100면)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,800	9,346	454	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,900	4,780	120	-	-
시군구비	4,900	4,566	334	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2020. 11. 27. : 시비보조사업 준공보고(區→市)
- 2021. 2. 9. : 도시계획시설사업 공사완료보고(교통운수과→도시개발과)

☐ 향후계획

- 해당 없음.

☐ 사업변경 내역

- 해당 없음.

사업명	영종 소2-2호선(1구간) 도로개설공사	담당자	기반시설과 강찬욱(☎760-8952)
-----	-----------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시계획도로를 개설하여 교통편의 개선 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의시설 공급 기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017. 5월 ~ 2020. 4월
- 위 치 : 운북동 13-22번지 ~ 운북동 27-2번지
- 규 모 : 도로개설 L=850m, B=8m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,200	5,200	0	0	0
국 비					
시 도 비	2,500	2,500	0	0	0
시군구비	2,700	2,700	0	0	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2017. 2월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2018. 1월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2018. 8월 : 공사 착공
- 2020. 4월 : 공사 준공

사업명	용유 소2-6호선 도로개설공사	담당자	기본시설과 박동근(☎760-8852)
-----	------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 용유 초등학교 인근의 장기 미집행 도로를 개설하여 열악한 교통 환경 개선 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의시설 공급 기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017. 5월 ~ 2021. 12월
- 위 치 : 남북동 584-2번지 ~ 남북동 789-2번지
- 규 모 : 도로개설 L=1,550, B=8.0m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,600	7,263	1,402	935	0
국 비					
시 도 비	4,600	3,882	476	242	
시군구비	5,000	3,381	926	693	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2017. 8월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2018. 11월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2019. 5월 : 공사 착공
- 2021. 3월 : 공사 준공

☐ 향후계획

- 2021. 9월 : 용유 소2-6호선 도로개설공사(2단계) 공사 시행

☐ 사업변경 내역

- 사업기간 (당초) 2017. 5월 ~ 2020. 12월, (변경) 2017. 5월 ~ 2021. 12월

사업명	영종대개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사	담당자	기본시설과 강재현(0760-8954)		
-----	---------------------------	-----	----------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시계획도로를 개설하여 교통편의 개선 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의시설 공급 기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017. 1월 ~ 2021. 9월
- 위 치 : 운북동 560-4번지 ~ 운북동 30-185번지
- 규 모 : 도로개설 L=2,213m, B=9.5m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,809백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	14,809	12,309	2,500	0	0
국 비					
시 도 비	7,400	4,900	2,500	0	0
시군구비	7,409	7,409	0	0	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 97%)

- 2017. 2월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2018. 7월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2019. 4월 : 공사 착공

☐ 향후계획

- 2021. 9월 : 공사 준공

사업명	마시안해변 도로개설공사	담당자	기본시설과 박동근(☎760-8852)
-----	--------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 마시안 해변 도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 관광편의 시설을 확충하여 주민 삶의 질 향상에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017. 7월 ~ 2021. 12월
- 위 치 : 덕교동 산79-23번지(용엄사 입구) ~ 덕교동 산77-74번지(덕교동 입구)
- 규 모 : 도로개설 L=1,354m, B=12.0m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	14,100	9,357	3,499	1,244	0
국 비					
시 도 비	6,800	4,457	1,599	744	0
시군구비	7,300	4,900	1,900	500	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 32%)

- 2018. 4월 : 실시계획인가
- 2019. 12월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2020. 3월 : 공사 착공

☐ 향후계획

- 2021. 12월 : 공사 준공

☐ 사업변경 내역

- 사업기간 (당초) 2017. 7월 ~ 2020. 12월, (변경) 2017. 7월 ~ 2021. 12월

사업명	무의도 관광기반시설(도로) 조성사업	담당자	기반시설과 노영욱(☎760-8853)
-----	---------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도서개발촉진법에 따라 무의도 내 관광기반시설(도로)을 개설하여 열악한 교통환경을 개선하고 관광기반시설을 확충하여 주민 삶의 질 향상에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1월 ~ 2022. 12월
- 위 치 : 무의동 297-21번지 ~ 무의동 648-2번지
무의동 563번지 ~ 무의동 517번지
무의동 471-1번지 ~ 무의동 418-1번지
- 규 모 : 도로개설 L=1,141m, B=10.0~4.0m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,750	51	91	4,000	4,608
국 비	7,000	41	73	3,200	3,686
시 도 비	525	3	5	240	277
시군구비	1,225	7	13	560	645
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2018. 3월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2019. 12월 : 도로 노선의 지정고시
- 2020. 12월 : 도로구역결정 고시

☐ 향후계획

- 2021. 10월 : 공사 시행 및 착공
- 2022. 12월 : 공사 준공

☐ 사업변경 내역

- 사업기간 (당초) 2018. 1월 ~ 2020. 12월, (변경) 2018. 1월 ~ 2022. 12월

사업명	용유로 ~ 마시안 해변 간 도로개설공사	담당자	기반시설과 박동근(2760-8852)
-----	-----------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 용유로에서 마시안 해변을 연결하는 도로를 개설하여 열악한 교통환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 주민 삶의 질 향상에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1월 ~ 2022. 12월
- 위 치 : 대2-501호선(용유로) ~ 중3-675(마시안 해변도로)
- 규 모 : 도로개설 L=672m, B=10m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,600	62	0	3,035	1,503
국 비					
시 도 비	2,300	0	0	1,500	800
시군구비	2,300	62	0	1,535	703
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2018. 9월 : 기본 및 실시설계 용역 착수

☐ 향후계획

- 2021. 12월 : 공사착공
- 2022. 12월 : 공사준공

☐ 사업변경 내역

- 사업기간 (당초) 2018. 1월 ~ 2020. 12월, (변경) 2018. 1월 ~ 2022. 12월

사업명	잔다리 ~ 영종역 입구 간 도로개설공사	담당자	기본시설과 강재현(0760-8954)		
-----	-----------------------	-----	----------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시계획도로를 개설하여 교통편의 개선 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의시설 공급 기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1월 ~ 2022. 2월
- 위 치 : 운남동 612-2번지(잔다리) ~ 운북동 산 161-6번지(영종역입구)
- 규 모 : 도로개설 L=900m, B=15m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	13,000	6,800	4,200	1,400	600
국 비					
시 도 비	6,500	3,400	3,100	0	0
시군구비	6,500	3,400	1,100	1,400	600
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 2018. 5월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2019. 4월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2020. 6월 : 공사 착공

☐ 향후계획

- 2022. 2월 : 공사 준공

사업명	잠진도 어촌정주어항 개발사업	담당자	농수산과 윤자영(☎760-8837)
-----	-----------------	-----	---------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 용유·무의지역 일부가 경제자유구역에서 해제되었으나 용유지역 어업기반시설 부족 등으로 주민들이 많은 불편을 겪고 있어, 어항시설을 갖춘 법정어항을 개발하여 지역주민의 생활여건을 개선하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2015년 12월 ~ 2025년 12월
- 위 치 : 중구 덕교동 103-22번지 일원
- 규 모 : 육상매립구역 8,753㎡, 방파제 890㎡, 박지준설 12,600㎡, 부잔교 2개소 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	14,200	800	160	3,000	10,240
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	7,700	500	-	3,000	4,200
시군구비	6,500	300	160	-	6,040
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5.6%)

- 2019. 11. 25. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2020. 7. 15. : 환경영향평가 용역 계약의뢰
- 2021. 5. 4. : 해양공간적합성 협의 완료

☐ 향후계획

- 2021. 12월. : 기본 및 실시설계 및 환경영향평가 용역 준공
- 2022. 상반기. : 잠진항 개발사업 착공

사업명	문화재 야행 (개항장 걸쳐나잇)	담당자	문화관광과 이선미(☎760-6472)
-----	----------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 근대의 역사와 문화가 공존하는 개항장 일원에 다양한 문화재 및 문화시설을 활용한 문화재 야간문화재 개방 등 체험프로그램을 운영하여 역사문화중심도시 확립 및 지역경제 활성화에 기여하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 11. 14. ~ 11. 15./ 2020. 11. 25. ~
- 위 치 : 인천개항장 문화지구 일원
- 규 모
 - 문화재 및 문화시설 야간개방, 도보 탐방, 개항장 바로알기
 - 랜선으로 떠나는 문화재 야행

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,850백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2021년 이후
계	2,850		850	1,000	1,000
국 비	1,140		340	400	400
시 도 비	855		255	300	300
시군구비	855		255	300	300
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2020. 1월 : 기본계획 수립
- 2020. 3월 ~ 7월 : 코로나19 확산으로 인한 행사일정 내용 조정
- 2020. 11월 : 행사 개최
- 2020. 12월 : 정산 및 결과보고

☐ 사업변경 내역

- 코로나-19 유행으로 인한 행사일정 및 규모 변경

구분	변경 전	변경 후
일정	2020년 5월 / 9월	2020년 11월
내용	문화재 및 문화시설 야간개방 공연, 체험, 전시 등 부대프로그램 저잣거리, 문화마실	문화재 및 문화시설 예약 운영 비대면 온라인프로그램으로 전환 방문객 밀집 행사 축소, 코로나19방역체계 구축 운영

사업명	기획공연 운영	담당자	문화관광과 박현진(☎760-6402)
-----	---------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 다양하고 수준 높은 공연 프로그램 운영을 통하여 중구문화회관이 인천의 대표적인 공연장으로 도약하는 발판을 마련하고 중구 구민들의 문화 향유 기회 확대에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1 ~ 12월
- 위 치 : 중구문화회관 (인천광역시 중구 축항대로296번길 81)
- 규 모 : 기획공연 월 1회 이상 개최

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,209백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,209	380	99	230	500
국 비					
시 도 비					
시군구비	1,209	380	99	230	500
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 기획공연 및 문화가 있는 날 공연 2개 작품 공연
- 방방곡곡 문화공감 공모사업 선정 1개 작품 공연
- 상주단체 공연 2개 작품 공연
- 코로나19 확산 방지를 위한 장기 휴관 및 계획된 공연 취소 등으로 집행에 어려움이 있음

☐ 향후계획

- 월 1회 이상 중·대규모 기획공연 및 문화가 있는 날 운영
- 방방곡곡 문화공감 공모사업 선정 작품 공연
- 예술의 전당 영상화사업 (SAC ON SCREEN) 작품 상영
- 공연장 상주단체 운영을 통한 공연 레퍼토리 확대

사업명	기획공연	담당자	문화관광과 맹민지 (0760-6445)
-----	------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 지역예술인을 활용하여 문화공연을 통해 지역예술인을 육성하고 구민에게는 문화예술 향유의 기회를 높여 문화예술의 발전을 도모하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 연중
- 위 치 : 관내
- 규 모 : 관내 문화공연 및 버스킹 진행

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 431백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	431	111	120	100	100
국 비					
시 도 비					
시군구비	431	111	120	100	100
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2020. 9월 ~ 12월 : '슬기로운 문화공연' - 온택트 콘서트-
- 2020. 11. 6. ~ 12. 11. : 코로나19 극복을 위한 작은 문화공연

☐ 향후계획

- 코로나19에 따른 온라인 공연 형식 다양화
- 지역예술인 및 관내 지역특성을 고려한 다양한 기획공연 추진

사업명	마시안해변 공영주차장 조성공사	담당자	교통과 문성우(☎760-7797)
-----	------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 용유지역 마시안해변 일원의 부족한 주차공간 확충

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2022년
- 위 치 : 덕교동 667-7 일원
- 규 모 : 조성면적 A=4,674㎡ (지평식, 121면)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000		7	3,993	
국 비					
시 도 비	2,000		3.5	1,996.5	
시군구비	2,000		3.5	1,996.5	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황

- 2020. 2월 : 실시설계용역 착수
- 2020. 12월 : 실시계획인가·고시
- 2021. 6월 : 실시계획(변경)인가 및 보상물건 현장확인

☐ 향후계획

- 2021. 7월 ~ 2021. 9월 : 보상협의
- 2021. 10월 ~ 2022. 6월 : 공사시행

☐ 사업변경 내역(해당시)

-

사업명	선녀바위해변 공영주차장 조성공사	담당자	교통과 문성우(☎760-7797)
-----	-------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 용유지역 선녀바위해변 일원의 부족한 주차공간 확충

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2022년
- 위 치 : 을왕동 678-180번지 일원
- 규 모 : 조성면적 A=6,428㎡ (지평식, 205면)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,400		43	2,557	800
국 비	1,250		9	1,241	
시 도 비					
시군구비	2,150		34	1,316	800
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황

- 2020. 2월 : 실시설계용역 착수
- 2020. 8월 : 실시계획인가
- 2021. 6월 : 공사(1차) 착공 및 계측용역 착수

☐ 향후계획

- 2021. 8월 : 공사(1차) 착공
- 2021. 8월 ~ 2022. 6월 : 연약지반 계측 및 2차공사 시행

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 토지보상 감정평가 결과 사업비 증가(25억→34억)

사업명	무의지역 어촌뉴딜300사업	담당자	농수산물과 공통사업 윤자영(☎760-8837) 농수산물과 특화사업 신현수(☎760-8832)
-----	----------------	-----	--

☐ 사업목적 및 필요성

- 어항의 기반시설 보강확충으로 어업활동 활성화 및 무의대교 개통, 풍부한 수산자원, 접근성 향상 등으로 관광수요 증대에 따른 다양한 어촌체험시설 도입 필요

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년
- 위 치 : 인천광역시 중구 무의도 일원
- 규 모
(공통사업) 소무의항 방파제 50m 신설, 광명항 선착장 5m 연장 등
(특화사업) 큰무리 어촌체험마을리모델링, 세죽장 조성, 포내 바다체험길 (L=1.3km) 및 안전교육장(A=188㎡) 조성, 소무의 바다낚시터 조성

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,841백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,841	1,694	2,179	968	-
국 비	3,389	1,186	1,525	678	-
시 도 비	726	254	327	145	-
시군구비	726	254	327	145	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 69%)

- 2019. 2. 27 : 투자심사 완료
- 2019. 5. 24 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2019. 8. 26 : 어촌뉴딜300사업 종합계획 수립
- 2019. 12. 27 : 기본계획 고시
- 2020. 3. 11 : 공통사업 착공
- 2020. 5. 6 : 기본계획 변경 고시
- 2020. 9. 9 : 특화사업 착공(어촌체험마을 사무소 리모델링 공사, 준공 : 2021.01.06.)
- 2020. 9. 11 : 특화사업 착공(세죽장 조성공사, 준공 : 2020.10.30)
- 2021. 6. 24 : 특화사업 착공(바다체험길 조성공사, 준공예정 : 2021.12)

☐ 향후계획

- 2021. 6월 ~ 12월 : 특화사업 준공 및 사업완료

사업명	전동 윗터골 더불어마을 사업	담당자	도시행민재생과 김종근(2570-7652)
-----	-----------------	-----	------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 낙후된 전동 지역의 생활인프라 개선 및 주민자립기반 확보를 통한 지속 가능한 주거재생

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2021
- 위 치 : 전동32-1번지 일원
- 규 모 : 29,933m²

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000	52	903	3,045	
국 비					
시 도 비	3,600	46.8	812.7	2,740.5	
시군구비	400	5.2	90.3	304.5	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2019. 1월 : 전동 윗터골 더불어 사업 구역 지정
- 2019. 8. 1 : 정비계획 수립 용역 착수
- 2020. 5. 28 : 주민협의회 발족
- 2021. 3. 22 : 정비계획 수립 및 정비구역 지정 고시
- 2021. 3. 22 : 공동이용시설 설계용역 착수

☐ 향후계획

- 2021. 10월 : 용역 준공
- 2021. 11월 : 공사 착공

☐ 사업변경 내역

- 사업기간이 당초 2019 ~ 2021(3년)이었으나, 주민의견 수렴 후 정비계획 수립기간 필요 등에 따라 2019 ~ 2022(4년) 으로 사업기간 변경 예정

사업명	덕교동 진입도로 개설공사	담당자	기반시설과 박동근(2760-8852)
-----	---------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 마시안 해변 주요 접근로의 진입도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 상·하수도 등 기반시설 확충으로 주민 삶의 질 향상에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 7월 ~ 2022. 12월
- 위 치 : 중구 덕교동 150-3번지 ~ 덕교동 산 77-7번지
- 규 모 : 도로개설 L=488m, B=12m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,000	56	0	3,000	1,944
국 비					
시 도 비	2,500	0	0	1,500	1,000
시군구비	2,500	56	0	1,500	944
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2019. 7월 : 기본 및 실시설계 용역 착수

☐ 향후계획

- 2021. 12월 : 공사착공
- 2022. 12월 : 공사준공

사업명	복합커뮤니티센터 건립 사업	담당자	도시행정과 이순자(☎760-8811)
-----	----------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 공항소음 대책지역 지원사업을 효율적으로 추진하여 쾌적한 생활환경 조성 및 복지수요 충족을 통한 주민의 삶의 질 향상 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2023년
- 위 치 : 남북동 495 외 1
- 규 모 : 부지면적 4,117m² / 연면적 2,380m² (지하1층, 지상3층)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,727백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,727		2,193		6,534
국 비					
시 도 비	817				817
시군구비	3,010		2,193		817
지 방 채					
민간자본					
기 타	4,900				4,900

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2019. 3월 : 복합커뮤니티센터 건립 계획 수립
- 2019. 12월 : 2020년 본예산 토지매입비 반영
- 2020. 8월 : 건립부지 매입
- 2020. 9월 : 공공건축 사전검토

☐ 향후계획

- 2021. 7월 : 입주시설 변경계획 수립
- 2021. 9월 : 공공건축 심의 및 건축설계 공모
- 2022. : 기본 및 실시설계
- 2023. : 복합커뮤니티센터 건립

☐ 사업변경 내역(해당시)

	당초	현재	비고
사업기간	2019년 ~ 2022년	2019년 ~ 2023년	사전 행정절차 이행지연
총사업비	9,650백만원	8,727백만원	부지 매입비 반영

사업명	인천과학고 다목적강당 신축	담당자	교육혁신과 민혜경(0760-7932)
-----	----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 학교 교육활동, 각종 교내행사 추진과 학생 자치활동 공간으로 활용 가능한 공간 협소
- 인천지역 과학교육을 선도하는 과학영재교육기관에 걸맞은 충실한 환경 조성에 대한 학생, 교사, 학부모의 지속적 요구
- 심신이 건강한 과학인재 양성을 위한 교육환경 확보 및 학생 자치활동 활성화를 위한 기본교육환경 조성

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 7월 ~ 2020. 6월
- 위 치 : 인천광역시 중구 영종대로 277번길 74-37
- 규 모 : 다목적강당 770m² 증축

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,002백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,002	600	1,402		
국 비	1,402		1,402		
시 도 비					
시군구비	600	600			
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 다목적강당 착공 : 2019. 7월
- 다목적강당 준공 : 2020. 6월

☐ 향후계획

- 학교 교육활동, 각종 교내행사 추진 및 다양한 체육체험활동 공간으로 활용

사업명	인천신광초등학교 다목적강당건립	담당자	교육혁신과 민혜경(8760-7932)
-----	------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 우천 및 강설시 학생들의 체육활동이 불가하고, 각종 행사시 공간부족으로 부족으로 원활한 운영이 불가능하여 학부모들의 민원이 지속적으로 제기되고 있음
- 이에 다목적 강당을 건립하여 지역주민에게 다양한 체육활동의 공간을 제공함으로써 평생체육교육의 공간을 확보하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 9월 ~ 2021. 4월
- 위 치 : 인천광역시 중구 인중로 63
- 규 모 : 다목적강당 768m² 증축

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,061백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,061		1,370	1,691	
국 비	770		770		
시 도 비					
시군구비	600		600		
지 방 채					
민간자본					
기 타	1,691			1,691	

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 다목적강당 착공 : 2020. 8월

☐ 향후계획

- 다목적강당 준공 : 2021. 4월

사업명	율목동 공영주차장 조성사업	담당자	교통운수과 오종섭(☎760-7577)
-----	----------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 원도심 주거지역인 율목동에 공영주차장을 조성하여 지역주민에게 주차 편의를 제공하고 주차질서 확립에 기여하고자 함.

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 율목동 249-8번지 일원
- 규 모 : 공영주차장 확장(21면→41면)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,400	-	988	1,412	-
국 비	1,200	-	494	706	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,200	-	494	706	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2020. 1. 8. : 실시설계용역 시행
- 2020. 3. 16. : 실시설계용역 준공
- 2020. 4. 1. : 보상계획 수립
- 2021. 6. 17. : 공사 및 폐기물처리 용역 시행

☐ 향후계획

- 2021. 9. : 공사 및 폐기물처리 용역 준공

☐ 사업변경 내역

- 해당 없음.

사업명	신흥동 주거지역 공영주차장 확장조성사업	담당자	교통운수과 오종섭(☎760-7577)
-----	--------------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 원도심 주거지역인 신흥동에 공영주차장을 조성하여 지역주민에게 주차 편의를 제공하고 주차질서 확립에 기여하고자 함.

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 신흥동2가 1-29번지 일원
- 규 모 : 공영주차장 확장(38면→60면)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,800	-	42	2,757	-
국 비	1,400	-	21	1,379	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,400	-	21	1,379	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2020. 2. 25. : 실시설계용역 시행
- 2020. 8. 18. : 실시계획인가 고시
- 2020. 11. 11. : 보상계획 수립
- 2020. 11. 30. : 실시설계용역 준공

☐ 향후계획

- 2022. 상반기 : 공사 시행

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 해당 없음.

사업명	경동 공영주차장 조성사업	담당자	교통운수과 오종섭(☎760-7577)
-----	---------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 원도심 주거지역인 경동에 공영주차장을 조성하여 지역주민에게 주차편의를 제공하고 주차질서 확립에 기여하고자 함.

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 경동 211번지 일원
- 규 모 : 공영주차장 조성(31면)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,400	-	44	1,530	2,826
국 비	2,200	-	22	765	1,413
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,200	-	22	765	1,413
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2020.02.25. : 실시설계용역 시행
- 2020.10.12. : 실시계획인가 고시
- 2020.11.11. : 보상계획 수립
- 2020.11.17. : 실시설계용역 준공

☐ 향후계획

- 2022. 하반기 : 공사 시행
- 2022. 12. : 공사 준공

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 해당 없음.

사업명	큰무리마을 일원 공영주차장 조성	담당자	교통과 문성우(☎760-7797)
-----	-------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 2019년 무의대교 개통에 따른 부족한 주차공간 확충

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2022년
- 위 치 : 무의동 297-1번지 일원
- 규 모 : 조성면적 A=20,033㎡ (지평식, 550면)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,700		0	6,700	
국 비	3,350		0	3,350	
시 도 비					
시군구비	3,350		0	3,350	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황

- 2020. 3월 : 도시관리계획(시설: 주차장) 결정용역 착수
- 2020. 4월 : 소규모환경영향평가 용역 착수
- 2020. 6월 : 재해영향성검토 및 소규모 재해영향평가용역 착수
- 2021. 8월 : 도시관리계획 결정

☐ 향후계획

- 2021. 8월 ~ 2021. 10월 : 실시설계 · 환경영향평가 · 재해영향평가 등
- 2021. 11월 ~ 2022. 2월 : 보상협의
- 2022. 3월 ~ 2022. 6월 : 공사시행

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 사업면적 증가로 사업비 증가(58억→67억)

사업명	영종 평생학습관 건립공사	담당자	교육혁신과 이창민(☎760-7935)
-----	---------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 평생교육 프로그램 운영과 구민의 평생학습기회 확대를 위해 영종지역에 평생학습관을 개관하여 주민의 삶의 질 향상에 기여하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 4. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 인천광역시 중구 운남동 1737-2 하늘중학교 부지 내
- 규 모 : 지하1층/지상4층, 연면적 2,100m²

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,237백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,237	0	1	883	5,353
국 비					
시 도 비					
시군구비	6,237	0	1	883	5,353
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2019. 4월 : 중구 평생학습관 신축 기본계획 수립
- 2019. 5월 : 2019년~2023년 수정중기지방재정계획 반영
- 2019. 8월 : 市교육청과 평생학습관 건립 및 운영에 관한 MOU 체결
- 2020. 5월 : 공공건축 사업계획 사전검토 의뢰(건축도시공간연구소)
- 2021. 1. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2021. 5. : 건축 인허가 접수

☐ 향후계획

- 2021. 10. : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2021. 11. ~ 2022. 12. : 공사 착공 및 준공

사업명	중구 청소년 수련관 건립	담당자	교육혁신과 박연경(☎760-7942)
-----	---------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 청소년의 건전한 성장을 위한 문화·체험 활동을 지원하고 청소년 정책의 중추적 역할을 수행하기 위함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1월 ~ 2022. 2.
- 위 치 : 인천광역시 중구 운남동 1640-1 외 5필지
- 규 모 : 지상 3층, 지하 1층 (부지면적 5,000㎡, 연면적 5,081.11㎡)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,993백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	12,993	169	755	5,900	6,169
국 비	2,742	135	511	2,096	-
시 도 비	8,952	17	122	3,022	5,791
시군구비	1,299	17	122	782	378
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 46.73%)

- 2019. 1. 4. : 공유재산 무상 사용허가 통보(市 경제청 영종관리과→區)
- 2019. 6. 25. : 기본 및 실시설계 용역 계약 체결
- 2019. 9. 10. : 인천경제자유구역청 경관위원회 가결(조건부)
- 2020. 5. 13. : 지방건설 기술심의소위원회 결과 통보(조건부 가결)
- 2020. 7. 2. : 중구청소년수련관 건립공사 건설사업관리 용역 계약 체결
- 2020. 7. 16. : 계약심사 완료 (市 감사관)
- 2020. 7. 24. : 설계경제성검토(VE) 완료 (市 건설심사과)
- 2020. 7. 30. : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2020. 10. 12. : 공사 착공
- 2021. 1. 12. : 동절기 공사 중지
- 2021. 2. 22. : 공사 재개

☐ 향후계획

- 2022. 2. 공사 준공

사업명	하늘어린이집 진입도로 개설공사	담당자	기반시설과 강재현(05760-8954)
-----	------------------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시계획도로를 개설하여 교통편의 개선 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의시설 공급 기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 12월 ~ 2022. 3월
- 위 치 : 운남동 440-8번지 ~ 운남동 512-2번지
- 규 모 : 도로개설 L=365m, B=6m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,500	200	1,800	500	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	1,000	0	1,000	0	0
시군구비	1,500	200	800	500	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2019. 12월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2020. 5월 : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2021. 3월 : 공사 착공

☐ 향후계획

- 2022. 3월 : 공사 준공

사업명	율목동 주민편익시설 건립	담당자	총무과 박성철(☎760-7162)
-----	---------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 노후되고 협소한 주민센터로 인해 주민자치센터 프로그램 운영 공간 부족
- 문화·복지시설이 열악한 율목동 지역 주민에게 문화·여가 공간 마련 및 원도심 지역의 평생학습 욕구 실현을 위한 행정서비스 제공

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 9. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 인천 중구 율목동 244-8
- 규 모 : 지상 5층 (대지면적 : 1,229㎡, 건축연면적 1,546㎡)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,465백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,465	-	132	1,719	3,614
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,465	-	132	1,719	3,614
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타			-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019. 9월 : 율목동 주민편익시설 건립 기본계획 수립
- 2020. 11월 ~ 2021. 7월 : 기본 및 실시설계용역
- 2021. 8월 : 공사 착공
- 2022. 12월 : 공정 준공

사업명	유동21-1번지 공영주차장 조성사업	담당자	교통운수과 오종섭(☎760-7577)
-----	---------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 원도심 주거지역인 유동에 공영주차장을 조성하여 지역주민에게 주차편의를 제공하고 주차질서 확립에 기여하고자 함.

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 유동 21-1번지 일원
- 규 모 : 공영주차장 조성(35면)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,498백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,498	-	35	-	3,463
국 비	1,749	-	-	-	1,749
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,749	-	35	-	1,714
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2020. 2. 25. : 실시설계용역 시행
- 2020. 8. 18. : 실시계획인가 고시
- 2020. 11. 24. : 실시설계 용역 준공

☐ 향후계획

- 2022. 상반기 : 보상계획 수립 및 보상협의
- 2022. 12. : 공사 준공

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 해당 없음.

사업명	청년 김구의 길 탐방로 조성	담당자	문화관광과 이정흔(☎760-6474)
-----	-----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 독립운동 역사문화 콘텐츠 연구용역에서 고증된 청년 김구의 투옥 및 탈옥 등의 행적을 바탕으로 탐방로를 조성하여 인천의 역사적 정체성을 재조명하고 원도심 활성화에 기여하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 7 ~ 2021. 10월
- 위 치 : 중구 신포동, 동인천동, 용동, 경동, 을목동 일원
- 규 모 : 탐방로 1.6km, 조형물 및 시설물

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,200	-	-	1,200	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	1,200	-	-	1,200	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

※ 市특별조정교부금 1,200 교부받아 진행

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2020. 7. 2. : 청년 김구의 길 탐방로 조성사업 추진계획
- 2020. 12. 23. : 사업자 선정
- 2021. 1. 27. : 착수보고회
- 2021. 6. 22. : 공공조형물 심의(재검토)

☐ 향후계획

- 2021. 8월 : 공공조형물 심의
- 2021. 10월 : 사업완료

사업명	하나개해수욕장 공영주차장 조성	담당자	교통과 문성우(☎760-7797)
-----	------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 2019년 무의대교 개통에 따른 부족한 주차공간 확충

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2022년
- 위 치 : 무의동 84번지의외 3필지 일원
- 규 모 : 조성면적 A=3,843㎡ (건축물식, 220면)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,857백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,857	22	10	4,825	
국 비					
시 도 비	2,428.5	0	5	2,423.5	
시군구비	2,428.5	22	5	2,401.5	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황

- 2020. 7월 : 공공건축물 기획심의
- 2020. 11월 : 실시설계용역 착수

☐ 향후계획

- 2021. 8월 : 건축허가 및 실시계획인가 신청
- 2021. 10월 ~ 12월 : 보상협의
- 2022. 1월 ~ 7월 : 공사시행

☐ 사업변경 내역(해당시)

사업명	영종도 하늘·바다길 조성사업	담당자	기반시설과 강찬욱(031-760-8952)
-----	-----------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 영종도 해안 남·북로 일원의 자전거 전용도로를 조성하여 지역주민의 여가활동 증진 및 지역경제 활성화에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 11월 ~ 2022. 12월
- 위 치 : 영종국제도시 일원 (남측·북측 해안도로 일원)
- 규 모 : 자전거 전용도로 조성, 휴게시설 및 야간경관 설치 등
 - 남측 해안도로 자전거도로 신설 L=7.6km
 - 북측 해안도로 자전거도로 신설 L=6.5km
 - 자전거 간이휴게소 N=2EA 및 종합휴게소 설치 N=1EA

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	11,200	400	8,000	1,300	1,500
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	5,400	0	4,000	650	750
시군구비	5,800	400	4,000	650	750
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- 2019. 11월 : 자전거도로 건설공사 실시설계 용역 착수(1단계)
- 2020. 5월 : 자전거도로 건설공사 실시설계 용역 준공(1단계)
- 2020. 6월 : 자전거도로 건설공사 실시설계 용역 착수(2단계)
- 2020. 8월 : 자전거도로 건설공사 착공(1단계)
- 2020. 11월 : 자전거도로 휴게쉼터 실시설계 용역 착수
- 2020. 12월 : 자전거도로 휴게쉼터 실시설계 용역 준공
- 2021. 3월 : 자전거도로 건설공사 실시설계 용역 준공(2단계)
- 2021. 5월 : 자전거도로 건설공사 착공(2단계)
- 2021. 5월 : 자전거도로 건설공사 준공(1단계)

사업명	경아대 국악 문화프로그램	담당자	문화관광과 맹민지 (8760-6445)
-----	---------------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 인천 국악의 산실인 경아대 재조명을 위해 수준 높은 국악 전시관을 운영하고 전시와 이루어지는 공연 개최로 경아대를 인천 국악의 맥이 이어지는 공간으로 재구축 하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 10. 16. ~ 11. 30.
- 위 치 : 경아대 등 (율목동 244-1, 율목공원 내)
- 규 모 : 경아대 재개관식, 국악전시관 운영, 국악문화프로그램 아카이빙 (기록보존)영상 제작

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	150		150		
국 비					
시 도 비	150	-	150	-	-
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2020. 10. 16. : 경아대 재개관식
- 2020. 10 .17. ~ 11. 30. : 국악전시관 운영
- 2020. 10 16. / 11. 7. : 국악문화프로그램 운영

☐ 향후계획

- 주민자치프로그램 공간으로 활용 등

사업명	9.15 인천상륙작전 문화공연	담당자	문화관광과 맹민지 (8760-6445)
-----	------------------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 민·관·군의 협력으로 인천상륙작전의 역사적 의미를 되새기며, 평화를 주제로 시민과 소통하는 쌍방향 공감 축제의 장 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 9월 중
- 위 치 : 월미도 야외특설무대
- 규 모 : 9.15 인천상륙작전 기념 문화행사 추진 (해군, 인천시)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 64백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	64	-	-	32	32
국 비					
시 도 비					
시군구비	64	-	-	32	32
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 미추진)

- 코로나19로 인한 문화공연 취소

☐ 향후계획

- 코로나19를 고려한 문화공연 방안 모색

사업명	개항장 뮤직 페스티벌	담당자	문화관광과 맹민지(☎760-6445)
-----	-------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 다양한 예술과 문화가 공존했던 인천의 개항장 시대를 브랜드화하고 음악과 스토리텔링이 접목된 새로운 축제를 통해 문화와 예술프로그램으로 지역경제 활성화에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 11. 21.
- 위 치 : 한중문화관 공연장 및 개항장 주변 대표 건물 5개소
- 규 모 : 장소별 분위기에 맞는 음악공연, 체험행사, 공개방송 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 139백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	139	-	139	-	-
국 비					
시 도 비	93	-	93	-	-
시군구비	46	-	46	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2020. 11. 21. : 개항장 뮤직페스티벌 실시

☐ 향후계획

- 개항장을 활용한 다양한 공연 및 행사 추진방향 모색

사업명	크리스마스트리 축제	담당자	문화관광과 최옥인(25760-6443)
-----	------------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 2020 크리스마스 트리 축제 개최를 통해 연말연시 중구를 찾아오는 관광객들과 시민들에게 볼거리와 즐길거리를 선사하고 문화관광 중심 도시의 위상을 높여 인천의 대표적인 축제로 자리매김하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 11. 28. ~ 2021. 1. 31.
- 위 치 : 신포문화의 거리 일원
- 규 모 : 크리스마스 트리 및 경관조명 (670m)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 869백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	869	200	210	209	250
국 비					
시 도 비	154	50	30	24	50
시군구비	715	150	180	185	200
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 대형트리 1, 포토존 8, 경관조명 670m 조성완료
- 코로나19 확산 방지를 위해 트리 점등식, 크리스마스 콘서트 취소

☐ 향후계획

- 지역활성화를 위해 지역 상권과 연계한 프로그램 운영 추진
- 지역예술인, 단체 등이 참여하는 공연을 추진하여 구민이 함께하는 축제의 장 마련

사업명	영종국제도시 트리 축제	담당자	문화관광과 최옥인(25760-6443)
-----	--------------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 영종국제도시 주민 화합 및 지역활성화 도모를 위한 지역 대표 축제로 자리매김
- 단순 관람형의 일방향적 행사 개최가 아닌 주민이 직접 참여하는 플리마켓 프로그램 구성을 통한 행사 다양화 및 만족도 제고

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 11. 29. ~ 2021. 1. 31.
- 위 치 : 영종 별빛광장
- 규 모 : 대형트리 1, 소망트리 1, 포토존 5, 경관조명 270m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	600	-	200	200	200
국 비					
시 도 비	300	-	100	100	100
시군구비	300	-	100	100	100
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 대형트리1, 소망트리1, 포토존 5, 경관조명 270m 조성완료
- 코로나19 확산 방지를 위해 트리 점등식, 크리스마스 콘서트 취소

☐ 향후계획

- 지역사회 연계프로그램을 실시하여 주변상가 및 시민 참여 유도
- 영종 별빛광장 주변 환경과 조화를 이루고 독창적이고 예술적인 경관 디자인 시공을 통해 관광객 및 시민들에게 볼거리 제공

사업명	감리서 터 휴게쉼터 조성	담당자	문화관광과 이정흔(☎760-6474)
-----	---------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 김구와 독립운동에 대한 보다 깊이 있는 내용을 전달하고 역사거리 및 탐방로의 거점이 될 수 있는 휴게공간을 감리서 터에 마련함으로써 역사·문화 기반시설로 활용하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 3 ~ 2021. 12월
- 위 치 : 중구 내동 83-5(신포스카이타워 2층)
- 규 모 : 연면적 1,529㎡

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,260백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,260	-	-	4,260	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,260	-	-	4,260	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

※ 市특별조정교부금 1,200 교부받아 진행

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2020. 3. 20. : 사업계획 수립
- 2020. 5. 14. : 區투자심사
- 2021. 3. 19. : 부동산 매입 계약체결
- 2021. 6. 25. : 설계용역 착수

☐ 향후계획

- 2021. 10월 : 설계 완료
- 2021. 12월 : 사업 완료(설계 진행에 따라 변경 가능)

사업명	인천신선초등학교 다목적강당신축	담당자	교육혁신과 민혜경(8760-7932)
-----	------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 다목적강당 설립을 통해 학생 체육활동 및 각종교내 행사추진시 다양한 생활체육공간으로 활용
- 우천이나 황사, 미세먼지에 영향을 받지 않고 언제나 학생들의 다양한 활동공간 및 지역주민이 함께 이용할 수 있는 문화체육환경 조성에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 9월 ~ 2021. 12월
- 위 치 : 인천광역시 중구 축항대로 291번길 33
- 규 모 : 다목적강당 768m²

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,580백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,580			3,580	
국 비	1,190			1,190	
시 도 비					
시군구비	600			600	
지 방 채					
민간자본					
기 타	1,790			1790	

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 다목적강당 설계용역 : 2020. 9월

☐ 향후계획

- 다목적강당 착공 : 2021. 4월
- 다목적강당 준공 : 2021. 12월

사업명	인천송월초등학교 다목적강당신축	담당자	교육혁신과 민혜경(031-760-7932)
-----	------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 다목적강당 설립을 통해 학생 체육활동 및 각종교내 행사추진시 다양한 생활체육공간으로 활용
- 우천이나 황사, 미세먼지에 영향을 받지 않고 언제나 학생들의 다양한 활동공간 및 지역주민이 함께 이용할 수 있는 문화체육환경 조성에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 9월 ~ 2022. 6월
- 위 치 : 인천광역시 중구 자유공원로 106-8
- 규 모 : 다목적강당 768m²

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,770백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,770			600	4,170
국 비	2,052				2,052
시 도 비					
시군구비	600			600	
지 방 채					
민간자본					
기 타	2,118				2,118

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 22%)

- 다목적강당 설계용역 : 2020. 9월

☐ 향후계획

- 다목적강당 착공 : 2021. 6월
- 다목적강당 준공 : 2022. 6월

사업명	하늘체육공원 시설확충사업	담당자	도시공원과 김유리(☎760-7777)
-----	---------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 하늘체육공원의 운동시설면적을 법정기준에 부합하도록 조정하고 지역주민들에게 다양한 운동시설과 쾌적한 편의시설 제공을 위한 시설확충사업을 추진하여 공원유지관리에 만전을 기하고자 사업을 추진하고자 함.

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 7월 ~ 10월
- 위 치 : 하늘체육공원 (중산동 1878-3번지)
- 규 모 : 하늘체육공원 1개소 60,631.8m²

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,500			2,500	
국 비					
시 도 비	1,000			1,000	
시군구비	1,500			1,500	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 2021. 3. 3. : 조경 실시설계 용역 착수
- 2021. 6. 23. : 전기 실시설계 용역 착수

☐ 향후계획

- 2021. 7. 12. : 실시설계 용역 준공
- 2021. 7월 중 : 일상감사 및 계약심사 의뢰
- 2021. 8월 ~ 11월 : 하늘체육공원 시설 확충사업 추진

☐ 사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	답동성당 일원 관광자원화사업	담당자	건설과 정승협(☎760-7452)
-----	-----------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 문화재를 활용한 쾌적한 도시환경 창출 및 근대종교문화의 관광자원화로 지역경제 활성화에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2011. 5. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 답동 3-4번지 외 8필지
- 규 모 : 연면적 8,290.95㎡(지하4층/지상3층), 지하주차장 211면, 상부공원 6,310㎡

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 28,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	28,400	11,503	103	14,294	2,500
국 비	4,900	4,900	-		
시 도 비					
시군구비	23,500	6,603	103	14,294	2,500
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2021. 1. 10. : 건설사업관리용역 착공
- 2021. 2. 26. : 공사 착공

☐ 향후계획

- 2022. 4. 26. : 공사 준공
- 2022. 5. 21. : 건설사업관리용역 준공

☐ 사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 25,400백만원 → 변경 28,400백만원