

[별첨4] 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	춤추는 소무의도 조성사업	담당자	문화관광과 최정현(☎760-6453)
-----	---------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 섬 고유의 생태문화, 관광자원 등을 활용한 관광인프라 확충 및 체류형 관광상품 개발을 통해 국내·외 관광객 유치 및 주민소득 증대에 기여

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2021년

○ 위 치 : 소무의로 27일원 (무의12통)

○ 규 모 : 지역역량강화 및 컨설팅, 콘텐츠(스토리) 및 브랜드 개발
건어물가공저장시설·마을문화센터 조성 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,500	2,253	220		
국 비	2,000	1,802	176		
시 도 비	150	135	14		
시군구비	350	316	30		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016.12월 : 소무의영어조합법인 설립, 지역역량강화 및 컨설팅 용역 완료,
콘텐츠(스토리)·브랜드 개발용역 완료

○ 2018. 7월 : 건어물가공저장시설 리모델링 준공

○ 2018.10월 : 마을경제센터 조성공사 준공

○ 2019. 5월 : 관광안내체계 구축(관광명소화) 환경개선공사 준공

○ 2019. 6월 : 인천관광공사 위·수탁 협약체결 및 사업비 교부

○ 2020. 9월 : 주민추진위원회(섬이야기 박물관 리모델링)방향 확정

○ 2020.12월 : 섬이야기 박물관 내부 철거공사 완료

○ 2021. 7월 : 섬이야기 박물관 옥상 보수공사 준공

○ 2021.11월 : 소무의도 동쪽마을 가로등LED 설치공사(전기) 준공

○ 2021.12월 : 소무의도 스토리움 화단 및 데크 정비공사 준공

○ 2021.12월 : (인천관광공사) 소무의도 스토리움 리모델링공사 준공

사업명	영종 소2-2호선(1구간) 도로개설공사	담당자	기반시설과 강찬욱(☎760-8952)
-----	-----------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시계획도로를 개설하여 교통편의 개선 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의시설 공급 기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017. 5월 ~ 2020. 4월
- 위 치 : 운북동 13-22번지 ~ 운북동 27-2번지
- 규 모 : 도로개설 L=850m, B=8m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,200	5,200			
국 비					
시 도 비	2,500	2,500			
시군구비	2,700	2,700			
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2017. 2월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2018. 1월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2018. 8월 : 공사 착공
- 2020. 4월 : 공사 준공

사업명	용유 소2-6호선 도로개설공사	담당자	기반시설과 황태우(☎760-8853)
-----	------------------	-----	----------------------

☐ **사업목적 및 필요성**
 ○ 용유 초등학교 인근의 장기 미집행 도로를 개설하여 열악한 교통 환경 개선 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의시설 공급 기반 마련

☐ **사업개요**
 ○ 기 간 : 2017. 5월 ~ 2022. 12월
 ○ 위 치 : 남북동 584-2번지 ~ 남북동 789-2번지
 ○ 규 모 : 도로개설 L=1,550, B=8.0m

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**
 ○ 총사업비 : 9,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,600	8,665	445	490	
국 비					
시 도 비	4,698	4,366	87	245	
시군구비	4,902	4,299	358	245	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**
 ○ 2017. 8월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
 ○ 2018. 11월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
 ○ 2019. 5월 : 공사 착공
 ○ 2021. 3월 : 공사 준공(1단계)

☐ **향후계획**
 ○ 2022. 12월 : 용유 소2-6호선 도로개설공사(2단계) 공사완료

☐ **사업변경 내역**
 ○ 사업기간 (당초) 2017. 5월 ~ 2020. 12월, (변경) 2017. 5월 ~ 2022. 12월

사업명	영종개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사	담당자	기반시설과 강동호(☎760-8954)
-----	--------------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시계획도로를 개설하여 교통편의 개선 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의시설 공급 기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017. 1월 ~ 2022. 8월
- 위 치 : 운북동 560-4번지 ~ 운북동 30-185번지
- 규 모 : 도로개설 L=2,213m, B=9.5m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,609백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	15,609	13,448	959	1,202	
국 비					
시 도 비	7,365	6,556	571	238	
시군구비	8,244	6,892	388	964	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

- 2017. 2월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2018. 7월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2019. 4월 : 공사 착공

☐ 향후계획

- 2022. 8월 : 공사 준공

사업명	마시안 해변 도로개설공사	담당자	기반시설과 강재현(8760-8852)
-----	---------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 마시안 해변 도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 관광편의 시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017. 7월 ~ 2022. 6월
- 위 치 : 덕교동 산79-23번지(용엄사 입구) ~ 덕교동 산77-74번지(덕교동 입구)
- 규 모 : 도로개설 L=1,354m, B=12.0m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	14,100	11,864	1,228	1,008	
국 비					
시 도 비	6,800	5,937	603	260	
시군구비	7,300	5,927	625	748	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018. 4월 : 실시계획인가
- 2019. 12월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2020. 3월 : 공사 착공
- 2022. 6월 : 공사 준공

☐ 사업변경 내역

- 사업기간 (당초) 2017. 7월 ~ 2020. 12월, (변경) 2017. 7월 ~ 2022. 6월

사업명	무의도 관광기반시설(도로) 조성사업	담당자	기반시설과 황태우(☎760-8853)
-----	---------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도서개발촉진법에 따라 무의도 내 관광기반시설(도로)을 개설하여 열악한 교통환경을 개선하고 관광기반시설을 확충하여 주민 삶의 질 향상에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1월 ~ 2023. 12월
- 위 치 : 무의동 297-21번지 ~ 무의동 648-2번지
무의동 563번지 ~ 무의동 517번지
무의동 471-1번지 ~ 무의동 418-1번지
- 규 모 : 도로개설 L=1,141m, B=10.0~4.0m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,750	141	7,293	60	1,256
국 비	6,999	113	5,834	48	1,004
시 도 비	526	8	438	4	76
시군구비	1,225	20	1,021	8	176
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2018. 3월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2019. 12월 : 도로 노선의 지정고시
- 2020. 12월 : 도로구역결정 고시
- 2021. 12월 : 공사 착공 및 일시 중지

☐ 향후계획

- 2023. 12월 : 공사 준공

☐ 사업변경 내역

- 사업기간 (당초) 2018. 1월 ~ 2020. 12월, (변경) 2018. 1월 ~ 2023. 12월

사업명	용유로~마시안 해변 간 도로개설공사	담당자	기반시설과 강재현(2760-8852)
-----	---------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 용유로에서 마시안 해변을 연결하는 도로를 개설하여 열악한 교통환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1월 ~ 2023. 12월
- 위 치 : 대2-501호선(용유로) ~ 중3-675(마시안 해변도로)
- 규 모 : 도로개설 L=672m, B=10m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,600	62	98	3,000	1,440
국 비					
시 도 비	2,300	0	50	1500	750
시군구비	2,300	62	48	1500	690
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2021. 9월 : 실시계획인가
- 2022. 6월 : 기본 및 실시설계 용역 완료

☐ 향후계획

- 2023. 3월 : 공사착공
- 2023. 12월 : 공사준공

☐ 사업변경 내역

- 사업기간 (당초) 2018. 1월 ~ 2020. 12월, (변경) 2018. 1월 ~ 2023. 12월

사업명	잔다리 ~ 영종역 입구 간 도로개설공사	담당자	기반시설과 강동호(☎760-8954)
-----	-----------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시계획도로를 개설하여 교통편의 개선 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의시설 공급 기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1월 ~ 2022. 12월
- 위 치 : 운남동 612-2번지(잔다리) ~ 운북동 산 161-6번지(영종역입구)
- 규 모 : 도로개설 L=900m, B=15m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	13,400	10,163	1,290	1,947	
국 비					
시 도 비	6,500	5,888	612	0	
시군구비	6,900	4,275	678	1,947	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 89%)

- 2018. 5월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2019. 4월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2020. 6월 : 공사 착공

☐ 향후계획

- 2022. 12월 : 공사 준공

사업명	가칭)잠진도 어촌정주어항 개발사업	담당자	농수산과 김덕기(☎760-8837)
-----	--------------------	-----	---------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 용유·무의지역 일부가 경제자유구역에서 해제되었으나 용유지역 어업 기반시설 부족 등으로 주민들이 많은 불편을 겪고 있어, 어항시설을 갖춘 법정어항을 개발하여 지역주민의 어업활동 환경 개선

☐ 사업개요

- 기 간 : 2015. 12. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 인천광역시 중구 덕교동 산102번지 일원
- 규 모 :
 - 외곽시설 240m, 호안 157m
 - 육상구역 9,643㎡, 부잔교 2개소 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	14,200	793	52	0	13,355
국 비					
시 도 비	7,700	468	0	0	7,232
시군구비	6,500	325	52	0	6,123
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 기본 및 실시설계 용역 및 환경영향평가 용역 수행 중
 - 공유수면매립 기본계획 반영 추진 중

☐ 향후계획

- 2022. 9. : 공유수면매립 기본계획 반영 재협의
- 2022. 9. ~ 2023. 상반기 : 관련 법령에 따른 행정절차 이행
- 2023. 하반기 ~ 2026. 12. : 어항개발사업 착·준공

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 사업기간 변경
 - 당초 : 2015년 12월 ~ 2022년 12월
 - 변경 : 2015년 12월 ~ 2026년 12월
 - 사유 : 관련 법령에 따른 행정절차 이행 기간 증가

사업명	기획공연 운영	담당자	문화관광과 신현수(8760-6444)
-----	---------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 다양하고 수준 높은 공연 프로그램 운영을 통하여 중구문화회관이 인천의 대표적인 공연장으로 도약하는 발판을 마련하고 중구 주민들의 문화 향유 기회 확대에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 1 ~ 12월
- 위 치 : 중구문화회관 (인천광역시 중구 축항대로296번길 81)
- 규 모 : 기획공연 월 1회 이상 개최

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 166백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	995	99	166	230	500
국 비					
시 도 비					
시군구비	995	99	166	230	500
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2021. 9월
 - SAC ON SCREEN<늙은 부부이야기> 공연 취소
 - 앙상블더류<이심전심> 무관중 온라인 공연으로 진행
 - 문화가 있는 날 휴콘서트1<변집섭> 공연 취소
- 2021. 10월 ~ 12월 : 휴콘서트 3회, 월곡동 산2번지(연극) 1회, 김종욱 찾기 (뮤지컬) 1회, 나의 나라(국립합창단 창작칸타타) 1회

☐ 향후계획

- 월 1회 이상 중·대규모 기획공연 및 문화가 있는 날 운영
- 방방곡곡 문화공감 공모사업 선정 작품 공연
- 공연장 상주단체 운영을 통한 공연 레퍼토리 확대

사업명	기획공연	담당자	문화관광과 신현수(2760-6444)
-----	------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 지역예술인을 활용하여 문화공연을 통해 지역예술인을 육성하고 구민에게는 문화예술 향유의 기회를 높혀 문화예술의 발전을 도모하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 연중
- 위 치 : 관내
- 규 모 : 관내 문화공연 및 버스킹 진행

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	400	100	100	100	100
국 비					
시 도 비					
시군구비	400	100	100	100	100
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 기획공연 중구樂樂 : 중구 관광지의 주요 랜드마크를 배경으로 공연 및 촬영
- 커피&브레드 축제의 공연 부분을 기획공연으로 연계하여 개최(영종)
- 백영규와 지역예술인이 함께하는 기획공연(원도심)

☐ 향후계획

- 코로나19에 따른 온라인 공연 형식 다양화
- 지역예술인 및 관내 지역특성을 고려한 다양한 기획공연 추진

사업명	마시안해변 공영주차장 조성공사	담당자	교통과 문성우(☎760-7797)
-----	------------------	-----	--------------------

☐ **사업목적 및 필요성**
 ○ 용유지역 마시안해변 일원의 부족한 주차공간 확충

☐ **사업개요**
 ○ 기 간 : 2019년 ~ 2023년
 ○ 위 치 : 덕교동 667-7 일원
 ○ 규 모 : 조성면적 A=4,674㎡ (지평식, 121면)

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**
 ○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,000	7	49	3162	789
국 비					
시 도 비	2,000	3	31	1581	395
시군구비	2,000	4	18	1581	394
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ **추진상황**
 ○ 2017. 9월 : 도시관리계획(도시계획시설: 주차장) 결정
 ○ 2018. 8월 : 공영주차장 조성계획 수립
 ○ 2018. 10월 : 투자심사 완료 및 중기지방재정계획 반영
 ○ 2020. 2월 : 실시설계용역 착수
 ○ 2020. 12월 : 실시계획인가·고시
 ○ 2021. 1월 ~ 6월 : 토지분할 및 실시계획(변경)
 ○ 2021. 7월 ~ 12월 : 무허가 건축물 실태조사 및 보상계획 수립
 ○ 2022. 1월 ~ 5월 : 토지·지장물 감정평가, 국유지 매입 협의(자산관리공사)
 ○ 2022. 6월 : 보상계획 변경(보상비 증가 25.6억, 토지분할 매입추진)

☐ **향후계획**
 ○ 2022. 6월 ~ 12월 : 투자심사 재심사(市), 시비보조금 신청 및 예산확보
 토지매입 및 지장물 보상협의
 ○ 2022. 12월 : 보상 및 지장물철거 완료
 ○ 2023. 상반기 : 공영주차장 조성공사 시행

☐ **사업변경 내역(해당시)**
 ○ 물가증가 및 토지보상 감정평가 결과 사업비 증가(40억→71억)(‘22.6월)

사업명	선녀바위해변 공영주차장 조성공사	담당자	교통과 문성우(☎760-7797)		
-----	-------------------	-----	--------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

○ 용유지역 선녀바위해변 일원의 부족한 주차공간 확충

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2022년

○ 위 치 : 을왕동 678-180번지 일원

○ 규 모 : 조성면적 A=6,428㎡ (지평식, 205면)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,400	43	2480	877	
국 비	1,250	9	1,235	6	
시 도 비					
시군구비	2,150	34	1,245	871	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황

○ 2019. 12월 : 도시관리계획(시설:주차장) 결정 및 지형도면 고시

○ 2020. 2월 : 실시설계용역 착수

○ 2020. 8월 : 실시계획인가

○ 2021. 6월 : 공사(1차) 착공 및 계측용역 착수

○ 2021. 9월 : 공사(1차) 준공 및 임시주차장 개방

○ 2022. 4월 : 계측용역 준공(연약지반 안정화 완료)

☐ 향후계획

○ 2022. 하반기 : 2차 공사(포장·구조물) 예산확보 및 착·준공

☐ 사업변경 내역(해당시)

○ 토지보상 감정평가 결과 사업비 증가(25억→34억)

사업명	어촌뉴딜300사업(무의지역)	담당자	농수산과 박정우(☎760-8832)
-----	-----------------	-----	---------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 낙후된 어촌·어항을 연계·통합하여 접근성 및 정주여건을 개선하고 수산물 관광을 통한 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2022년(4년)
- 위 치 : 중구 무의동 일원(소무의항, 광명항 등)
- 규 모
 - 공통사업 : 소무의항 방파제 및 보안등 설치, 광명항 선착장 연장 및 부잔교 1식, 안전난간 등 설치
 - 특화사업 : 어촌체험마을 사무소 리모델링, 세족장 조성, 바다체험길 및 안전교육장 조성
 - S/W사업 및 사업지원 : 지역협의체 운영, 설계비, 감독비, 사업관리비

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,841백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,841	3,253	140	1,448	
국 비	3,389	2,277	98	1,014	-
시 도 비	726	488	21	217	-
구 비	726	488	21	217	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2020. 3. 11. : 공통사업 착공
- 2020. 9. 9. : 특화사업 착공
- 2022. 4. 20. : 특화사업 준공
- 2022. 6. 17. : 공통사업 준공

☐ 향후계획

- 2022. 7. : 무의지역 어촌뉴딜300사업 정산 보고

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	전동 웃터골 더불어마을 사업	담당자	도시행민재생과 고원석(2760-7653)
-----	-----------------	-----	------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 기반시설이 열악하고 노후주택이 밀집한 전동 지역의 정주여건 개선 및 지역공동체 활성화를 통해 편안하고 행복이 넘치는 마을 만들기 추진

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2022년
- 위 치 : 전동 32-1번지 일원
- 규 모 : 29,933m²

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,000	954	973	2,073	0
국 비					
시 도 비	3,600	859	876	1,865	0
시군구비	400	95	97	208	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2018. 12. 19. : 인천형 도시재생 시범사업 선정
- 2019. 8. 1. : 정비계획 및 사업시행계획 수립 용역 착수
- 2020. 5. 28. : 주민협의회 발족
- 2021. 3. 22. : 정비계획 수립 및 정비구역 지정 고시 / 주민공동이용시설 설계용역 착수

☐ 향후계획

- 2022. 하반기
 - 주민공동이용시설 건립공사 및 기반시설 개선공사 시행
 - 마을공동체(마을관리협동조합 등) 설립 추진

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 사업기간이 당초 2019 ~ 2021(3년)이었으나, 주민의견 수렴 후 정비계획 수립기간 필요 등에 따라 2019 ~ 2022(4년) 으로 사업기간 변경

사업명	덕교동 진입도로 개설공사	담당자	기반시설과 강재현(☎760-8852)
-----	---------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 마시안 해변 주요 접근로의 진입도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 상·하수도 등 기반시설 확충으로 주민 삶의 질 향상에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 7월 ~ 2023. 12월
- 위 치 : 중구 덕교동 150-3번지 ~ 덕교동 산 77-7번지
- 규 모 : 도로개설 L=488m, B=12m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,000	56		3,200	1,744
국 비					
시 도 비	2,600			1,600	1,000
시군구비	2,400	56		1,600	744
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2019. 7월 : 기본 및 실시설계 용역 착수

☐ 향후계획

- 2023. 3월 : 공사착공
- 2023. 12월 : 공사준공

☐ 사업변경 내역

- 사업기간 (당초) 2019. 7월 ~ 2021. 12월, (변경) 2019. 7월 ~ 2023. 12월

사업명	복합커뮤니티센터 건립 사업	담당자	도시행정과 이순자(☎760-8811)
-----	----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 공항소음 대책지역 지원사업을 효율적으로 추진하여 쾌적한 생활환경 조성 및 복지수요 충족을 통한 주민의 삶의 질 향상 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2023년
- 위 치 : 남북동 495 외 1
- 규 모 : 부지면적 4,117㎡ / 연면적 2,259㎡ (지하1층, 지상4층)
- 입주시설 : 주민자치센터 프로그램운영실, 헬스센터, 어린이집, 카페, 농수산물직판장 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,727백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,727	2,193	3	6,531	
국 비					
시 도 비	817			817	
시군구비	3,010	2,193	1	816	
지 방 채					
민간자본					
기 타	4,900		2	4,898	

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2019. 3월 : 복합커뮤니티센터 건립 계획 수립
- 2020. 8월 : 건립부지 매입
- 2021. 7월 : 입주시설 변경계획 수립
- 2021. 11월 : 설계공모 공고
- 2022. 2월 : 기본 및 실시설계 용역

☐ 향후계획

- 2023. 1월 : 공사 착공
- 2023 12월 : 공사 준공

☐ 사업변경 내역(해당시)

구 분	당 초	현 재	비 고
사업기간	2019년 ~ 2022년	2019년 ~ 2023년	입주시설 변경계획 수립
총사업비	9,650백만원	8,727백만원	부지 매입비 변경

사업명	인천신광초 다목적강당 신축	담당자	평생교육과 이민규(☎760-7932)
-----	----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 우천 및 강설 시 학생들의 체육활동이 불가하고, 각종 행사 시 공간 부족으로 원활한 운영이 불가능하여 학부모들의 민원이 지속적으로 제기됨
- 이에 다목적 강당을 건립하여 지역주민에게 다양한 체육활동의 공간을 제공함으로써 평생체육공간의 공간 확보

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 9. ~ 2021. 4
- 위 치 : 인천광역시 중구 인증로 63
- 규 모 : 다목적강당 768m² 증축

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,061백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,061	1,370	1,691		
국 비	770	770			
시 도 비					
시군구비	600	600			
지 방 채					
민간자본					
기 타	1,691		1,691		

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 설계용역 : 2019. 9. 26. ~ 2020. 1. 3.
- 착 공 : 2020. 8. 10.
- 준 공 : 2021. 4. 26.

사업명	율목동 공영주차장 확장 조성사업	담당자	교통운수과 오종섭(☎760-7577)
-----	-------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 공영주차장 조성으로 원도심 주거지역인 율목동의 주차난 해소

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 율목동 249-8번지 일원
- 규 모 : 공영주차장 확장(21면→41면, 증20면)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,400	2,400			
국 비	1,200	1,200			
시 도 비					
시군구비	1,200	1,200			
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 2019.05.17. : 지방재정투자심사 완료
- 2019.06.24. : 도시관리계획 결정 고시
- 2020.05.11. : 실시계획인가고시
- 2021.07.12. : 공사 착공
- 2022.06.03. : 공사 준공

☐ 향후계획

- 2022. 8. : 지적정리 및 행정절차 추진
- 2022. 9. : 공사완료보고

사업명	신흥동 주거지역 공영주차장 확장 조성사업	담당자	교통운수과 오종섭(☎760-7577)
-----	------------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 공영주차장 조성으로 원도심 주거지역인 신흥동의 주차난 해소

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 신흥동2가 1-29번지 일원
- 규 모 : 공영주차장 확장(38면→60면, 증22면)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,000	2,800	500	700	
국 비	1,400	1,400			
시 도 비					
시군구비	2,600	1,400	500	700	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2019.05.17. : 지방재정투자심사 완료
- 2020.03.30. : 도시관리계획 변경 고시
- 2020.08.18. : 실시계획인가고시
- 2022.05.09. : 공사착공

☐ 향후계획

- 2022.08. : 공사준공
- 2022.09. : 지적정리 및 행정절차 추진
- 2022.10. : 공사완료보고

☐ 사업변경 내역

- 총사업비 증가(2,800백만원 → 4,000백만원, 증1,200백만원)

사업명	경동 공영주차장 조성사업	담당자	교통운수과 오종섭(☎760-7577)
-----	---------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 공영주차장 조성으로 원도심 주거지역인 경동의 주차난 해소

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 경동 211번지 일원
- 규 모 : 공영주차장 조성(31면)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,300	4,400		900	
국 비	2,200	2,200			
시 도 비					
시군구비	3,100	2,200		900	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2019.05.17. : 지방재정투자심사 완료
- 2020.03.30. : 도시관리계획 결정 고시
- 2020.10.12. : 실시계획인가 고시
- 2022.04.11. : 공사착공

☐ 향후계획

- 2022.11. : 공사준공
- 2022.12. : 지적정리 및 행정절차 추진, 공사완료보고

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 총사업비 증가(4,400백만원 → 5,300백만원, 증900백만원)

사업명	큰무리마을 일원 공영주차장 조성	담당자	교통과 문성우(☎760-7797)
-----	-------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 2019년 무의대교 개통에 따른 부족한 주차공간 확충

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년
- 위 치 : 무의동 297-1번지 일원
- 규 모 : 조성면적 A=20,033㎡ (지평식, 550면)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,700		164	3,136	3,400
국 비	3,350	0	82	1,568	1,700
시 도 비					
시군구비	3,350	0	82	1,568	1,700
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황

- 2020. 4월 : 소규모환경영향평가용역 착수
- 2020. 6월 : 재해영향성검토 및 소규모 재해영향평가용역 착수
- 2020. 9월 : 도시관리계획 입안여부 결정 도시계획위원회 심의(조건부 가결)
- 2021. 2월 : 도시관리계획 결정 입안신청
- 2021. 8월 : 도시계획(시설:주차장) 결정·고시[중구 제2021-150호]
- 2021. 11월 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2022. 4월 : 도시계획시설사업(주차장) 실시계획인가 신청
- 2022. 5월 : 실시설계인가·환경영향평가 협의·재해영향평가 등
- 2022. 6월 : 소규모 환경영향평가 보완 요청(한강유역환경청→區)
- 2022. 7월 : 포락지 증명 조사용역 시행, 보상업무 위·수탁 협의(한국부동산원)

☐ 향후계획

- 2022. 08. ~ 12. : 실시설계인가, 소규모 환경영향평가 보완
- 2023. 상반기 : 토지보상
- 2023. 하반기 : 공영주차장 조성공사 시행

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 사업면적 증가로 사업비 증가(58억→67억)

사업명	영종 평생학습관 건립공사	담당자	평생교육과 김효영(☎760-7959)
-----	---------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 평생교육 프로그램 운영과 구민의 평생학습기회 확대를 위해 영종지역에 평생학습관을 개관하여 주민의 삶의 질 향상에 기여하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 4월 ~ 2023. 8월
- 위 치 : 인천광역시 중구 운남동 1737-2 하늘중학교 부지 내
- 규 모 : 지하1층/지상4층, 연면적 2,100㎡

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,345백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,345	1	268	1,777	5,299
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,845	1	268	1,117	3,459
지 방 채	2,500			660	1,840
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2019. 4월 : 중구 평생학습관 신축 기본계획 수립
- 2019. 5월 : 2019년~2023년 수정중기지방재정계획 반영
- 2019. 8월 : 市교육청과 평생학습관 건립 및 운영에 관한 MOU 체결
- 2021. 1월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2021. 5월 : 건축 인허가 접수
- 2022. 2월 : 설계경제성(VE) 검토 (市건설심사과) 완료
- 2022. 3월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2022. 4월 : 착공

☐ 향후계획

- 2023. 8월 : 공사 준공

사업명	중구 청소년 수련관 건립	담당자	평생교육과 박연경(☎760-7942)
-----	---------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 청소년의 건전한 성장을 위한 문화·체험 활동을 지원하고 청소년 정책의 중추적 역할을 수행하기 위함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1월 ~ 2022. 2월
- 위 치 : 중구 송산로 52 (운남동) 【씨사이드파크 청소년수련시설 부지】
- 규 모 : 지상 3층 / 지하1층
(부지면적 : 5,000㎡, 연면적 : 5,278.84㎡, 건축면적 : 5,138.44㎡)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,993백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	12,993	924	6,887	4,525	
국 비	2,742	646	2,096	-	-
시 도 비	8,952	139	3,631	4,525	
시군구비	1,299	139	1,160	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019. 1. 4. : 공유재산 무상 사용허가 통보(市 경제청 영종관리과→區)
- 2019. 6. 25. : 기본 및 실시설계 용역 계약 체결
- 2019. 9. 10. : 인천경제자유구역청 경관위원회 가결(조건부)
- 2020. 5. 13. : 지방건설 기술심의소위원회 결과 통보(조건부 가결)
- 2020. 7. 2. : 중구청소년수련관 건립공사 건설사업관리 용역 계약 체결
- 2020. 7. 16. : 계약심사 완료 (市 감사관)
- 2020. 7. 24. : 설계경제성검토(VE) 완료 (市 건설심사과)
- 2020. 7. 30. : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2020. 10. 12. : 공사 착공
- 2021. 1. 12. : 동절기 공사 중지
- 2021. 2. 22. : 공사 재개
- 2022. 2. 21. : 공사 준공 (100%)

☐ 향후계획

- 청소년수련관의 원활한 운영

사업명	하늘어린이집 진입도로 개설공사	담당자	기본시설과 강동호(☎760-8954)		
-----	------------------	-----	----------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

☐ 도시계획도로를 개설하여 교통편의 개선 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의시설 공급 기반 마련

☐ 사업개요

☐ 기 간 : 2019. 12월 ~ 2022. 12월
☐ 위 치 : 운남동 440-8번지 ~ 운남동 512-2번지
☐ 규 모 : 도로개설 L=365m, B=6m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

☐ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,500	1,572	320	608	
국 비					
시 도 비	1,000	762	138	100	
시군구비	1,500	810	182	508	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

☐ 2019. 12월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
☐ 2020. 5월 : 기본 및 실시설계 용역 준공
☐ 2021. 4월 : 공사 착공

☐ 향후계획

☐ 2022. 12월 : 공사 준공

사업명	율목동 주민편익시설 건립	담당자	총무과 양이승(☎760-7162)
-----	---------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 노후되고 협소한 주민센터로 인해 주민자치센터 프로그램 운영 공간 부족
- 문화·복지시설이 열악한 율목동 지역 주민에게 문화·여가 공간 마련 및 원도심 지역의 평생학습 욕구 실현을 위한 행정서비스 제공

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020년 1월 ~ 2023년 6월
- 위 치 : 인천광역시 중구 율목동 244-8
- 규 모 : 지상5층
(대지면적 : 1,229.5㎡ / 건축면적 : 532.51㎡ / 연면적 : 1,594.42㎡)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,333백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,333	131	208	3,022	2,972
국 비					
시 도 비					
시군구비	6,333	131	208	3,022	2,972
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019. 9월 : 율목동 주민편익시설 건립 기본계획 수립
- 2020. 11월 ~ 2021. 7월 : 기본 및 실시설계용역
- 2021. 11월 : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2021. 12월 : 공사 착공

☐ 향후계획

- 2023. 6월 : 공사 준공

☐ 사업변경 내역

(단위 : 백만원)

구분 \ 내용	당 초	현 재
기 간	2020. 1월 ~ 2022. 12월	2020. 1월 ~ 2023. 6월
총사업비	5,464	6,333

사업명	유동 21-1번지 일원 공영주차장 조성사업	담당자	교통운수과 오종섭(☎760-7577)
-----	-------------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 공영주차장 조성으로 원도심 주거지역인 유동 및 도원동의 주차난 해소

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 유동 21-1번지 일원
- 규 모 : 공영주차장 조성(35면)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,218백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,218	797		3,421	
국 비	1,749			1,749	
시 도 비					
시군구비	2,469	797	-	1,672	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2019.10.31. : 지방재정투자심사 완료
- 2020.03.30. : 도시관리계획 결정 고시
- 2020.08.18. : 실시계획인가 고시
- 2021.11.29. : 보상계획공고(보상 협의 중)

☐ 향후계획

- 2023. 상반기 : 공사 착공
- 2023. 하반기 : 공사 준공

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 총사업비 증가(3,498백만원 → 4,218백만원, 증720백만원)

사업명	청년 김구의 길 탐방로 조성	담당자	문화관광과 이상혁(☎760-6474)
-----	-----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 독립운동 역사문화 콘텐츠 연구용역에서 고증된 청년 김구의 투옥 및 탈옥 등의 행적을 바탕으로 탐방로를 조성하여 인천의 역사적 정체성을 재조명하고 원도심 활성화에 기여하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 7 ~ 2022. 12월
- 위 치 : 중구 신포동, 동인천동, 율목동 일원
- 규 모 : 탐방로 1.6km, 조형물 및 시설물

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,200백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	1,040	-	728	312	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	1,200	-	728	312	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

※ 市특별조정교부금 1,200 교부받아 진행

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2020. 7. 2. : 청년 김구의 길 탐방로 조성사업 추진계획
- 2020. 12. 23. : 사업자 선정
- 2021. 1. 27. : 착수보고회
- 2021. 6. 22. : 공공조형물 심의(재검토)
- 2021. 10. 22. : 주민설명회 개최
- 2021. 11. 29. : 2차 공공조형물 심의(재검토)
- 2022. 1. 6. ~ 24. : 1차 전문가 자문회의
- 2022. 4. 13. ~ 26. : 2차 전문가 자문실시

☐ 향후계획

- 2022. 8월 : 공공조형물 심의 상정
- 2022. 12월 : 사업완료

사업명	하나개해수욕장 공영주차장 조성	담당자	교통과 문성우(☎760-7797)
-----	------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 2019년 무의대교 개통에 따른 부족한 주차공간 확충

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년
- 위 치 : 무의동 84번지외 3필지 일원
- 규 모 : 조성면적 A=3,843㎡ (건축물식, 220면)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,053백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,053	32	56	1,739	4,226
국 비					
시 도 비	3027	5	15	870	2,113
시군구비	3026	27	41	869	2,113
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황

- 2019. 8월 : 공영주차장 조성계획 수립
- 2020. 3월 : 도시관리계획(시설:주차장) 결정·고시
- 2020. 11월 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 4월 ~ 6월 : 경관심의·공법선정위원회 개최(구조공법(특허) 선정)
- 2021. 12월 : BF예비인증(등급:우수) 교부·실시계획인가·건축허가 처리
- 2022. 2월 : 보상계획 수립, 총사업비 변경(516백만원 증)
- 2022. 4월 ~ 7월 : 설계VE 완료, 감정평가, 보상협의 中
- 2022. 6월 : 총사업비 변경 방침(1,196백만원 증)[보상비 및 물가상승]

☐ 향후계획

- 2022. 7월 ~ 9월 : 토지보상
- 2022. 10월 ~ 2023. 6월 : 공사 착·준공

☐ 사업변경 내역(해당시)

사업명	영종도 하늘·바다길 조성사업	담당자	기반시설과 강찬욱(☎760-8952)
-----	-----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 영종도 해안 남·북로에 자전거 전용도로를 조성하여 지역주민 여가활동 증진 및 지역경제 활성화에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 11월 ~ 2022. 1월
- 위 치 : 영종국제도시 영종해안남·북로 일원
- 규 모 : 자전거 전용도로 조성
 .영종해안남로 자전거전용도로 신설 L=7.6km
 .영종해안북로 자전거전용도로 신설 L=6.5km

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,800	8,200	600		
국 비					
시 도 비	4,300	4,000	300		
시군구비	4,500	4,200	300		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019. 11월 : 자전거도로 건설공사 실시설계 용역 착수(1단계)
- 2020. 5월 : 자전거도로 건설공사 실시설계 용역 준공(1단계)
- 2020. 6월 : 자전거도로 건설공사 실시설계 용역 착수(2단계)
- 2020. 8월 : 자전거도로 건설공사 착공(1단계)
- 2021. 3월 : 자전거도로 건설공사 실시설계 용역 준공(2단계)
- 2021. 5월 : 자전거도로 건설공사 착공(2단계)
- 2021. 5월 : 자전거도로 건설공사 준공(1단계)
- 2022. 1월 : 자전거도로 건설공사 준공(2단계)

사업명	크리스마스트리 축제	담당자	문화관광과 신현수(2760-6444)
-----	------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 2021 크리스마스 트리 축제 개최를 통해 연말연시 중구를 찾아오는 관광객들과 시민들에게 볼거리와 즐길거리를 선사하고 문화관광 중심 도시의 위상을 높여 인천의 대표적인 축제로 자리매김하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 11. 28. ~ 2022. 1. 31.
- 위 치 : 신포문화의 거리 일원
- 규 모 : 크리스마스 트리 및 경관조명 (1,320m)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 209백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	878	210	209	209	250
국 비					
시 도 비	134	30	24	30	50
시군구비	744	180	185	179	200
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 대형트리 1, 포토존 8, 경관조명 1,320m 조성완료
- 코로나19로 지친 시민들에게 크리스마스를 기념하고, 위로를 전할 수 있는 크리스마스 콘서트를 비대면으로 진행

☐ 향후계획

- 지역활성화를 위해 지역 상권과 연계한 프로그램 운영 추진
- 지역예술인, 단체 등이 참여하는 공연을 추진하여 구민이 함께하는 축제의 장 마련

사업명	영종국제도시 트리 축제	담당자	문화관광과 신현수(2760-6444)
-----	--------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 영종국제도시 주민 화합 및 지역활성화 도모를 위한 지역 대표 축제로 자리매김
- 단순 관람형의 일방향적 행사 개최가 아닌 주민이 직접 참여하는 플리마켓 프로그램 구성을 통한 행사 다양화 및 만족도 제고

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 11. 27. ~ 2022. 1. 31.
- 위 치 : 영종 별빛광장
- 규 모 : 메인트리 1, 조형물 6구간, 점등식, 점등 축하공연, 콘서트

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	600	200	200	-	200
국 비					
시 도 비	300	100	100	-	100
시군구비	300	100	100	-	100
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 조형물(대형 트리, 포토존, 경관조명) 설치 운영
- 크리스마스 트리 점등식, 영종 지역주민 연계 플리마켓 운영
- 크리스마스 콘서트(비대면 온라인 공연)

☐ 향후계획

- 지역사회 연계프로그램을 실시하여 주변상가 및 시민 참여 유도
- 영종 별빛광장 주변 환경과 조화를 이루고 독창적이고 예술적인 경관 디자인 시공을 통해 관광객 및 시민들에게 볼거리 제공

사업명	감리서 터 휴게쉼터 조성	담당자	문화관광과 이선미(0760-6472)
-----	---------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 김구와 독립운동에 대한 보다 깊이 있는 내용을 전달하고 역사거리 및 탐방로의 거점이 될 수 있는 휴게공간을 감리서 터에 마련함으로써 역사·문화 기반시설로 활용하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 3 ~ 2022. 12월
- 위 치 : 중구 신포로46번길 5 (내동, 신포스카이타워 2층)
- 규 모 : 연면적 1,529m²

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,250	-	1,918	2,332	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,250	-	1,918	2,332	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

※ 市특별조정교부금 1,200 교부받아 진행

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2020. 3월 : 사업계획 수립
- 2020. 5월 : 區투자심사
- 2021. 3월 : 부동산 매입 계약체결
- 2021. 6월 : 설계용역 착수
- 2021. 10월 : 주민설명회 개최
- 2021. 11월 : 석면조사 시행 및 전문가 자문실시
- 2021. 12월 : 용역일시 정지(공간디자인 및 콘텐츠 기본계획 확정 후 용역재개)

사업명	인천신선초 다목적강당 신축	담당자	평생교육과 이민규(☎760-7932)
-----	----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 학교 교육활동 및 각종 교내 행사 추진과 학생 자치활동 공간이 협소하여 다목적강당 필요
- 우천이나 황사·미세먼지에 영향을 받지 않고 학생들의 다양한 활동공간 및 지역주민이 함께 이용할 수 있는 문화·체육환경 조성에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 8. ~ 2022. 2
- 위 치 : 인천광역시 중구 축항대로291번길 33
- 규 모 : 다목적강당 768m² 증축

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,580백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,580		3,580		
국 비	1,190		1,190		
시 도 비					
시군구비	600		600		
지 방 채					
민간자본					
기 타	1,790		1,790		

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 설계용역 : 2020. 8. 24. ~ 2021. 1. 20.
- 착 공 : 2021. 5. 24.
- 준 공 : 2022. 2. 7.

사업명	인천송월초 다목적강당 신축	담당자	평생교육과 이민규(☎760-7932)
-----	----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 학교 교육활동 및 각종 교내 행사 추진과 학생 자치활동 공간이 협소하여 다목적강당 필요
- 우천이나 황사·미세먼지에 영향을 받지 않고 학생들의 다양한 활동공간 및 지역주민이 함께 이용할 수 있는 문화·체육환경 조성에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 9. ~ 2022. 4
- 위 치 : 인천광역시 중구 자유공원로 106-8
- 규 모 : 다목적강당 768㎡, 급식소 426㎡ 증축

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,770백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,770		600	4,170	
국 비	2,052			2,052	
시 도 비					
시군구비	600		600		
지 방 채					
민간자본					
기 타	2,118			2,118	

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 설계용역 : 2020. 9. 3. ~ 2021. 1. 30.
- 착 공 : 2021. 6. 11.
- 준 공 : 2022. 4. 6.

사업명	하늘체육공원 시설확충사업	담당자	도시공원과 박석준(8760-7777)
-----	---------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 지역주민들에게 다양한 운동시설과 쾌적한 편의시설의 제공

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021.10.05. ~ 2022.05.13.
○ 위 치 :하늘체육공원(중산동 1878-3번지)
○ 규 모 : 60,631.8m²

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,480백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,480		992	1488	
국 비					
시 도 비					
시군구비	1,488		595	893	
지 방 채					
민간자본					
기 타	992		397	595	

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2021.10.05. : 공사 착공
○ 2022.05.13. : 공사 준공

☐ 향후계획

- 공원 관리추진

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 설계변경사항

구분	총사업비	사업기간	내역	비고
당초	2,395백만원	2021.10.05.~ 2022.02.01.	주차장 35면 신규조성, 게이트볼장(1개소), 인라인스케이트장(1개소) 조성 등	
변경	2,480백만원	2021.10.05.~ 2022.05.13.	주차장 35면 신규조성, 게이트볼장(1개소), 인라인스케이트장(1개소) 조성, 폐기물처리(증가) 및 조경수목 식재 등	

*총사업비는 실시설계비, 통신공사, 전기공사, 폐기물공사 포함

*사업기간은 동절기 공사정지 및 막구조 설치등에 따른 공기연장 반영

사업명	답동성당 일원 관광자원화사업	담당자	건설과 정승협(☎760-7452)
-----	-----------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 문화재를 활용한 쾌적한 도시환경 창출 및 근대종교문화의 관광자원화로 지역경제 활성화에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2011. 5. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 답동 3-4번지 외 8필지
- 규 모 : 연면적 8,290.95㎡(지하4층/지상3층), 지하주차장 211면, 상부공원 6,310㎡

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	29,400	11,606	2,755	15,038	
국 비	4,900	4,900	-		
시 도 비					
시군구비	24,500	6,706	2,755	15,038	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

- 2021. 1. 10. : 건설사업관리용역 착수
- 2021. 2. 26. : 공사 착공

☐ 향후계획

- 2022. 10. 26. : 공사 준공
- 2022. 11. 26. : 건설사업관리용역 준공

☐ 사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 28,400백만원 → 변경 29,400백만원

사업명	가칭)영종2동 행정복합센터 신축	담당자	총무과 양이승(☎760-7162)
-----	-------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 영종1동 인구 증가로 인한 행정서비스 저하와 행정수요 증가에 능동적으로 대응하고자 분동을 추진하기 위한 ^{가칭}영종2동 행정복합센터를 신축 하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021년 1월 ~ 2023년 10월
- 위 치 : 인천광역시 중구 중산동 1912-2
- 규 모 : 지하1층 ~ 지상5층
(대지면적 : 1,200㎡ / 건축면적 : 600㎡ / 연면적 : 3,000㎡)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,700	1,770	219	2,576	6,135
국 비	1,012			775	237
시 도 비					
시군구비	6,288	1,770	219	1,801	2,498
지 방 채	3,400				3,400
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2020. 12월 : 사업부지 매입
- 2021. 4월 : 설계용역 착수
- 2022. 4월 : 설계용역 완료 및 공사 착공

☐ 향후계획

- 2023. 10월 : 공사 준공

☐ 사업변경 내역

구분 \ 내용	당 초	현 재
기 간	2021. 1월 ~ 2022. 12월	2021. 1월 ~ 2023. 10월

사업명	자유공원 벚꽃축제	담당자	문화관광과 신현수(2760-6444)
-----	-----------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 대한민국 임시정부 수립 102주년을 맞아 제2회 백범 김구 서예대전 전시 행사를 통해 임시정부 수립의 가치와 의의를 조명하고
- 서예대전 공모를 통한 입선작을 대상으로 온라인·실내·야외전시를 실시하여 백범 정신을 널리 거양하고 주민과 함께 공감하는 화합의 장을 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 8. 1. ~ 9. 30.
- 위 치 : 자유공원 / 한중문화관 일원
- 규 모 : 서예대전 시상식, 서예대전 전시(실내·야외·온라인)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 76백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	142	66	76	100	100
국 비					
시 도 비					
시군구비	142	66	76	100	100
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 제2회 백범 김구 서예대전 시상식 개최
- 야외전시 : 자유공원 일원, 총 304점
- 온라인 전시 : 區 홈페이지, 총 304점

☐ 향후계획

- 지속적인 서예대전 행사를 통한 서예 문화 발전 도모
- 불거리 제공을 위한 공연 등 문화행사 연계 추진

사업명	왕산해수욕장 해변도로 개설공사	담당자	기반시설과 강재현(☎760-8852)		
-----	------------------	-----	----------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

- 용유지역 대표관광지 중 한곳인 왕산해수욕장의 해변도로를 개설하여 열악한 교통환경을 개선하고 상·하수도 등 기반시설 확충으로 주민 삶의 질 향상에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 1월 ~ 2023. 12월
- 위 치 : 중구 을왕동 808-28번지 ~ 을왕동 810-256번지
- 규 모 : 도로개설 L=596m, B=8m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,200		42	2,320	838
국 비					
시 도 비	1,600			1,160	440
시군구비	1,600		42	1,160	398
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2021. 2월 : 기본 및 실시설계 용역 착수

☐ 향후계획

- 2023. 3월 : 공사착공
- 2023. 12월 : 공사준공

사업명	중촌교차로~백운로 도로개설공사	담당자	기반시설과 강찬욱(8760-8952)
-----	------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 영종 미개발지역 중촌교차로 ~ 백운로 구간의 장기 미집행 도로를 개설하여 열악한 교통환경을 개선하고 기반시설을 확충하여 주민 삶의 질 향상에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 중산동1402-1(중촌교차로) ~ 중산동 산201-5번지(백운로)
- 규 모 : 도로개설 L=304m, B=12m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,600		50	2,550	
국 비					
시 도 비	1,300			1,300	
시군구비	1,300		50	1,250	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2021. 3월 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 6월 : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 인가 고시

☐ 향후계획

- 2021. 7월 : 도시관리계획 결정(변경) 및 실시계획인가(변경) 신청
- 2021. 8월 : 도시계획시설(도로)사업 실시계획(변경) 인가 고시
- 2023. 1월 : 공사착공
- 2023. 12월 : 공사준공

사업명	인천종합어시장 공영주차장 조성공사	담당자	일자리경제과 이순우(2760-7362)
-----	--------------------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 인천종합어시장 주변의 만성적인 주차문제를 해소함으로써 상권활성화 및 전통시장 주변 환경 개선에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2023년
- 위 치 : 인천광역시 중구 항동7가 27-273
- 규 모 : 3층 4단 435면 (예정)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 262백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	26,218	-	11,500	455	14,263
국 비	15,732	-	7,333	273	8,559
시 도 비	5,243	-	1,430	91	2,852
시군구비	5,243	-	2,737	91	2,852

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 44.5 %)

- 2021. 6월 : 토지부문 보상협의 및 1차 보상금 지급
- 2021. 9월 : 토지부문 2차 보상금 지급 및 소유권 이전
- 2021. 12월 : 지장물 부문 보상협의 계약 체결
- 2022. 4월 : 설계용역 착수

☐ 향후계획

- 2022. 9월 : 실시설계용역 준공
- 2022. 하반기 : 인천종합어시장 공영주차장 계약의뢰
- 2023년 : 인천종합어시장 공영주차장 착공

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	문화재 야행 (개항장 걸쳐나잇)	담당자	문화관광과 이선미(☎760-6472)
-----	----------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 근대의 역사와 문화가 공존하는 개항장 일원에 다양한 문화재 및 문화시설을 활용한 문화재 야간문화재 개방 등 체험프로그램을 운영하여 역사문화중심 도시 확립 및 지역경제 활성화에 기여하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 7. 1. ~ 7. 4./ 11. 5. ~ 11. 7.
- 위 치 : 인천개항장 문화지구 일원
- 규 모
 - 점등식, 야간 문화재 도보탐방, 박물관·전시관 야간 개방(무료), 경관조명 설치, 무형문화재 특별전시전, 문화재 프로젝트 맵핑 실시 등

☐ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,126백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,126		1,000	1,063	1,063
국 비	1,250		400	425	425
시 도 비	938		300	319	319
시군구비	938		300	319	319
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 100%)

- 2021. 4월 : 기본계획 수립
- 2021. 6월 ~ 7월 : 개항장 메이커스 공모전 개최
- 2021. 7월 : 인천개항장 문화재 소야행 실시
- 2021. 11월 : 인천개항장 문화재 야행 추진

☐ 사업변경 내역

- 코로나-19 상황에 따른 행사일정 변경

구분	변경 전	변경 후
일정	2021. 7. 1 ~ 7. 4/ 9. 11. ~ 9. 12.	2021. 7. 1 ~ 7. 4/ 11. 5. ~ 11. 7.

사업명	월남촌 사랑마을 더불어마을 사업	담당자	도시행민재생과 고원석(25760-7653)
-----	-------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 기반시설이 열악하고 노후주택이 밀집한 도원주택재개발정비사업 해제지역에 물리적인 정주여건 개선과 지역공동체 활성화로 주거환경개선

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2023년
- 위 치 : 유동 14-5번지 일원
- 규 모 : 41,058㎡

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,000	0	138	900	2,962
국 비					
시 도 비	3,600	0	124	810	2,666
시군구비	400	0	14	90	296
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2021. 1. 11. : 인천형 도시재생사업 선정
- 2019. 8. 1. : 월남촌 사랑마을 주거환경개선사업 정비계획 수립 용역 착수

☐ 향후계획

- 2022. 하반기
 - 주민공동이용시설 부지 매입
 - 정비계획 수립 및 정비구역 결정 고시
 - 주민공동이용시설 건립, 기반시설 개선공사 기본 및 실시설계용역 시행
- 2023년
 - 주민공동이용시설 건립공사 및 기반시설 개선공사 시행
 - 마을공동체(마을관리협동조합 등) 설립 추진

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	자전거 전용도로 휴게공간 조성사업	담당자	기반시설과 강찬욱(☎760-8952)
-----	--------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 해안일주 자전거 도로 조성과 연계하여 서해바다, 인천국제공항, 여객기의 이·착륙 등을 조망하며 휴식을 취할 수 있는 특색 있는 자전거 휴게공간 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. 5월 ~ 2022. 12월
- 위 치 : 영종국제도시 영종해안남·북로 일원
- 규 모 : 간이휴게소 설치 2개소, 종합휴게소 설치 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,200			700	1,500
국 비					
시 도 비	1,100			350	750
시군구비	1,100			350	750
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2021. 2월 : 자전거도로 휴게공간 조성사업 추진계획 수립
- 2021. 9월 : 인천국제공항공사 토지사용 협의(1차)
- 2021. 10월 : 300리 자전거 이음길 협약체결
- 2021. 12월 : 인천국제공항공사 토지사용 협의(2차)
※ 종합휴게소 조성 관련 공항공사 토지사용 동의
- 2022. 4월 : 종합휴게소 공공건축심의 완료
- 2021. 5월 : 종합휴게소 설치 공사 기본 및 실시설계용역 착수

사업명	영종국제도시 복합공공시설 건립 (생활SOC복합화 사업)	담당자	미래전략실 안주희(☎760-6313)
-----	-----------------------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 체육·복지·문화시설을 갖춘 복합공공시설을 건립하여 양질의 주민 여가 문화시설을 제공함으로써 주민 만족도를 향상하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2024년
- 위 치 : 운남동 1709-2 (제11호 근린공원 내)
- 규 모 : 건축면적 5,000㎡, 연면적 12,000㎡(지하1층, 지상4층)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 47,731백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	47,731	3,000	1,120	11,031	32,580
국 비	6,607		460	1,683	4,464
시 도 비	16,963		330	4,419	12,214
시군구비	21,161		330	4,929	15,902
지 방 채					
민간자본					
기타(용지비)	3,000	3,000			

※ 용지비(30억원)는 공유지로 소요되는 예산이 아니나 타당성 분석을 위해 산정함

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2020. 7. 23. : 영종국제도시 복합공공시설 건립계획 수립
- 2020. 9. 17. : 생활 SOC 복합화 사업 선정
- 2020. 10. 14. : 지방재정투자심사 의뢰
- 2020. 12. 4. : 지방재정투자심사 조건부 가결
- 2020. 12. 7. : 한국자산관리공사와 위탁개발 계약 체결
- 2021. 5월 ~ 7월 : 설계공모
- 2021. 7. 26. : 설계용역 계약 체결
- 2022. 9. 29. : 지방재정투자심사 2단계 심사
- 2022. 1. 11. : 중간설계 보고
- 2022. 5. 13. : 건축협의 요청

☐ 향후계획

- 2022. 7월 : 기본 및 실시설계 완료
- 2022. 10월 : 공사 발주
- 2022. 12월 : 공사 착공
- 2024. 12월 : 공사 준공