

주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	1
------	---

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	월디테니스장 잔디코트 공사				
위원회명	일반행정분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	고*준
부서명	홍보체육실	담당자	행정7급 황현석	연락처	760-7137
추진상황	시기	미도래	추진중	완 료	추진율
				○	100%

□ 개 요

- 위 치 : 인천 중구 항동7가 82-29
- 사업기간 : 2020. 6. 4. ~ 7. 22.
- 사업내용 : 클레이 코트를 인조잔디 코트로 변경
 - 클레이 코트를 인조잔디 코트로 변경
 - 펜스 교체 등 부대시설 정비

□ 그동안 추진사항

- 2020. 4월 : 월디테니스장 인조잔디코트 공사 계획 수립
- 2020 4. 2. : 월디테니스장 인조잔디코트 공사 계획 수립
- 2020 5. 16. : 공사 계약 의뢰(홍보체육실 → 재무과)
- 2020 5. 27. : 관급자재 계약 체결
- 2020 6. 4. : 도급공사 계약 체결
 - 착공일 : 2020. 6. 8.
 - 준공일 : 2020. 7. 22.

○ 소요예산

(단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비고
2020	200,000	180,910	

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	2
------	---

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	송월동 관광홍보시설물 확충사업				
위원회명	도시재생분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	이*선
부서명	문화관광과	담당자	시설7급 김두용	연락처	760-6452
추진상황	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		40%	

□ 개 요

- 위 치 : 송월사거리 일원
- 사업기간 : 2020.1월 ~ 2020.12월
- 사업내용
 - 송월사거리 일원 관광홍보시설물 설치

□ 그동안 추진사항

- 2020. 1.16 : 교통성 구간 지장물 협의(삼천리,KT)
- 2020. 1~2월 : 주민참여예산 제안자 면담(2회)
- 2020. 4. 7 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020. 6.17 : 기본 및 실시설계용역 준공
- 2020. 7.27 : 공사착공
- 2020. 8.25 : 선금지출(50,000천원)
- 2020. 9.28 : 식재나무(소나무) 확인
- 소요예산

(단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비 고
2020	302,000	56,368	

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	<p style="text-align: center;">사진</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	3
------	---

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	3.1 독립만세 기념비 확대 설치 사업				
위원회명	보건복지분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	서*구
부서명	복지과	담당자	행정7급 신정은	연락처	760-7872
추진상황	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 덕교동 768-1
- 사업기간 : 2020. 1월~3월
- 사업내용
 - 기존 훼손된 3.1 독립만세 기념비 철거
 - 3.1 독립만세 기념비 확대 제작·설치
 - 재단 철거 및 확대 제작·설치

○ 소요예산 (단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비고
2020년	22,000	21,835	

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	4
------	---

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	미끄럼 방지 재포장 및 안전휰스 설치				
위원회명	건설안전분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	이*선
부서명	건설과	담당자	시설9급 이강산	연락처	760-7454
추진상황	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

○ 위 치 : 송월동1가 11-227일원

○ 사업기간 : 2020. 4월~5월

○ 사업내용

- 미끄럼방지 포장 : 389㎡ → 포장 완료
- 보행자 보호용 안전휰스 및 보조 핸드레일 설치
 - 안전휰스 설치 : L=14m → 설치 취소
 - 핸드레일 설치 : L=54m → 설치 완료

○ 소요예산

(단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비고
2020	18,000	16,000	

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	5
------	---

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	우현로20번길 일원 도로포장				
위원회명	건설안전분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	김*인
부서명	건설과	담당자	시설9급 이강산	연락처	760-7454
추진상황	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		50%	

□ 개 요

○ 위 치 : 우현로20번길 일원

○ 사업기간 : 2020.9월~10월

○ 사업내용

- 우현로20번길 일원 도로포장(L=65m, B=2~3m)
- 2020. 9 : 공사계약 의뢰 완료
- 2020. 10 : 공사 착·준공

○ 소요예산 (단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비 고
2020	20,000		

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	6
------	---

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	자유공원로 일원 볼라드 및 힌스 설치				
위원회명	건설안전분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	윤*수
부서명	건설과	담당자	시설9급 이강산	연락처	760-7454
추진상황	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		20%	

□ 개 요

- 위 치 : 자유공원로(인천학생교육문화회관 ~ 전동119 안전센터)일원
- 사업기간 : 2020. 9월~11월
- 사업내용
 - 자유공원로 일원 교통안전시설 확충
 - 주정차 금지용 경관 볼라드 설치 : N=50개소
 - 청소년 보호용 경관힌스 설치 : L=130m
 - 市에서 진행하는 「2020년 사람우선 교통문화 조성사업」 대상지에 선정되어 市교통정책과에서 해당구간 볼라드 및 힌스 설치 진행예정임.
[市교통정책과-10216(2020. 8. 10.)호와 관련]

○ 소요예산 (단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비고
2020	40,000		

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	7
------	---

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	도원동 70계단 광장 및 어린이공원 조도개선				
위원회명	건설안전분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	김*배
부서명	건설과	담당자	공업9급 나원영	연락처	760-7833
추진상황	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

○ 위 치 : 도원동 70계단 광장, 도원어린이 공원

○ 사업기간 : 2020.02.14.~2020.03.05.

○ 사업내용

- 공원등 신설 2본, LED 등기구 5개, 투광등 교체 3개
- 전선관 및 케이블 설치 등

○ 소요예산 (단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비고
2020년	10,000	9,615	

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	8
------	---

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	인천역 앞 지정현수막 게시대 설치				
위원회명	도시재생분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	장*훈
부서명	도시개발과	담당자	행정6급 송혜승	연락처	760-7502
추진상황	시기	미도래	추진중	완 료	추진율
				○	100%

□ 개 요

- 사 업 명 : 인천역 주변 저단형 공공현수막 지정게시대 설치
- 위 치

연번	위 치	수 량	비 고
1	월미로 6 (인천역 버스정류장 옆)	1기(2단형)	북성동
2	월미로 6 (인천역 광장 공원 앞)	1기(2단형)	북성동

- 사업기간 : 2020.03.30. ~ 2020.04.13.
- 사업내용 : 2단형 공공현수막 지정게시대 2기 제작·설치
- 운영방법 : 직영(북성동 행정복지센터)
- 소요예산 (단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비 고
2020	6,000	5,817	옥외광고발전기금

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	9
------	---

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	빈집정비사업 (쾌적한 주거환경 조성을 위한 폐·공가 정비)				
위원회명	도시재생분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	김*윤
부서명	건축과	담당자	시설9급 이상혁	연락처	760-7485
추진상황	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○			



□ 개 요

- 위 치 : 중구 전역
- 사업기간 : 2020년 3월 ~ 12월
- 사업내용
 - 공익상 유해하고 도시미관 및 안전 위해 요소로 방치되어있는 폐·공가 정비 5개소
- 그 동안 추진사항
 - 2020.02. ~ 03. : 철거 대상 현장조사(12개소)
 - 2020.04.29. : 빈집철거명령 공고, 일간 신문게제(60일 소요)
 - 2020.07.27. : 도원동 28-3번지 외 1개소 철거예정
 - 2020.09.11. : 도원동 28-3번지 외 1개소 지장물해체공사 준공
 - 2020.10.05. : 북성동1가 4-153번지 외 1개소 지장물해체공사 예정

○ 소요예산 (단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비고
2020	150,000	28,487	

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	9
------	---

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	빈집정비사업				
위원회명	도시재생분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	김*윤
부서명	도시항만 재생과	담당자	시설7급 김선민	연락처	760-7653
추진상황	시기	미도래	추진중	완 료	추진율
			○		

□ 개 요

- 위 치 : 중구 전역
- 사업기간 : 2020년 ~ 2024년
- 사업내용
 - 빈집철거 24동(2020년 7동 철거)
 - 안전조치 67동(2020년 13동 안전조치)
 - 철거빈집 활용(쉼터/텃밭 등) : 24동(2021년부터 시행)
- 소요예산 (단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비고
2020	240,000	36,372	집행액 : 안전조치, 철거비 등

- 사업내용
 - 2018. 11. 16 : 빈집실태조사 및 정비계획 수립 용역 착수
 - 2019. 12. 17 : 용역 준공
 - 2020. 1. 23 ~ 2. 6 : 빈집정비계획(안) 주민공람(14일간)
 - 2020. 3. 27 : 빈집정비계획 수립 도시계획심의(원안가결)
 - 2020. 4. 13 : 빈집정비계획 고시
 - 2020. 6월 : 철거대상 빈집 조사 및 조치계획 수립, 조사 완료
 - 2020. 6. 26 : 덕교동 114-1 안전조치 공사 준공
 - 2020. 8. 24 : 경동 15-5 빈집 안전조치 공사 준공
 - 2020. 9. 7 : 제물량로232번길 17-2,17-3 빈집 철거공사 준공
- 사업내용
 - 2020. 7월 ~ 12월
 - 빈집 철거 관련 소유자 협의, 소유자에게 정비 통지
 - 동의 빈집 철거 및 안전조치
 - 2020. 1월 ~ : 미동의 빈집 직권철거, 동의 빈집 철거 및 정비 지속 시행

□ 관련사진 (덕교동 114-1 안전조치 공사)

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	10
------	----

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	차이나타운 교통안내표지판 정비				
위원회명	건설안전분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	황*욱
부서명	교통운수과 담당자	행정9급 박철중		연락처	760-7578
추진상황	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

○ 위 치 : 북성동3가 일원

○ 사업기간 : 2019. 10

○ 사업내용

- 노면표시 수정

○ 소요예산

(단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비고
2020	1,000	-	2019년 예산 집행 (300천원)

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	11
------	----

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	자유공원로9 일원 과속방지턱 설치				
위원회명	건설안전분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	장*용
부서명	교통운수과	담당자	행정9급 박철중	연락처	760-7578
추진상황	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

○ 위 치 : 자유공원로 9

○ 사업기간 : 2020. 04

○ 사업내용

- 과속방지턱 설치 1개소

○ 소요예산

(단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비고
2020	6,000	1,500	

□ 관련사진

사업시행 전



사업시행 후



주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	12
------	----

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	쓰레기 무단투기 방지 로고라이트 설치				
위원회명	보건복지분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	장*숙
부서명	환경보호과	담당자	행정8급 정기영	연락처	760-7416
추진상황	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

○ 위 치 : 인천광역시 중구 관내(10개소)

○ 사업기간 : 2020년 6~8월

○ 사업내용

- 쓰레기 배출금지 구역 및 상습 무단투기 구역 등에 쓰레기 무단투기 방지 로고라이트를 설치하여 올바른 쓰레기 배출 유도

○ 소요예산 (단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비고
2020	12,000	11,964	

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	13
------	----

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	EM발효액 보급기				
위원회명	보건복지분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	김*경
부서명	환경보호과	담당자	행정8급 이동환	연락처	760-7218
추진상황	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

○ 위 치 : 연안동 행정복지센터, 영종1동 행정복지센터

○ 사업기간 : 2020.02.27. ~ 2020.04.18.

○ 사업내용

- 연안동, 운서동에 EM 보급기 신규 설치
- 4 ~ 10월까지 EM 발효액 확대보급 시행

○ 소요예산

(단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비고
2020	12,000	11,395	

※ 모니터링 과정 중, 주민들의 이용 확대를 위하여 홍보가 필요하다는 의견이 있어 추가로 홍보를 진행할 예정

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	14
------	----

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	야외 전통문화 체험공간 조성				
위원회명	도시재생분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	허*봉
부서명	도시행정과	담당자	공업9급 배장현	연락처	760-6305
추진상황	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 영종역사관 야외 전시장
- 사업기간 : 2020.2월~2020.7월
- 사업내용
 - 부지 정리 및 수목 이전
 - 전시시설물 설치 (토기, 소원석탑, 연자방아)
 - 기존시설물 정비 등 부대공사

□ 그동안 추진사항

- 2020. 2. 14 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020. 2. 19 : 영종역사관 운영위원회 조성 계획 자문
- 2020. 4. 13 : 기본 및 실시설계용역 준공
- 2020. 5. 26 : 공사 착공
- 2020. 7. 24 : 공사 준공
- 소요예산

(단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비고
2020	150,000	136,924	

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	15
------	----

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	구민개방형 인천중산초 도서관 환경개선				
위원회명	보건복지분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	나*수
부서명	교육혁신과	담당자	행정8급 이창민	연락처	760-7935
추진상황	시기	미도래	추진중	완 료	추진율
			○		

□ 개 요

○ 위 치 :

○ 사업기간 : 2020년 3월 2일 ~ 12월 31일

○ 사업내용

- 1층 복합 문화 도서 공간

- 복합 문화 도서 공간으로 도서관의 형태와 카페의 형태를 통합하여 구축
- 지역학생 및 주민들의 참여를 도모하여 함께 복합문화도서공간을 만들어 나갈 수 있는 기회의 장 마련
- 일회성 및 이벤트성의 공간을 지양하고 복합문화도서공간이 지역주민의 참여를 도모하여 정착 할 수 있도록 장기적인 공간계획을 세우고 수정보완

- 중앙계단 및 복도 혁신 공간

- 높낮이가 다른 계단 배치를 살려 소파 공간을 조성하여 지역학생들이 쉬는시간 및 점심시간에 이야기를 나누거나 독서할 수 있는 공간으로 구성
- 소규모 영화관 및 공연공간으로 조성하여 지역학생 및 사회의 문화예술공간으로 조성
- 다양한 모둠 및 협력 학습을 도모하고 테크놀로지 기반의 교육방법을 개발하여 배움과 협력의 감성교육 공간으로 활용

○ 소요예산

(단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비 고
2020	100,000	100,000	7월말 공사 시작

□ 관련사진



1층 도서관



중앙계단 및 복도



중앙계단 및 복도



1층 도서관 복도

주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	16
------	----

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	영종역 주차장 진입도로 정비				
위원회명	건설안전분과위원회	위원회 관리번호		제안자	김*연
부서명	기반시설과	담당자	시설7급 김진홍	연락처	760-8952
추진상황	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○		

□ 개 요

○ 위 치 : 운북동 485-12번지 일원(영종역 공영주차장 진입도로 일원)

○ 사업기간 : 2020. 5월 ~ 6월

○ 사업내용

- 영종역 진입도로 안내표지판 및 노면표지 정비
- 공영주차장 주변 인도 조성 및 횡단보도 설치
- 공영주차장 진입도로 확장 등

○ 소요예산

(단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비고
2020	50,000	49,320	

□ 그동안 추진사항

○ 2020. 4월 : 진입도로 주변 구조개선사업 실시 설계 용역 완료

○ 2020. 5월 : 공사 착공

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	17
------	----

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	자전거 공기주입기 설치				
위원회명	건설안전분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	임*광
부서명	기반시설과	담당자	시설7급 김진홍	연락처	760-8952
추진상황	시기	미도래	추진중	완 료	추진율
				○	

□ 개 요

○ 위 치 : 공항신도시 및 운서지구 일원

○ 사업기간 : 2020. 5월 ~ 6월

○ 사업내용

- 공항신도시 및 운서지구의 주요 자전거 이용지점에 공기주입기 추가 설치
(자전거 보관대 설치 지역 N=20개소 내외)

○ 소요예산 (단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비고
2020	10,000	9,240	

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	18
------	----

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	하나개해수욕장 야외무대 신축				
위원회명	건설안전분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	이*석
부서명	기반시설과	담당자	시설9급 이대한	연락처	760-8857
추진상황	시기	미도래	추진중	완 료	추진율
				○	100%

□ 개 요

○ 위 치 : 인천광역시 중구 무의동 산 189번지 일원

○ 사업기간 : 2020년. 5월 ~ 7월.

○ 사업내용

- 기존 야외무대 철거 후 재설치

○ 소요예산

(단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비 고
2020	40,000	40,000	

□ 그 동안 추진사항

○ 2020. 4월 : 설치 공사 설계

○ 2020. 6월 : 일상감사 의뢰 및 물품 구입 의뢰

○ 2020. 7월 : 준공

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	19
------	----

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	선녀바위 백사장 차량진입방지 시설물 설치				
위원회명	건설안전분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	공*순
부서명	기반시설과	담당자	시설9급 이대한	연락처	760-8857
추진상황	시기	미도래	추진중	완 료	추진율
				○	100%

□ 개 요

- 위 치 : 인천광역시 중구 무의동 산 189번지 일원
- 사업기간 : 2020.4.16.
- 사업내용 : 선녀바위 해변 차량진입을 방지하기 위한 안전시설물(자바라)
구입 설치

○ 소요예산 (단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비고
2020	3,000	3,000	

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	20
------	----

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	생태통로 경관조성사업				
위원회명	도시재생분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	배*희
부서명	도시공원과	담당자	시설8급 문종욱	연락처	760-7785
추진상황	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

○ 위 치 : 중구 운남동 1788(탐상 생태통로) 외 3개소

○ 사업기간 : 2020.04.09. ~ 2020.05.08.

○ 사업내용

- 생태통로 보행구간 벽화작업 실시
- 경관 간접조명 1식 설치

○ 소요예산 (단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비 고
2020	100,000	97,524	

□ 그동안 추진사항

○ 2020. 4월 : 계약 및 사업 시행 (벽화 작업 중)

○ 2020. 5월 : 준공

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	21
------	----

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	예단포항 등대 벽화사업				
위원회명	도시재생분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	이*국
부서명	도시공원과	담당자	시설8급 문종욱	연락처	760-7785
추진상황	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

○ 위 치 : 중구 예단포 일원(운북동 1264-1)

○ 사업기간 : 2020.03.~2020.04.

○ 사업내용

- 예단포항 등대 2~3단부 벽화시공 및 외부 마감코팅

○ 소요예산

(단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비 고
2020	10,000	8,449	

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	22
------	----

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	영마루공원 게이트볼장 보완공사				
위원회명	도시재생분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	마*균
부서명	도시공원과	담당자	녹지8급 지호승	연락처	760-7778
추진상황	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

○ 위 치 : 운서동 2709-1 (영마루공원 게이트볼장)

○ 사업기간 : 2020. 1월

○ 사업내용

- 게이트볼장 건물 지붕 천막 보완 공사

○ 소요예산 (단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비고
2020	10,000	4,291	

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	23
------	----

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	치매예방 프로그램				
위원회명	보건복지분과위원회	위원회 관리번호		제안자	조*우
부서명	국제도시보건과	담당자	간호8급 이인화	연락처	760-6822
추진상황	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○			

□ 개 요

○ 위 치 : 중구보건소 국제도시보건과 2층 교육실

○ 사업기간 : 2020.3.2. ~ 2020.12.31.

○ 사업내용

- 60세 이상 지역주민을 대상으로 치매예방을 위한 활동 진행
- 코로나로 인해 지역주민 모집이 어려워 보건소 방문자 개별 상담 시 치매 예방 교재 교부로 예방 프로그램을 대체
- 추후 치매예방 교재 및 교구 키트를 제작하여 관내 60세 이상 지역주민들
에게 배부 할 예정

○ 소요예산

(단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비고
2020	5,000	1,377	

□ 관련사진

사업시행 후



사업시행 후



주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	24
------	----

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	경관개선 사업				
위원회명	일반행정분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	송*숙
부서명	신포동	담당자	행정7급 전하영	연락처	760-6105
추진상황	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		93%	

□ 개 요

- 기 간 : 2020. 5월 ~ 9월
- 위 치 : 신포역 ~ 답동사거리(가로등)
- 사업내용
 - 가로등꽃걸이 2단 설치(17개소), 가로수분(넝쿨 나팔꽃) 화단조성
 - 웨이브페츄니아 등 봄·가을 초화 식재
- 소요예산 (단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비 고
2020	10,000	9,321	

□ 그동안 추진사항

- 2020. 3. 18 : 주민참여예산 신포동 지역위원회 회의 개최
- 2020. 3월 : 설치 장소별 세부검토
- 2020. 4월 : 설치 장소 협의(건설과, 도시개발과),洞지역위원회 회의(사업확정)
- 2020. 5. 7 : 신포역 주변 경관개선 사업 공사 계약
- 2020. 5. 14 : 착공
- 2020. 5. 28 : 준공
- 2020. 9. 14 : 가을 초화(꽃) 식재

□ 향후계획

- 2020. 11월 : 주민참여예산 신포동 지역위원회 위원 참여로 겨울 초화 식재

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	25
------	----

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	관내 화단 조성 공사				
위원회명	일반행정분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	신흥동 지역위원회
부서명	신흥동	담당자	행정8급 오세화	연락처	760-6144
추진상황	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

○ 위 치 : 인천광역시 중구 제물량로 27, 도원로 4 일원

○ 사업기간 : 2020. 3. 24. ~ 4. 7.

○ 사업내용

- 나무 식재
- 화단 조성 및 잡초 제거 등

○ 소요예산

(단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비고
2020	10,000	9,481	

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	26
------	----

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	마을미관 개선을 위한 벽화사업				
위원회명	일반행정분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	안*석
부서명	도원동	담당자	행정7급 박미숙	연락처	760-6165
추진상황	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○		

□ 개 요

○ 위 치 : 인천 중구 도원동

○ 사업기간 : 2020. 6월

○ 사업내용

- 사업명 : 마을미관 개선을 위한 벽화사업

- 내 용 : 공가등으로 오래동안 방치되어 흉물스럽게 벗겨진 벽면에
도색 및 벽화로 인한 주변 환경정비

○ 소요예산

(단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비 고
2020	10,000	10,000	

□ 관련사진

사업시행 전



사업시행 후



주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	27
------	----

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	옥상정원 힐링공간 조성사업				
위원회명	일반행정분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	김*국
부서명	동인천동	담당자	행정7급 백연지	연락처	760-6204
추진상황	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

○ 위 치 : 동인천동 행정복지센터 4층 옥상정원

○ 사업기간 : 2020년 8~ 9월

○ 사업내용

- 옥상정원 힐링공간 조성
- 그늘막, 테이블 및 의자 설치
- 환경 정비 등

○ 소요예산

(단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비고
2020	10,000	9,700	

□ 향후계획

○ 2020. 7월 : 주민참여지역위원회 회의 개최

○ 2020. 8월 : 공사 시행

○ 2020. 9월 : 공사 준공

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	28
------	----

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	북성동 골목정비 사업				
위원회명	일반행정분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	신*재
부서명	북성동	담당자	행정7급 이유민	연락처	760-6224
추진상황	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 인천광역시 중구 선린동 58-1 일원
- 사업기간 : 2020. 8. ~ 2020. 9.
- 사업내용
 - 차이나타운 패루 우측의 뱅뱅이회 거리 골목이 겨울철 위험해 정비 필요
 - 골목 포장 및 계단 정비를 통해 차이나타운을 찾는 관광객들에게 쾌적한 이미지 제고
- 진행상황 : 도막형 바닥재 시공 완료, 집행 잔액에 대하여 민원이 발생한 관내 골목을 정비하고자 함
- 향후계획 : 2020. 10. 북성동 우물섬터 골목 정비 예정

- 소요예산 (단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비고
2020	10,000	7,245	

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	29
------	----

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	영종역 환경개선사업				
위원회명	일반행정분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	이*배
부서명	영종동	담당자	행정7급 박연경	연락처	760-8891
추진상황	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○		

□ 개 요

- 위 치 : 영종역 앞 금산교 하부 벽면
- 사업기간 : 2020. 5.
- 사업내용
 - 금산교 하단 도로인접 벽에 지역특색이 반영된 그림 채색
 - 1차 전문가를 통한 스케치 작업 후, 2차 지역주민과 전문가가 참여하여 채색
- 소요예산 (단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비고
2020	10,000	9,300	

□ 그동안 추진사항

- 2020. 4. 16. : 금산교 시설 사용 승인 협의(공항철도 및 신공항하이웨이)
- 2020. 4. 24. : 신공항 하이웨이 승인통보
- 2020. 5월 : 계약 및 사업 시행

□ 관련사진

사업시행 전		사업시행 후	
신공항하이웨이 교량 쪽	공항철도 교량 쪽	신공항하이웨이 교량 쪽	공항철도 교량 쪽
			

주민참여예산 제안사업 관리카드

관리번호	30
------	----

기준일 : 2020. 9. 30.

사업명	마을공동공간 동네부엌 설치				
위원회명	일반행정분과위원회	위원회 관리번호	-	제안자	최*자
부서명	운서동	담당자	행정8급 박지상	연락처	760-6264
추진상황	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○		

□ 개 요

- 위 치 : 인천 중구 신도시북로140번길 7
- 사업기간 : 2020. 5월 ~ 7월
- 사업내용
 - 기존 유휴공간을 활용하여 마을 공동부엌으로 설치·운영
 - 소통·돌봄 공간을 확보하여 지역주민의 복리증진에 기여

○ 소요예산 (단위:천원)

연 도	예 산	집 행 액	비고
2020	35,000	33,868	

□ 그동안 추진사항

- 2020. 4월 : 경로당 지하공간 사용협조 요청
- 2020. 4월 : 동네부엌 설치공사 설계
- 2020. 6월 : 공사 착공 및 준공

□ 향후계획

- 2020. 7. 16 : 동네부엌 개소 및 영양등뽕 행복밥상 사업 추진

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
